

Zadania inwestycyjne - Nazwa zadania	Plan Finansowy 2020	Wydatki do 2019	Wydatki w 2019	Wydatki od 01.01 do 30.09.2020 r.	Zadania w WPF					Stan zaawansowania wydatków finansowych narastająco do 30.09.2020	Zadanie z dofinansowaniem TAK / NIE	Wartość całości dofinansowania (PLN)	Wartość rozliczonego dofinansowania do 30.09.2020 (PLN)	Aktualnie - etap realizacji	Zakres / Termin zakończenia / Krotki Opis Zadania
					2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Integracja transportu publicznego w Tarnowie	41 463	1 318 049	867 854		0					2 185 903,05					
cel : Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa (2015 - 2020)	18 537	727 651	385 253		0					1 112 903,82	Tak	2 163 061,98	2 163 061,98	Zakończono	Planowana na 2020 rok jedna tablica nie będzie realizowana (ze względu na przebudowę ul. Lwowskiej), stąd planowane jest zmniejszenie dofinansowania o ok. 30 000 zł.
Integracja transportu publicznego w Tarnowie - rower	0	1 797 502	0		0					1 797 501,91	Tak	1 796 056,91	1 796 056,91	Zakończono	Zakończone
cel : Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa (2015 - 2020)	0	754 985	0		0					754 984,82					
Integracja transportu publicznego w Tarnowie - ITS, zajezdnia Krakowska	7 971 653	0	3 128 057	2 910 770	106 250					6 038 827,06	Tak			ITS - rozliczono 5 z 6-ciu planowanych etapów Wezeł Krakowska - całość rozliczenia planowana jest na 2021r. 9.09.2020 odbyło się spotkanie z Wykonawcą w celu omówienia wstępnych założeń dokumentacji, 14.10.2020 wyliczone do projektowania zadassen peronowych i planowanego obrotu budowlanego na peronie ul. Krakowskiej. Twa uzgadnianie koncepcji rozwiązań projektowych.	ITS - termin zakończenia zapisany w umowie to 13.11.2020. Ze względu na Covid-19 u jednego z producentów, jest wniosek Wykonawcy o przesunięcie terminu do 27.11.2020 r. Wezeł Krakowska - planowany termin zakończenia 31.03.2021 Termin realizacji być może będzie wymagał zmiany ze względu na brak możliwości zapobiegawania wjeździe zgodnie z PFTU, konieczność wprawienia zmian na węźle Dworzecowy ze względu na bieżące zakłócenia postępowania w obszarze skrzyżowania co jest nie zgodne z przepisami. Planowany remont zastok postępowych istniejących
cel : Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa (2015 - 2020)	7 315 387	0	2 293 730	1 301 850	47 500	0	0	0	31 888 276	3 595 580,60		11 201 311,30	6 027 792,36		
Integracja transportu publicznego w Tarnowie - zajezdnia Kochanowskiego - Chyzowska	1 588 610	0	476 000	1 544 218						2 020 218,44					
cel : Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa (2015 - 2020)	2 836 995	0	212 800	1 826 375						2 039 175,37	Tak	2 058 785,24	1 555 380,85	W trakcie realizacji. Pozostało do wykonania: nawierzchnia trzeciego peronu oraz przyłącze energetyczne przez TALURON ITS - rozliczono 5 z 6-ciu planowanych etapów Wezeł Krakowska - całość rozliczenia planowane jest na 2021r.	Zakres zadania: Zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Część objęta zgłoszeniem: projekt, wykonanie nawierzchni wraz z podbudową chodników, peronów, nawierzchnia betonowa zatoki, zadassen peronów, stacja naprawy rowerów, ładowarka, elektroniczne tablice informacyjne, przyłącza wody, oświetlenia, przebudowa sieci energetycznej (m. in. trawniki i nasadzenia. Część objęta pozwoleniem na budowę: projekt, nawierzchnia wraz z podbudową parkingów dla samochodów osobowych - miejsc postępowych i toalety automatycznej. Termin realizacji: 10.10.2020 - Złożony wniosek o Aneka terminowy do 20.11.2020 r. oraz finansowy za wykonanie balustrad. ITS - termin zakończenia zapisany w umowie to 13.11.2020. Ze względu na Covid-19 u jednego z producentów, jest wniosek Wykonawcy o przesunięcie terminu do 27.11.2020 r.
Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odseparowaniem do potoku Mroczka cel: Odwodnienie terenów dzielnicy Rządzin (2018 - 2022)	73 165	167 551	0	0	0	750 000	9 155 005	0	10 395 721	167 550,60	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Procedura wywłaszczeniowa prowadzona przez Wydział Geodezji i Nieruchomości UMT.	Termin uzależniony jest od uregulowania własności gruntów, na których planowana jest inwestycja. Przed rozpoczęciem należy złożyć podział gruntów, przeprowadzić procedurę wywłaszczeniową, uzyskać pozwolenie na budowę.
Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	246 000	0	0	0	0	0	0	0	246 000	0,00	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	W trakcie realizacji	Planowany termin zakończenia (aktualnie ustalany na bazie wniosku wykonawcy): 04.2021 Zakres robót: Rzutnowe drogi krajowej do przekroju 2+1 wraz zbudową ciągów pieszych i rowerowych na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Szarej
Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	5 100 000	0	781 395	1 827 920	0					2 609 315,35	Tak	14 589 987,35 zł	1 697 154,42 zł	W trakcie realizacji - Zbiorniki retencyjne. W trakcie realizacji - Pozostały zakres	1. Firma Strabag w ramach kontraktu w formule Projektuj-Buduj do momentu wypowiedzenia jej umów wykonała roboty ziemne na stronie północnej oraz frezowanie nawierzchni wraz z budową przebudową części uziębienia. 2. Aktualnie trwa budowa zbiorników retencyjnych, pierwotny z umowy termin ich wykonania koniec września 2020, aktualnie trwają negocjacje co zmiany terminu z powodu przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy 3. Podpisano z Firmą PDM Dłuba Umowa na realizację pozostałego zakresu, po firmie Strabag. Aktualnie rozpoczęto wstępne prace na budowie realizowane przez PDM. Termin wykonania prac III kwartał 2021
cel: Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu (2016 - 2018)	4 420 000	0	5 162 384	200 823	0				33 039 514	5 363 206,41					
Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III	15 000	0	0	0	15 000	5 000 000	5 300 000	0	10 315 000	0,00	Nie	0,00	0,00	Aktualnie realizowana jest dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 22.01.2020. 22.07.2020 odbyło się spotkanie w celu weryfikacji postępu prac projektowych. 14.10.2020 spotkanie na którym zostało omówiona koncepcja ul. Lwowskiej.	termin zakończenia dokumentacji 30.06.2021r. dokumentacja dotyczy rozbudowy ul. Lwowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Słonieczną do km 0+590 (most na potoku Małobielbówka) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławskich ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą -	4 188 227	1 420 194	8 969 511	3 559 975	0	0	0	0	42 609 572	13 949 679,39	Tak	25 412 531,40 zł	25 408 349,40 zł	Roboty budowlane zakończone, odebrane protokołem odbioru z dnia 10.02.2020 r.	termin zakończenia: 4.02.2020 r. Zakres obejmował: rozbudowę ul. Elektrycznej do przekroju poprzecznego dwujezdniowego 2x2 wraz z chodnikiem oraz ścieżką rowerową, budowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi w tym z ronda, budowę: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, ekranu akustycznego, przebudowę przejazdu kolejowego oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury podziemnej
cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego (2016 - 2019)	463 404	272 456	2 183 249	31 136	0					3 655 590,50					
Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	0	11 754 663	0	0	0				21 856 229	11 754 663,21	Tak	12 497 968,02 zł	11 073 528,18 zł	W trakcie procedury wykupu	Twa procedura odszkodowawcza w zakresie trzech działek.
cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego (2016 - 2020)	0	7 812 164	0	0	0					7 812 163,94					
cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego (2016 - 2020)	0	510 779	0	0	0					510 778,54					
Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	177 981	96	3 856 682	0	0	0	4 000 000	5 120 000	13 154 759	3 856 778,13	Nie	ND	ND	Dokumentacja zakończona, wykonawca złożył fakturę	Został aktualnie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID, zawieszona postępowanie
cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście (2017 - 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Nie	ND	ND		
Budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr 73 pomiędzy autostradą A4 w węźle „Krzyż” i drogą krajową nr 94 w węźle „Lwowska”	0	0	0	0	0					0					
cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2020 - 2021)															
Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odprowadzającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska				73 062										Przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu planowanego na IV kwartał 2020r i przekazanie decyzji ZRID (08.09.2021) na ul.	Budowa ulicy Równoległej wraz z dwoma sięgaczami z dostosowaniem do parametrów zimnej drogi. Prace cząstkowo zakończone. Budowa chodnika na stronie

Zadania Inwestycyjne -Nazwa zadania	Plan Finansowy 2020	Wydatki do 2019	Wydatki w 2019	Wydatki od 01.01 do 30.09.2020 r.	Zadania w WPF					Stan zaawansowania wydatków finansowych narastająco do 30.09.2020	Zadanie z dofinansowaniem TAK / NIE	Wartość całości dofinansowania (PLN)	Wartość rozliczonego dofinansowania do 30.09.2020 (PLN)	Aktualnie -Etap realizacji	Zakres /Termin zakończenia / Krotki Opis Zadania
					2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady						
cel: Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymania prawidłowej gospodarki wód opadowych (2019 - 2022)	171 955	3 200	24 776		0	4 000 000	10 525 166	0	14 725 097	101 038,00	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Równoległa 02.09.2020 zawieszenie postępowania ZRD na ul. Pasterską 10.09.2020 złożony wniosek do LW Kraków w celu dofinansowania z funduszu dróg samorządowych ul. Równoległej 30.09.2020 okazanie punktów granicznych w terenie i spis nieruchomości przysmaganych. zadanie w WPF 2020-2022	północnej; budowa kanalizacji deszczowej w ul. Równoległej z odprowadzeniem wód do potoku Bródka; budowa oświetlenia ulicznego; Budowa kanału technologicznego, przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej; Rozbudowa ulicy Równoległej wraz z budową chodnika po stronie północnej oraz rozbudowa ul. Pasterskiej z budową zatok autobusowych i ciągu pieszo-rowerowego oraz budową kolektora odwadniającego na obu ulicach. Termin realizacji 2021-2022
Budowa połączenia ulicy Tuchowskiej z al. Tamowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	448 950	0	26 835	0	0	5 973 165	6 551 050	13 000 000	26 835,00	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Dokumentacja została podzielona na części z uwagi na brak możliwości przedostania dokumentacji ze względu na trwającą do dnia dzisiejszego przebudowę al.Tamowskich przez PKP. Pozostała część ul. Tuchowskiej od ulicy Zamkowej do granic miasta jest w fazie końcowej realizacji przedmiotu umowy.	zakres dokumentacji obejmuje budowę rownego odcinka drogi wraz z rondem, od al. Tamowskiej do skrzyżowania z ulicą Zamkową, budowę parkingu w rejonie ulicy Św. Trójcy, oraz przebudowę ulicy Tuchowskiej na odcinku od ul.Zamkowej do granic miasta. W zakresie robót budowlanych przewidziano budowę /przebudowę ulicy Tuchowskiej wraz z podbudową przebudowę istniejących sieci podziemnych i naziemnych, budowę ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, budowę kanału technologicznego, przebudowę przepustka na potoku Stusańska	
Budowa ul. Mroźka wraz z remontem ul. Iwaszkiewicza	64 000	0		0	0	0	0	64 000	0,00	Nie	0,00	0,00	W dniu 11.09.2020r. Wykonawca złożył dokumentację projektową do odbioru. Dokumentacja w trakcie odbioru, wysłano pismo do Wykonawcy o braku zawiadomienia o wszczęciu postępowania na wydanie pozwolenia wodno-prawnego.	11.09.2020r. / Budowa ul. Mroźka dl. 163,75m, szer. 5,5m, w tym lewostronny chodnik 2m i prawostronny ciąg pieszo-rowerowy 3m, ponadto budowa zatok postojowych, przebudowa skrzyżowania z ul. Iwaszkiewicza, remont ul. Iwaszkiewicza, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego.	
Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	50 000	0		0	0	1 500 000	2 450 000	4 000 000	0,00	Nie	Nie	Nie	negatywne stanowisko Gminy Tamów oraz Starostwa Powiatowego w sprawie współdziałania w projektowaniu i realizacji inwestycji. Przeprowadzona wiza lokalna, na dzień dzisiejszy procedowanie jest przygotowanie postępowania przetargowego.	zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, pod uzyskanie decyzji ZRID. Dokumentacja obejmuje budowę drogi jednogózdowej o klasie technicznej Z z włączeniem do ulicy Jana Pawła II poprzez istniejące skrzyżowanie z wyspą centralną, budowę dróg lokalnych, budowę ścieżki rowerowej i chodników, budowę zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oświetlenia ulicznego, wykonanie kanału technologicznego i przebudowę istniejących sieci podziemnych i naziemnych, pozyskanie warunków od gestorów sieci i wykonanie inwentaryzacji zieleni	
Dokumentacje drogowe	289 000	124 962	210 791	2 130	0	0	0	624 753	337 882,91	Nie	Nie	Nie	W tym zakresie realizacja m.in. Dokumentacji projektowej na ul. Dworcową oraz ul. Szkolnik - po uregulowaniu w tych obszarach kolizji z równoległe prowadzonym projektem ITS - zakończenie obu dokumentacji w IV kwartale 2020		
Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej nr 5	30 000	0		0	0	200 000	0	230 000	0,00	Nie	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, Projektant wystąpił o odstąpienie do właściwego Ministra, trwają uzgodnienia z geologami.	30.10.2020r. / Budowa 17 szt. miejsc postojowych (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych), postąpienie do jezdni, wraz z przełożeniem chodnika.	
Przebudowa ul. Jarzynowej	3 000	66 806	1 534 894	1 600	0	0	0	1 603 300,79	44 046,80	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Wypłacono dwie decyzje do wartości 70% z 10 dokumentów.	Wypłata odszkodowań mieszkańcom	
cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2017 - 2019)	497 000	0	0	44 047	0	0	0	2 101 701		Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
Modernizacja ulicy Błonie - etap I	10 000	0		76	0	290 000	0	300 000	76,00	Nie	0,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do przetargu. 24.06.2020 spotkanie z CH ECHO w sprawie współfinansowania inwestycji. 27.08.2020 odmowa odpowiedzi ze strony ECHA. 29.09.2020 spotkanie z EXPERT Rocznik w celu współfinansowania inwestycji, uzyskana odmowna odpowiedź. Zadanie w WPF 2020-2021	Rozbudowa ul. Błonie na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowodębnową do wjazdu do Jednostki Straży Pożarnej, dostosowanie ulicy do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu. Termin realizacji 2020-2021	
cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2020 - 2021)															
Modernizacja ulicy Garbarskiej	100 000	0		0	0	650 000	0	750 000	0,00	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Trwa przygotowanie realizacji zadania. Zlecane do PLUK.	Zadanie polega na remoncie jezdni, chodników i zatok parkingowych na ul. Garbarskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do os. Niepodległości. Zakończenie robót planowane jest w 2021 roku.	
cel: Poprawa infrastruktury drogowej (2020 - 2021)															
Modernizacja ulicy Zakątnej	50 000	0		8	0	850 000	0	900 000	8,40	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	W Październiku została złożona do Konservatora Zabytków dokumentacja do uzgodnienia z otrzymanymi informacjami zwrotne stanowisko KZ powinno być udzielone w tygodniu 44	Zakres przewidziany do realizacji w okresie 2020 /2021	
cel: Poprawa infrastruktury drogowej (2020 - 2021)															
Budowa połączenia "Kantoni" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	100 000	0		0	0	400 000	0	500 000	0,00	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	zadanie przekazane do WIM	ścieżka rowerowa przez park od ul. Piaskowej do ul. Mroźka po działkach Gminy Miasta Tamowa	
cel: Rozwój ścieżek rowerowych w Tamowie (2020 - 2021)															
Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tamowskiego "Trasy Rowerowe Pogorza"	1 829 719	0	148 869	34 017	0	525 388		182 866,45							
	70 291	0	6 042	1 391	0	21 322		7 422,04							
	1 611 279	52 177	93 224	21 302	0	953 290		166 703,70							
	0	0		0	0	0		0,00							
cel: Zwiększenie dostępności atrakcyjności przyrodniczych i kulturowych subregionu tamowskiego poprzez utworzenie tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej (2017 - 2019)	1 000 000	0		87	0	0	0	6 311 601	87,43	Tak	4 010 855,01 zł	182 866,45 zł	Zadanie nr 1 - Wykonano odcinek Traugutta - basen, - Wykonano drogi dojazdowe wraz ze zjazdem przy ul. Kwiatkowskiego, - Odcinek od basenu do torów kolejowych - w trakcie realizacji - odcinek wzdłuż torów - w trakcie procedowania decyzji o pozwoleniu na budowę	Zakres zadania: Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od Basenu w Mokosicach do ul. Kwiatkowskiego wzdłuż ogrodów działkowych oraz torów kolejowych. Zadanie realizowane w systemie "Zaproszku-Wybuduj". Zadanie nr 1 - Aneks termionowy do 04.12.2020 r.	
Budowa ulicy Rady Europy - I etap	100 000			0		1 900 000		2 000 000	0,00	NIE	0	0	Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 24.08.2020r. Brak własności działek.	Termin zakończenia zgodnie z aneksem: 10.08.2020r. / Budowa drogi gminnej Kl D dl. ok. 280m wraz z opaskami betonowymi, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego. Przewidywana realizacja	
cel: Poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (2020 - 2021)															
Rozbudowa ul. Ks.Indyka				0											

Zadania Inwestycyjne -Nazwa zadania	Plan Finansowy 2020	Wydatki do 2019	Wydatki w 2019	Wydatki od 01.01 do 30.09.2020 r.	Zadania w WPF					Stan zaawansowania wydatków finansowych narastająco do 30.09.2020	Zadanie z dofinansowaniem TAK / NIE	Wartość całości dofinansowania (PLN)	Wartość rozliczonego dofinansowania do 31.09.2020 (PLN)	Aktualnie -Etap realizacji	Zakres /Termin zakończenia / Kroki Opis Zadania	
					2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady							
cel: Poprawa infrastruktury drogowej 2019-2020	0		730 624						730 624	730 624,14	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Zadanie zakończone w roku 2019	Rozbudowa ul. Ks. Indyka będącej dojazdem do Areny Jaskółka	
Rozbudowa ul. Ks.Indyka	352 846			242 528	0	0			1 083 470	242 527,60	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Wyplata odszkodowań w trakcie	Wyplata odszkodowań na podstawie wydanych decyzji z tytułu zajęcia terenu pod inwestycję	
Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona				0												
cel: Poprawa infrastruktury drogowej 2019-2020	100 000								100 000	200 000	0,00	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Opracowano konieczną do realizacji dokumentację oraz dokonano skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. Trwa procedowanie uzyskiwania decyzji wyciszającej na wycinkę drzew.	Zakres: Wykonanie utwardzenia pasa zieleńca pod zakrętu postopowe oraz przebudowa chodników i zjazdów w ciągu ul. Wilsona na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. Mościckiego. Termin realizacji: II kwartał 2021
Budowa ulicy Czeręśniowej	500 000			0						0,00	Budżet Obywatelski	Nie dotyczy	Nie dotyczy	W trakcie realizacji	Zakres: Budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia, przebudowa telekomunikacji, odwrócenie nawierzchni po przełokach oraz odwrócenie zdemontowanych ogrodzeń. Termin realizacji: 12.2020	
Budowa ulicy Poziomkowej	304 000			0					306 000	0,00	Budżet Obywatelski	Nie dotyczy	Nie dotyczy	W trakcie realizacji	Wykonanie nawierzchni drogi wraz z konstrukcją oraz odwrócenie ogrodzeń kolidujących z inwestycją. Termin realizacji: II kwartał 2021	
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej	72 500			0						0,00	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ogłoszono przetarg na realizację zadania Dokumentacja zrealizowana oddana 7.09.2020. Przekaz odbioru podpisany 18.09.2020. Przetarg na realizację robót budowlanych łącznie z remontem drogi ogłoszony 22.10.2020r.	Termin zakończenia: 05.2021 Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Św. Katarzyny do ul. Sportowej. Dokumentacja projektowa dotyczy budowy kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy ul. Sportową a ul. św. Katarzyny. Kanalizacja deszczowa na odcinku drogi przewidzianym do remontu w 2020r.	
Budowa drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30				0												
cel: Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych (2019 - 2020)	0	0	0	0	100 000	0	100 000		200 000	0,00	Nie	0,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania - przygotowane są dwie umowy pod decyzję ZRID; jedna z jej uzyskaniem a druga tylko z przygotowaniem wniosku - brak decyzji dot. procedury.	2020-2021 Rozbudowa ulicy wzdłuż budynku Kochanowskiego 30, budowa miejsc postojowych.	
Tarnowski Rower Miejski	934 908	0		0,00	0	0	0	0		0,00						
cel: Zwiększenie dostępności funkcjonującego systemu "Tarnowski Rower Miejski"	427 799	0		0,00	0	0	0	0	1 362 707	0,00	TAK	934 907,73	rozliczenie dofinansowania planowane jest na I kwartał 2021	inwestycja zakończona	1. Rozbudowa systemu Tarnowski Rower Miejski (Dostawa i uruchomienie dodatkowych stacji i rowerów Systemu TRM. Termin zakończenia: 1 września 2020r.) 2. Dostawa wiat rowerowych Bike&Ride. Dostawa i montaż 3 zadaszonych wiat rowerowych typu Bike&Ride. Termin zakończenia: 23 września 2020 r.)	
Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytкового centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	159 619	555 318	669 656	153 554	0	0	0	0		1 378 528,45						
	26 550	85 409	102 994	23 617	0	0	0	0		212 020,12						
cel: lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych (2016-2016)	262 468	1 057 923	1 343 371	261 151	0	0	0	0	4 264 477	2 662 444,61	Tak	259 418,34 - ul. Krótka	257 003,71 - ul. Krótka	Remont ul. Krótkiej został zakończony i odebrany protokołem odbioru dnia 28.05.2020 r.	Termin zakończenia 19.06.2020 r. Remont ul. Krótkiej obejmował wymianę istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z materiałów kamiennych, dostawę i montaż stojaków rowerowych, wymianę oraz regulację studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą rur przykrawalowych i rynien.	
	0	618			0	0	0	0		1 169,00						
0	551				0	0	0	0								
Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	1 609 359	0	1 291 924	1 079 242						2 371 165,73						
	252 352	0	198 700	165 989												
cel: lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych (2016-2019)	1 742 331	0	1 151 748	1 370 495					6 246 414	2 886 933,08	Tak	3 428 821,20 zł	2 722 077,93 zł	Stan zaawansowania prac jest na poziomie 90%. Do zrealizowania pozostały prace związane z wykonaniem podbudowy, a kolejno układaniem nawierzchni na wytokach kamienic Rynek 11, 12 w związku z koniecznością wykonania izolacji piwnic kamienic Rynek 11 i 12. Ponadto na etapie wykonywania prac rozbiórkowych nawierzchni przy budynku Rynek 11 została ujawniona piwnica. Dotychczas Zamawiający nie miał wiedzy o jej istnieniu, gdyż nie była zaznaczona na mapach inwentaryzacji terenu oraz mapach zasadniczych. Po jej odkryciu okazało się, że piwnica wymaga wykonania izolacji. Wykonawca wskazuje czasokres wykonywania robót budowlanych po zakończeniu izolacji piwnic Rynek 11 i 12 do 4 tygodni. Prace te będą obejmowały wykonywanie rozbiórek elementów drogi, wykopów, podbudowy, a kolejno układaniem nawierzchni. Po dopełnieniu formalności po zakończonych pracach izolacyjnych, planowany powrót Generalnego Wykonawcy Płyty Rynku do realizacji, początkiem listopada 2020.	Remont płyty Rynku obejmuje wymianę istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z materiałów kamiennych płyty rynku, ciągów pieszych przy budynkach, ciągu jezdniowego ul. Rynek oraz powierzchni okalającej budynek Ratusza, regulację studzienek teletechnicznych, wodociślowych, wiatów kanałowych oraz zaworów gazowych i wodociślowych, renowację elementów małej architektury. Termin realizacji: 12.2020	
Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa																
cel: Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy (2019 - 2022)	840 000	630 000	840 000	401 954	0	840 000	280 000	0	3 430 000	1 871 953,88	NIE	NIE	NIE	rozliczenie miesięczne za wykonana usługę	Zadanie realizowane przez GDDKiA - utrzymanie bieżące odcinków miejskich obwodnicy południowej - DK 94	
Remont drogi krajowej nr 73 (al.Jana Pawła II) od km 126+558,00 do km 127+074,00	10 000,00			9 950						9 950,27	NIE	NIE	NIE			
Modernizacja al. Solidarności	148 270,00			148 270						148 269,69	NIE	NIE	NIE			
Remont nawierzchni - Pasaż Tertila	10 000,00			8						8,40	NIE	NIE	NIE	umowa uzczenia z GUS jest obustronnie podpisana	umowa uzczenia z GUS jest obustronnie podpisana	
Przebudowa oświetlenia na ulicy Krakowskiej	200 000,00			0						0,00	NIE	NIE	NIE	Zakończone prace	Zakończone prace	

Zadania inwestycyjne -Nazwa zadania	Plan Finansowy 2020	Wydatki do 2019	Wydatki w 2019	Wydatki od 01.01 do 30.09.2020 r.	Zadania w WPF					Stan zaawansowania wydatków finansowych narastająco do 30.09.2020	Zadanie z dofinansowaniem TAK / NIE	Wartość całości dofinansowania (PLN)	Wartość rozliczonego dofinansowania do 31.09.2020 (PLN)	Aktualnie -Etap realizacji	Zakres /Termin zakończenia / Krotki Opis Zadania
					2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady						
					2 020	2 021	2 022	2 023							
Zadania Remontowe -Nazwa zadania	PLAN	wydatki do 2019	wydatki 2019		2 020	2 021	2 022	2 023	Łączne nakłady						
sygnalizacja świetlna	44 000			13 770						13 770,00					
Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73	3 275 268	1 742		1 871 142	0	0			3 277 010	1 872 884,18	TAK	1 396 343,00 zł	656 674,70 zł	Realizacja zakończona i odebrana	Zadanie polega na wykonaniu remontu jezdni, chodników i zatok autobusowych, wymianie odwodnienia ulicznego i lokalnym poszerzeniu chodników. Termin realizacji: 21 września 2020 r. (zgłoszono do odbioru)
cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2018-2020)															
Remont drogi powiatowej nr 1363 od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tamowie) FDS 240000 w/360000	600 000														
cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2020-2021)		0		0		900 000			1 500 000	0,00	TAK	620 519,00 zł	0,00 zł	Po otwarciu ofert. W trakcie weryfikacji złożonych ofert.	*****
remonty cząstkowe (powiatowe, gminne, wewnętrzne)	2 323 000			1 704 851						1 704 850,75	NIE	NIE	NIE	Realizacja bieżących napraw	Remonty cząstkowe dróg
Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warszawna w Tamowie), Miasto Tamów	100 000	0		0	0	765 718			865 718	0,00	TAK	518 129,00 zł	0,00 zł	Przetarg ogłoszony	Zakres robót: Wykonanie nawierzchni wraz z podbudową i remontem chodników i zjazdów na odcinku od ul. Św. Katarzyny do ul. Sportowej. Termin realizacji: II kwartał 2021
Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tamowie				3 493 850											
cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2019 - 2020)	4 280 556	0		0	0	0			4 280 556	3 493 850,26	TAK	700 136,00 zł	547 861,65 zł	Zadanie zgłoszone do odbioru. Twa procedura odbiorowa.	Zakres zadania: Remont ul. Sportowej polega na wymianie istniejącej podbudowy oraz wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej, wykonaniu zjazdów i chodników, przebudowie i zabezpieczeniu sieci wodociągowej, przebudowie i zabezpieczeniu sieci gazowej, zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej, zabezpieczeniu sieci teleinformatycznej, zabezpieczeniu sieci ciepłowniczej, budowie kanału technologicznego, budowie sieci kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia: 05.10.2020 r. (Zgłoszono do odbioru)
Przebudowa ul. Rady Europy - dokumentacja	57 017			0						0,00	NIE	0	0	Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 24.08.2020r. Brak własności działek.	Termin umowy: 10.08.2020r. / Budowa drogi gminnej H. D dl. ok. 280m wraz z opaskami betonowymi, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego.
Remont ul. Nowy Świat - dokumentacja projektowa	10 000			4 071,50					4 071,50	4 071,50	złożono wniosek o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych			uzyskano zgłoszenie dla robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, złożono wniosek o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych	zakres zadania obejmuje remont ulicy Nowy Świat od ulicy Słowackiego do ul. Krakowskiej. Roboty budowlane będą obejmowały wymianę nawierzchni wraz z podbudową, wymianę krawężników, wymianę nawierzchni chodników wraz z podbudową, poprawę odwodnienia poprzez wymianę wpustów ulicznych, wykonana zostanie również docelowa organizacja ruchu
Remont ul. Krasieńskiego - dokumentacja projektowa	10 000,00			4 071,50					4 071,50					Przygotowana dokumentacja pod remont	
Remont ul. Bernardyńskiej	275 925			3 233,25					3 233,25	3 233,25	NIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Zlecono realizację do PUK. Planowane rozpoczęcie prac początkiem 11.2020	Zakres prac: Remont nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem podbudowy oraz remont chodników na wysokości skweru Ks. Kapłana Piotra Gąjdy Termin realizacji: 12.2020
Przebudowa ulicy Jeżynowej - etap II	27 000			26 878						26 878,33	NIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Zakończone	Termin zakończenia: 20.05.2020 r. Zakres: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku długości ok 70 mb
Modernizacja nawierzchni - ul. Chyzowska	500 000,00			0,00						0,00	NIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	W trakcie realizacji	Zakres prac: Remont nawierzchni jezdni wraz z wymianą podbudowy i remontem chodnika na odc. Wzdłuż węża przesiadkowego. Termin realizacji: 11/12.2020
Wykonanie projektu zatoki autobusowej na ulicy Mościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą	29 600,00			0,00						0,00	NIE	0,00	0,00	Wykonawca przedłożył dokumentację Zamawiającemu, po weryfikacji Zamawiający wyznaczył termin do końca października na uzupełnienie braków	Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu dla budowy zatoki autobusowej na ulicy Mościckiego. W zakres opracowania wchodzi również: przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, oraz między innymi wykonanie inwentaryzacji zieleni, projekt organizacji ruchu, wykonanie specyfikacji technicznych i kosztorysów inwestorskich
Modernizacja węża komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Osminaru	10 000,00			0,00	8 150 000,00	13 930 000,00	3 730 000,00			0,00				Trwają ustalenia w zakresie realizacji założeń dokumentacji	
Budowa Parkietów	80 000,00			0,00	130 000,00					0,00	NIE	0,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania	2020 - 2021 / wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 3 sztuk Parkietów na ul. Wałowej
Koncepcja zagospodarowania ul. Wałowej wraz z ul. przyległymi (zarządzenie w trakcie)	50 000,00			0,00						0,00	NIE				
ZADANIA Z RAD OSIEDLI															
Remont ulicy Gólbkiej	53 000,00									0,00	NIE	NIE	NIE	Zadanie zostało zlecone do realizacji	W ramach remontu zostaną wykonane prace wzmocniające podbudowę, przebudowę studni wód opadkowych wraz z przykaskiem, ułożenie odcinka krawężnika oraz pokonanie nowej rakiadki z betonu asfaltowego
Remont chodnika przy ul. Orkana	54 065,25									0,00	NIE	NIE	NIE	Zlecono w ramach In_House	Zakres zadania: Remont chodnika w ciągu ul. Orkana w kierunku granicy miasta, do wysokości śródków. Termin realizacji: 12.2020

Zadania Inwestycyjne -Nazwa zadania	Plan Finansowy 2020	Wydatki do 2019	Wydatki w 2019	Wydatki od 01.01 do 30.09.2020 r.	Zadania w WPF					Stan zaawansowania wydatków finansowych narastająco do 30.09.2020	Zadanie z dofinansowaniem TAK / NIE	Wartość całości dofinansowania (PLN)	Wartość rozliczonego dofinansowania do 31.09.2020 (PLN)	Aktualnie -Etap realizacji	Zakres /Termin zakończenia / Krotni Opis Zadania
					2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady						
Ul. Kresowa, Sucha, Szkolna, Obywatelska, Furmańska, Hodowlana - naprawa nawierzchni oraz odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych w miejscach tego wymagających	17 079,25									0,00	NIE	NIE	NIE	Zadanie zostało zrealizowane w części dotyczącej remontu nawierzchni	Remont masją asfaltową wybranych odcinków jezdni na wskazanych przez RO drogach - zadanie w trakcie odbiorów i rozliczania
Utwardzenie nawierzchni przy deptaku ul. Jasna	23 000,00									0,00	NIE	NIE	NIE	Zlecono w ramach In_House	Zakres zadania: utwardzenie pobocza przy deptaku Jasna w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną Termin realizacji: 12.2020
Budowa kanalizacji opadowej przy ul. Matuszewskiego - etap I	40 000,00									0,00	NIE	NIE	NIE	Zlecono w ramach In_House	Zakres zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Matuszewskiego od. Strony ul. Okrzej, do wysokości śródków (Ø: Ok 30 cm) Termin realizacji: 12.2020
Budowa oświetlenia ulicznego na ul.B. Prusa	40 000,00									0,00	NIE	NIE	NIE	W trakcie	Zakres zadania: Ustawienie dwóch słupów oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego. Termin realizacji: 12.2020
Zakup i montaż 2 ławek na osiedlu Zbyłtowska Góra	1 600,00									0,00	NIE	NIE	NIE	Podpiano umowę na dostawę ławek oraz wystawiono zamówienie na ich dostawę	Zakupione dwie ławki zostaną rozmieszczone zgodnie z propozycją RO przy ul. Armii Krajowej w terminie do 31 października 2020 r.
Osiedle Przyfabryczne - zakup i montaż koszy na śmieci 8 szt.	3 200,00									0,00	NIE	NIE	NIE	Podpiano umowę na dostawę koszy oraz wystawiono zamówienie na ich dostawę	Zakupione osiem koszy zostaną rozmieszczone zgodnie z propozycją RO na terenie osiedla Mełnice do 10 listopada 2020 r.
Poszerzenie chodnika + barierki przy skrzyżowaniu ul. Czerwonej - ul. Norwida	25 000,00									0,00	NIE	NIE	NIE	Zadanie zostało zlecone do realizacji	Zadanie obejmuje wykonanie części chodnika łączącego ulicę Czerwoną z ul. Norwida oraz ustawienie barierk nieogrodzonych na chodniku
Ul. Zagrodowa - wykonanie nawierzchni z kory asfaltowej	43 000,00									0,00	NIE	NIE	NIE	Zadanie zostało zrealizowane, aktualnie jest w trakcie rozliczania	Remont nawierzchni ulicy na działkach gminnych
Zakup i montaż stojaka rowerowego przy skrzyżowaniu czarna Droga-Zbyłtowska	700,00									0,00	NIE	NIE	NIE	Zakupiono stojak rowerowy i zlecono romieszczenie	Zakupiony stojak rowerowy zostanie rozmieszczony zgodnie z propozycją RO przy skrzyżowaniu ulic Zbyłtowskiej i Czarna Droga do 10 listopada 2020 r.