

LP	Nazwa zadania	Budżet 2022	Dokumentacja / Realizacja	Planowany termin realizacji	Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
1	2	3	4	5	4
1	Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji	14 454,00	Dokumentacja	w realizacji	Opracowana została dokumentacja oraz projekt robót geologicznych na pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - dotyczy zbadania możliwości produkcji niskotemperaturowej w Tarnowie za kwotę 147 231,00zł brutto; Wykonawca AQUA SOIL MARIUSZ WNUK ul. Sosnowiecka 64,42-530 Dąbrowa Gónicza. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.
2	Zintegrowany transport aglomeracyjny	240 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na dokumentację projektową- dotyczy budowy dworca autobusowego.
3	Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	462 092,00	Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	Opracowana dokumentacja w 2021r, uzyskano pozwolenie na budowę.
4	Remonty prowadzone przez jednostki organizacyjne UMT- Utwardzenie części skarp płytami ażurowymi przy parkingu cmentarnym od strony ul. Krzyckiej	40 000,00	Realizacja	III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
5	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	200 000,00	Realizacja	III - IV kwartał 2022r.	Złożono wnioski o dofinansowanie do Polskiego Ładu.
6	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Pracy 4	50 000,00	Realizacja	II kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
7	Utwardzenie terenu w rej. ul. Zakątniej	34 000,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w realizacji. Wykonawca PUK Tarnów ul. Kąpielowa 31, 33-100 Tarnów kwota 31.506.81zł. Termin realizacji do II połowa marzec br.
8	Wykonanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Wilsona	15 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Wystąpiono z wnioskiem do wojewody o przekazanie działki na rzecz Gminy Miasta Tarnowa z uwagi na to iż część terenu stanowi własność Skarbu Państwa
9	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od al. Tarnowskich do ul. Zamkowej	51 320,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Wystąpiono o warunki techniczne do Tauronu i Woodociągów
11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kilkowej	100 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
12	Remonty prowadzone przez jednostki organizacyjne UMT- dotyczy zadania :Remont parkietu w sali gimnastycznej małej Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie ;Remont parkietu i malowanie w sali gimnastycznej małej Szkoły Podstawowej nr 5 w Tarnowie	110 000,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
13	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	3 000 000,00	Realizacja	I-IV kwartał 2022r.	Otwarto przetarg na wykonanie robót budowlanych, dokonano wyboru wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, ul. Ujejskiego 22, 33-100 Tarnów, kwota 5 386 125,72 zł brutto. Przygotowano umowę do podpisu.
14	Modernizacja zaplecza hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 wraz z wymianą instalacji wod-kan	200 000,00	Dokumentacja Realizacja	I-III kwartał 2022r.	Zlecono opracowanie przedmiarów i kosztorysów.
15	Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. J. Pawła II w Tarnowie	300 000,00	Dokumentacja Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca BIURO ARCHITEKTONICZNE "PLAN" Bogusław Tworzydło kwota 48 585,00zł. Termin realizacji do 28.04.2022r.
16	Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Niedomicka 20	250 000,00	Dokumentacja Realizacja	I kwartał 2022r.	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ocenę techniczną więźby dachowej i pokrycia dachu oraz wykonano kosztorys. Wykonawca SIMDACH Szymon Siedlarz, Bogusza 14, 33-334 Kamionka Wielka na kwotę 247 011,54 zł. Termin realizacji do 15.04.2022r.
17	Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 14	23 500,00	Realizacja	II kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
18	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	4 360 916,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie (kwota 5 352 756,82 zł brutto; Wykonawca Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 tabowa 185). Termin realizacji do 31 lipca 2022r.
19	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1	285 240,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Zlecono aktualizację kosztorysów i przedmiarów.
20	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	180 000,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Opracowana dokumentacja w 2021r. Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów.

21	Wymiana posadzek na I i II piętrze budynku pracowni Zespołu Szkół Technicznych	250 000,00	Dokumentacja	II-III kwartał 2022r.	Zlecono opracowanie kosztorysu.
22	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Paskówka	200 000,00	Realizacja	I -II kwartał 2022r.	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej tężni solankowej. Wykonawca FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW" DOROTA FILIPCZYK kwota 19 800,00zł; Termin opracowania dokumentacji 30-04-2022r. Złożono wniosek o dofinansowanie.
23	Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48	30 000,00	Realizacja	II kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
24	Przebudowa i modernizacja DPS Szpitalna	375 000,00	Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	Opracowano dokumentację w 2021r. Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów.
25	Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	4 943 000,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Firma Budowlana „ELBUD” Emil Kołodziej, os. Niepodległości 1A/12, 33-100 Tarnów, kwota 3.188.476,93 zł. Termin realizacji 31.03.2022r.
26	Budowa żłobka przy ul. Wojska Polskiego	22 500,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Przygotowanie zapytań ofertowych na wykonanie koncepcji.
27	Modernizacja i przebudowa muru otaczającego Żłobek Nr 1 w Tarnowie ul. Topolowa 4 oraz schodów i podjazdu	250 000,00	Dokumentacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac
28	Wymiana dachu budynku Żłobka nr 6	120 000,00	Dokumentacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac
29	Budowa mini ogrodu Jordanońskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	310 500,00	Realizacja	II kwartał 2022r.	Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na to, iż kwota najkorzystniejszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie( najniższa oferta złożona na kwotę 514 755,00 zł brutto. Planowane powtórne ogłoszenie postępowania przetargowego.
30	Budowa placu zabaw na terenie Mościec	337 500,00	Realizacja	II kwartał 2022r.	Otwarto przetarg na roboty budowlane, wpłynęło 8 ofert, najtańsza złożona przez Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Dołęcki, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów na kwotę 288 902,40 zł brutto, najdroższa złożona przez WERAN Sp. z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocławna kwotę 499 995,00 zł brutto. Trwa postępowanie przetargowe.
31	Rewitalizacja Plant Im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	500 000,00	Dokumentacja	2022-2023	Złożono wniosek do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich.
32	Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki - dokumentacja	70 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
33	Przebudowa placu Drzewnego - dokumentacja	100 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Złożono wniosek do Konserwatora zabytków o wyliczenie do założeń projektowych.
34	Budowa placu do rekreacji na Rzędzinie	50 000,00	Dokumentacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
35	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	280 000,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w realizacji. Zakres obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 kWp na budynku Warstratów Terapii Zajęciowej SOSW przy ul. Kilkowskiej 190. Wykonawca ATALP Krzysztof Plata, Moszczenica Niżna 1, 33-340 Stary Sącz, kwota 73 000,00zł. Termin realizacji 15.04.2022r.
36	Budowa toalety w Parku Paskówka	294 992,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Otwarto przetarg na roboty budowlane, wpłynęło 3 oferty, najtańsza złożona przez HAMSTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik na kwotę 293 109,00 zł brutto, najdroższa złożona przez BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Bierawka 2a, 44-145 Plichowice na kwotę 398 000,00 zł brutto. Złożono wniosek o zwiększenie środków w budżecie.
37	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	2 663 538,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. Wykonawca roboty Firma Usługowa, EKO-REM-BUD" Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185 kwota 3 190 800,31 zł. Termin realizacji do 31 maja 2022r.
39	Wykonanie prac konserwatorskich i wzmocnienie konstrukcji Birny	250 000,00	Realizacja	II-III kwartał 2022	W 2019 opracowano Program prac konserwatorskich. Zaktualizowano przedmiary i kosztorysy. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

40	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	1 335 567,75	Realizacja	I-IV kwartał 2022	Ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowany termin otwarcia ofert 12.04.2022r.
42	Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego	85 080,00	Realizacja	II-III kwartał 2022	Opracowano Program Funkcjonalno użytkowy w 2021r. Trwa przygotowanie materiałów do przeprowadzenia postępowania przetargowego, planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane II połowa kwietnia br.
43	Izolacja fundamentów budynku Rynek 4 w Tarnowie	145 000,00	Dokumentacja Realizacja	II kwartał 2022r.	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca inwestycji-Tarnów Sp.z o.o. ul.Sowińskiego 19,33-100 Tarnów, kwota 6 150,00zł. Termin realizacji do 01.04.2022r.
44	Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	4 822 467,00	Realizacja	w realizacji	W trakcie realizacji. Wykonanie wraz z dostawą i montażem eksponatów oraz elementów scenografii wystawy stałej Tarnowskiego Parku Doświadczeń.Wykonawca EISAK GROUP Sp.z o.o. ul.Polna 7A,05-090 Raszyn, kwota 3 980 000,00zł. Termin realizacji do 19.05.2022r.
45	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	Realizacja	rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dofinansowania	Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania. Szacunkowy koszt budowy I etapu: 37,2 mln zł.
46	Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	100 000,00	Realizacja	Planowana realizacja w latach 2022-2023	Zlecono aktualizację kosztorysów. Ogłoszono postępowanie przetargowe.Planowany termin otwarcia ofert 07.04.2022r.
47	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
48	Remonty prowadzone przez jednostki organizacyjne UMIT- wymiana siatek przy orliku ul.ks.Skorupki.	10 000,00	Realizacja	III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
49	Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina	145 600,00	Realizacja	zakończone	Zadanie zakończone i odebrano.
50	Budowa boiska na Terlikówce	433 852,00	Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	Opracowana dokumentacja w 2021r. na boisko wraz z parkingiem. Brak zgody Konserwatora na realizację zadania z uwagi na lokalizację inwestycji.
51	Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	481 550,00	Dokumentacja	II-IV kwartał 2022r.	Przygotowano wniosek do ogłoszenia postępowania przetargu.Przygotowano wniosek o dofinansowanie.
52	Przebudowa boiska przy ul. Burtniczaj na kort tenisowy	112 000,00	Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	Opracowano dokumentację w 2021r. Przygotowano wniosek o dofinansowanie.
53	Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023	10 000 000,00	Realizacja	2022-2023	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji.Wykonawca MTM BUDOWNICTWO SP. Z O.O. kwota 34 286 000,00 zł. Termin realizacji do 12.05.2023r.
54	Modernizacja strefy obsługi zawodników igrzysk europejskich	5 000 000,00	Realizacja	2022r.-2023r	Otwarto przetarg cywilny na przebudowę obiektu TOSiR – stadionu LA przy ul. Traugutta w Tarnowie , wpłynęła 1 oferta , złożona przez Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak-Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów, kwota 23 800 000,00zł. Złożono wniosek o zwiększenie środków w budżecie.
55	Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023	200 000,00	Dokumentacja Realizacja	2022-2023	Złożono wniosek o dofinansowanie do Polskiego tańca.
56	Marcinka - Góra Aktywności	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	Wysłano zapytanie ofertowe do wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowej.Termin składania ofert 28.03.2022r.
57	Wielofunkcyjne boisko sportowe	450 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
58	Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18	320 000,00	Dokumentacja Realizacja	w realizacji	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.Wykonawca ARCHI-TEKTONIKA Krzysztof Wrona ul.Ogrodowa 3,39-200 Dębica, kwota 11 500,00zł. Termin realizacji 13.04.2022r.
59	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
60	Budowa boiska przy ul. Bitwy o Wał Pomorski - dokumentacja	13 000,00	Dokumentacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
61	Budowa oświetlenia boiska na terenie KS Iskra	100 000,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.

Przebudowa rowu Jaracza	60 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
Przebudowa rowu Olszynowego	50 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
Przebudowa przepompowni wód opadowych	120 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
Ogród włoski w Parku Sanguszków	443 093,08	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Opracowano dokumentację techniczną w 2020r. W trakcie uzgodnienia dokumentacji z Konsumentem zadanie przeniesione do realizacji w 2022r.
Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	45 502,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
Na Tropie Przyrody - wykonanie ścieżki edukacyjnej w Parku Piaskówka	70 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
Zagospodarowanie miejskich przestrzeni w "Zielone Enklawy"	150 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
Budowa pomostu na stawie w Parku Piaskówka	20 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
Rozbudowa skweru w Kilkowej	17 420,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.