



TADEUSZ KWIATKOWSKI
ZASTĘPCA PREZYDENTA TARNOWA

Tarnów, dnia 29.03.2022 r.
ZDiK.DZ.0710.48.2022

Kancelaria Rady Miejskiej w Tarnowie
Ul. Legionów 14
33-100 Tarnów

W związku z pismem nr KRM.0012.3.4.2022 z dnia 14.03.2022 r. w załączeniu przedkładam materiały dotyczące postępowań przetargowych zadań zapisanych w Budżecie GMT na rok 2022 i WPF na lata 2022-2027, na posiedzenie Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 30 marca 2022 roku.

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE - ZADANIA INWESTYCYJNE STAN NA 28.03.2022 R.

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Przewidywany termin postępowania Data ogłoszenia przetargu	Zakres zadań	Marzec	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan na kolejne lata					
												2023	2024	2025	2026	Łączne nakłady	
60015																	
1	WPF	W/M/0607	6050 WL_OS 6060	Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	Odwodnienie terenów dzielnicy <i>Rzędzin</i>	2018-2023	II kw.	Opracowanie dokumentacji drogowej pod ZRID. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, budowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa drogi, ścieżki rowerowej, kanału technologicznego.	W kwietniu zostanie uruchomiony przetarg na zaprojektowanie dokumentacji pod ZRID w zakresie przebudowy ul. Orkana oraz budowy kanalizacji	250 000,00 0,00	167 550,60 0,00	0,00 250 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	667 550,60	
2	WPF	W/M/0609	6050 6060	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2017-2023	roboty budowlane II KW	Całość zadania obejmuje: Rozbudowę ul. Braci Saków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Okrężna - Braci Saków: - dostosowanie jezdni do parametrów drogi klasy Z, szerokość 7 m, - budowa chodników oraz ścieżki rowerowej, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia ulicznego. W 2021 r. złożony wniosek o dofinansowanie z RFRD	Dla zadania została wydana decyzja ZRID. W lutym 2022 r. zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej RFRD z dofinansowaniem w kwocie 9 926 110,00 zł w latach 2022-2024	50 000,00 2 000 000,00	4 068 759,13	7 500 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 618 759,13	
3	WPF	W/M/0687	6050 WL_FI 6060 WL_FI	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020-2024	roboty budowlane III kw.	Budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Narutowicza, Sikorskiego i Krakowskiej wraz z rozbudową ww. ulic, wraz z budową przejścia podziemnego łączącego ul. Kościuszki i Sikorskiego, budową zatoki postojowej, bus-pasów, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej.	W lutym 2021 r. podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania.	1 390 000,00 250 000,00	266,91	7 000 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 640 266,91	
4	WPF	W/M/6002	6050 WL_FI 6060 WL_FI	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	2020-2024	roboty budowlane IV kw.	Budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Narutowicza i Bandrowskiego wraz z rozbudową wlotów, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej.	W lutym 2021 r. podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania.	300 000,00 3 000 000,00	225,09	1 700 000,00 0,00	16 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21 000 225,09	
5	WPF	W/M/6053	6050 Subwencja 6060	Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik	Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego	2022-2023	Roboty budowlane II kw.	Uzyskanie decyzji ZRID, 2022-wykupy terenów, 2022/2023 - roboty budowlane (rozbudowa ulicy, przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego, Szkotnik - Mościckiego - Sikorskiego, budowa ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa zatok autobusowych, budowa kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego)	W marcu 2022 r. podpisana umowa na okazanie punktów granicznych. Wykonawca Geomiar. Uzyskano decyzję ZRID (prawomocna) Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków z rezerwy subwencji ogólnej.	8 000 000,00 450 000,00		500 000,00 0,00	0,00 0,00			8 950 000,00	
6	WPF	W/M/6004	6050 WL_OS	Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie	Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich, dedykowanego oświetlenia i przejazdów przez istniejące ulice	2020-2023	01.09.2021 Gumniska II kw. Szkotnik III kw. roboty budowlane 16 Pułku Piechoty III KW	1 – Projekt i wykonanie : ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Starodąbrowskiej i Mostowej od ul. Słonecznej do ul. Nadbrzeżnej 2 – Projekt i wykonanie : odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mostowej od ul. Nadbrzeżnej Górnej do ul. Gumniska , od hali sportowej przy ul. Gumniska do ul. Dąbrowskiego, oraz wzdłuż ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Gumniska i ul. Konarskiego do skrzyżowania z ul. Stanisza 3 - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej część 4 - inne	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego wzdłuż ul. Starodąbrowskiej i Mostowej - poprzednie postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy. W trakcie projektowania ścieżka rowerowa wzdłuż ul. 16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
7	WPF	W/M/6022	6050 6050 WL_FI	Projekty remontów mostów	poprawa stanu technicznego obiektu	2021-2022	dokumentacja na remonty II kw.	Dokumentacja projektowa na most w ciągu ul. Przemysłowej (wykonana została w 2021 r.) i ekspertyzy na mosty w ciągu ulic Okrężnej, Kwiatkowskiego, Krakowskiej. Dokumentacja projektowa na mosty w ciągu ul. Okrężnej, Kwiatkowskiego, Krakowskiej i ekspertyzy techniczne na mosty na potoku Klikowskim.	Ekspertyza techniczna mostu na potoku Wątok w ciągu ul. Okrężnej została wykonana i odebrana 1.02.2022r. W oparciu o nią planowany jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy mostu w ciągu ul. Okrężnej. Ekspertyza techniczna wiaduktu na ul. Kwiatkowskiego została wykonana i odebrana 10.02.2022r. W oparciu o nią planowana jest dokumentacja na remont wiaduktu kolejowego. Ekspertyza techniczna mostów na rz. Biała w ciągu ul. Krakowskiej została wykonana i odebrana 18 lutego 2022r., planowane jest wykonanie dokumentacji na remont mostów na rz. Biała w ciągu ul. Krakowskiej.	458 885,00 0,00	40 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	
8	WPF	W/M/6054	6050	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego.	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	2022-2023	Dokumentacja III kw.	Budowa drogi dwujezdniowej z infrastrukturą.	W trakcie przygotowania postępowanie na wykonanie aktualizacji dokumentacji.	100 000,00	0,00	300 000,00				400 000,00	

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Przewidywany termin postępowania Data ogłoszenia przetargu	Zakres zadań	Marzec	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan na kolejne lata				
												2023	2024	2025	2026	Łączne nakłady
9	WPF	W/M/6071	6050	Modernizacja drogi krajowej nr 73 -poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r.	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	2016-2023	Roboty budowlane II kw.	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	Wykonanie przez firmę Geomiar (1.02.2022 r.)okazania punktów granicznych i sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki. Wydana decyzja ZRID. Złożony wniosek o dofinansowanie do Polskiego Ładu.	300 849,00	0,00	3 000 000,00				9 680 853,92
			2 300 000,00													
			300 000,00							4,92	900 000,00					
			1 500 000,00													
			30 000,00								1 350 000,00					
10		W/M/7187	6050	Rozbudowa systemu ITS		2022	Dostawa II kw.	Włączenie do systemu ITS skrzyżowania - Zbylitowska - Chemiczna Włączenie do systemu ITS skrzyżowania Czerwonych Klonów- Zbylitowska - Traugutta Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Mickiewicza 2 i włączenie do systemu ITS	Przygotowano PFU dla skrzyżowań: Włączenie do systemu ITS skrzyżowania - Zbylitowska - Chemiczna i Włączenie do systemu ITS skrzyżowania Czerwonych Klonów- Zbylitowska - Traugutta	700 100,00	0,00				700 100,00	
11		W/M/7188	6050	Dokumentacja projektowa- przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Tuchowską		2022	Dokumentacja II kw.	Wykonanie dokumentacji projektowej	W trakcie przygotowania koncepcja	120 000,00	0,00				120 000,00	
12		W/M/7189	6050	Dokumentacja projektowa-Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik		2022	Dokumentacja I kw.	Wykonanie dokumentacji projektowej	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	150 000,00	0,00				150 000,00	
13	WPF	W/M/0615	60015-6050	Dokumentacje drogowe	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017-2022	Dokumentacja Szkotnik II kw. 16 Pułku II kw.	1. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkotnik etap I- od ul. Szujskiego do przejścia dla pieszych (ZRID) 2. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej punktowy ZRID w rejonie skrzyżowań-	Opracowanie dokumentacji technicznej we własnym zakresie na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul.16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej	95 000,00	2 127,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 148,10
			Dokumentacja Wolańska II kw.					Wolańska ZRID Al. Tarnowskich	Wolańska -W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	50 000,00	594 020,71	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	WPF	W/M/6020	60015-6050 WL_OS	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	Dokumentacja Nowy Świat II kw. Dokumentacje wzdłuż Piaskowej II kw. Mroźna II kw. Solidarności II kw.	1. budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej 2. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowy Świat 3. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piaskowej (DW 973) połączenie od ul. Szklanej do ul. Spokojnej (nowe)-pozwolenie na budowę 4. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Niedomickiej (nowe) 5. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mroźnej 6. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Solidarności od Nowego Świata do Legionów	W październiku 2021 r podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy ul. Piaskowej. W trakcie wykonywania dokumentacja projektowa. Nowy Świat - trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej- w poprzednich przetargach nie wyłoniono wykonawcy. Solidarności - w trakcie projektowania we własnym zakresie	150 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
			60016-6050					1. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mroźnej 2. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej do połączenia ścieżki rowerowej przy węźle przesiadkowym na ul. Krakowskiej	Umowy podpisane w grudniu 2021 r. z firmą YOUR INVESTMENT na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mroźnej i wzdłuż ul. Dworcowej. W trakcie wykonywania dokumentacje projektowe.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60016-6050 WL_OS							50 000,00						
15	WPF	W/M/6040	60015-6050	Zintegrowany transport aglomeracyjny	Poprawa komfortu użytkowników dróg	2022-2024	II kw.	1.Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie (300 000,00 zł.)-Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich, dedykowanego oświetlenia i przejazdów przez istniejące ulice	Ustalenie zadania uzależnione od wykonanej dokumentacji przetargowej w ramach zadań ujętych w zadaniu: Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	300 000,00		750 000,00	300 000,00			2 635 000,00
			60015-6060	Zintegrowany transport aglomeracyjny				II kw.	1.Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	180 000,00					
				Zintegrowany transport aglomeracyjny				II kw.	2.Zakup i montaż wiat zadaszonych i stojaków dla rowerów	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu						
			60016-6060	Zintegrowany transport aglomeracyjny				II kw.	1.Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	180 000,00					
						II kw.	2.Zakup i montaż wiat zadaszonych i stojaków dla rowerów	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu								

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Przewidywany termin postępowania Data ogłoszenia przetargu	Zakres zadań	Marzec	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan na kolejne lata								
												2023	2024	2025	2026	Łączne nakłady				
			60022-6060	Zintegrowany transport aglomeracyjny			Dostawa II kw.	1.Dostawa i montaż 3 stacji roweru miejskiego wraz z rowerami - skrzyżowanie Konarskiego, Dąbrowskiego, Gumńska - dz.89/1 ; 90/2/ ;90/3- obr.0253 - ul. Armii Krajowej 209/1 - obr. 0327 - ul. W. Gombrowicza dz. 363 obr. 0107 (przy parku Piaskówka)	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	500 000,00										
			60020-6060	Zintegrowany transport aglomeracyjny			Dostawa II kw.	1.Dostawa nowych wiat autobusowych na przystankach	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	425 000,00										
						Dostawa II kw.	2.Dostawa wiat autobusowych na 5 przystankach wraz z zazielenieniem	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu												
16	WPF	W/M/6055	60015-6050 WL_OS	Retencja wód opadowych	Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie.	2022-2024	Roboty budowlane Jesionowa IV kw.	1.Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej	W trakcie przygotowania postępowania na dokumentację	540 000,00		650 000,00								
			Koncepcja II kw.	2.Koncepcja odwodnienia pasów drogowych w Tarnowie			W trakcie przygotowania postępowania													
			60016-6050 WL_OS	Retencja wód opadowych			Roboty budowlane Ciołkoszów II KW	1.Budowa kanalizacji opadowej na ul Ciołkoszów	Dysponujemy dokumentacją	2 920 000,00		2 800 000,00	1 000 000,00							
							Koncepcja II kw.	2.Koncepcja odwodnienia pasów drogowych w Tarnowie	W trakcie przygotowania postępowania											
							Roboty budowlane Sosnowa III KW	3.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	Dysponujemy dokumentacją											
							25.02.2022	4.Budowa kanalizacji opadowej na ul. Warneńczyka	W marcu podpisana umowa z firmą EL-MAG na budowę kanalizacji opadowej i oświetlenia ulicznego na ul. Warneńczyka											
			Roboty budowlane św. Katarzyny III kw.	5.Odwodnienie ul. Św. Katarzyny i ulic przyległych			Dysponujemy dokumentacją	80 000,00												
			Roboty budowlane Chyszowska IV kw.	6.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej			W trakcie przygotowania postępowania													
60017-6050 WL_OS	Retencja wód opadowych	Dokumentacja II kw.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polskiego Października - dokumentacja	W trakcie uzgodnień z gestorami																
17	W/M/6072	60015-6050	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu.	2022-2023	Roboty budowlane II KW	1.Budowa węzła przesiadkowego Błonie - Jana Pawła II dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r.	Faza końcowa projektowania	359 000,00		1 166 000,00									
						II KW	2.Modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej,	W trakcie projektowania												
						II KW	3.Modernizacja skrzyżowania ul. Traugutta i Czerwonych Klonów,	W trakcie projektowania												
						II KW	4.Modernizacja ul. Kwiatkowskiego od ronda Solidarności do Skrzyżowania z ul. Czerwonych Klonów	W trakcie projektowania												
						II KW	5.Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Czerwonych Klonów,	W trakcie projektowania												
		60016-6050	II KW	1.Modernizacja ul. Traugutta na odcinku od ul. Czerwonych Klonów w stronę wschodnią wraz z budową pętli autobusowej	Remont ul. Traugutta. W marcu 2022 r. podpisana umowa z firmą GEOTAR na wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej do budowy pętli autobusowej i w trakcie projektowania.	100 000,00		100 000,00												
		60017-6050	Koncepcja 11.03.2022	1.Przebudowa drogi wewnętrznej od skrótu do MDS do ul. Kwiatkowskiego ,	Uruchomiony przetarg na opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania	450 000,00		925 000,00												
	II KW	2.Modernizacja zajezdni autobusowej w Mościcach	W trakcie projektowania																	
18	W/M/7247	60015-6050	Projekty- na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie		2022	II KW	Konieczność rozbudowy mostu na ul. Okrężnej co wynikało ze zrealizowanej ekspertyzy technicznej oraz konieczność przebudowy mostu w ciągu ul Cedrowej	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	130 000,00											
		II KW				60 000,00														

60016

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Przewidywany termin postępowania Data ogłoszenia przetargu	Zakres zadań	Marzec	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan na kolejne lata				
												2023	2024	2025	2026	Łączne nakłady
19	WPF	W/M/0671	WL 6050	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	2019-2022	Roboty budowlane II KW	Budowa drogi gminnej 201009K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie), Miasto Tarnów	25.03.2022 r. podpisana umowa z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie przez RFRD w wysokości 50% kosztów kwalifikalnych w kwocie 3 077 832,00 zł w rozbiu na lata 2022-2024	956 826,50	135 558,00	551 000,00	2 426 218,75	0,00	0,00	13 629 991,25
RFRD 6050								796 802,00		281 030,00	2 000 000,00					
20			WL 6050				18.03.2022	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Czarna Droga	W marcu uruchomiony został przetarg na roboty budowlane na „Przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Czarna Droga”	700 000,00						
			WL 6060					Wykupy	W trakcie realizacji wykupów	1 793 660,40	6 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21			FDS 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 201077K ul. Równoległej w Tarnowie w km 0+000,00 do 0+546,82 (sięgacz 1 w km od 0+000 do 0+069; sięgacz 2 w km od 0+000 do 0+090; skrzyżowanie z drogą gminną nr 200742 K ul. Daleka w km 0+535,32), Miasto Tarnów	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022		ul. Równoległa: Zakres zadania obejmuje rozbudowę ul. Równoległej na odc. od ul. Czarna Droga do ul. Dalekiej o przekroju ulicznym jednojezdniowym dwukierunkowym (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową ciągu pieszego (nawierzchnia z kostki betonowej). Ponadto budowę odcinka kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudowę infrastruktury podziemnej. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania: 1 767 162,25 zł W 2021 r. wykonano cały zakres rzeczowy.	ul. Równoległa: Inwestycja zakończona w I 2022 r. Wykonawca Eurovia Polska S.A. Koszt inwestycji 3 982 556,00 zł. Dofinansowanie z RFRD 1 767 162,25 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę ul. Równoległej na odc. od ul. Czarna Droga do ul. Dalekiej o przekroju ulicznym jednojezdniowym dwukierunkowym (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową ciągu pieszego (nawierzchnia z kostki betonowej). Ponadto budowę odcinka kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudowę infrastruktury podziemnej.	928 023,50	839 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WL 6050							78 495,48	639 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WL 6050							1 064 487,82	432 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	WPF	W/M/6008	6050 WL_FI	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	16.02.2022	Remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy miejsc postojowych oraz jezdni wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe na dt. ok 200mb.wycinka drzew, częściowa rozbiorka nawierzchni miejsc postojowych	Trwa postępowanie przetargowe	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
23	WPF	W/M/6007	6050	Modernizacja ul. Batorego	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	Roboty budowlane II KW	Modernizacja ulicy, wymiana konstrukcji drogi. Zmiana nawierzchni- kostka granitowa płomieniowana	Dokumentacja w trakcie wykonywania	595 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
24	WPF	W/M/6060	6050 WL_OS	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	Dokumentacja I kw. w trakcie przygotowania	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Chyszowskiej z podziałem na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Górskiego do wylotu do rowu Chyszowskiego, w tym przekroczenie poprzeczne torów kolejowych. Druga część obejmuje odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Szulskiego w kierunku północnym do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Górskiego.	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
25	WPF	W/M/6024	6050 WL_OS	Opracowanie dokumentacji projektowej - "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej "	Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	Dokumentacja II kw.	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	160 000,00	0,00					160 000,00
26	WPF	W/M/6059	6050	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II	Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	2021-2023	Dokumentacja II kw.	Budowa drogi gminnej po śladzie oznaczonym w MPZP 1.KDL i 7.KDD wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym	Wykonano koncepcję we własnym zakresie. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	1 250 000,00	0,00	2 000 000,00				3 250 000,00
27		W/M/7194	6050	Dokumentacja projektowa- budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków		2022	Dokumentacja II kw.	Wykonanie dokumentacji projektowej	Przygotowano koncepcję. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe	200 000,00	0,00					200 000,00
28		W/M/7193	6050	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia		2022	Dokumentacja II KW Roboty budowlane III KW	Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Budowa kanalizacji deszczowej, poprawa nawierzchni jezdni na odcinku ok. 60 m.b., licząc od ul. Krakowskiej w kierunku południowym ul. Porannej .	W trakcie przygotowania postępowania na dokumentację	300 000,00	0,00					300 000,00
29		W/M/7206	6050	Budowa ul. Czereśniowej do ul. Śliwkowej		2022	Roboty budowlane II KW	Zostanie wykonany zakres obejmujący prace ziemne związane z wykonaniem koryta oraz wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych ulicy (dl. ok 100). Nawierzchnia jezdni o szerokości 5m zostanie wykonana w technologii z kostki betonowej obramowanej krawężnikiem. W ramach inwestycji zostaną również wykonane zjazdy indywidualne do posesji. Poza krawężnikiem zostaną wykonane pobocza gruntowe.	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe	200 000,00	0,00					200 000,00
30		W/M/7208	6050	Modernizacja ul. Sanguszków - projekt		2022	Dokumentacja II kw.	Remont drogi	W trakcie opracowania koncepcji	50 000,00	0,00					50 000,00

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Przewidywany termin postępowania Data ogłoszenia przetargu	Zakres zadań	Marzec	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan na kolejne lata					
												2023	2024	2025	2026	Łączne nakłady	
31		W/M/7209	6050	Rewitalizacja i przebudowa ul. Wałowej, Lwowskiej i pl. Drzewnego - projekt		2022	Dokumentacja II kw.	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum miasta w okolicach ul. Wałowej.	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe	50 000,00	0,00						50 000,00
32	WPF	W/M/6063	6050	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie	Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2023	Dokumentacja II kw.	Aktualizacja i dostosowanie wykonanej dokumentacji projektowej pod uzyskanie decyzji ZRID. Budowa ul. Rady Europy na odcinku od ul. Klikowskiej w kierunku południowym na dł. ok. 279 m oraz kanalizacji deszczowej dł. ok. 550m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Konieczne przedłużenie projektowanej drogi o kolejne 100m z uwagi na powstającą zabudowę mieszkaniową.	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego	70 000,00		200 000,00					270 000,00
33	WPF	W/M/6064	6050	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej		2021-2022	Dokumentacja I kw. w trakcie przygotowania	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Niedojadły łączącej ul. Klikowską i Szuskiego odciążając centrum miasta. 1. Odcinek od ul. Klikowskiej do działki 192 obręb 172 (na wysokości ul. Górskiego). Podział na dwa etapy. Pierwszy obejmuje budowę dwóch rond u zbiegu ul. Klikowskiej i Niedojadły oraz u zbiegu ul. Wieniawskiego i Niedojadły wraz z budową drogi pomiędzy rondami oraz budową kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do kolektora zlokalizowanego w ul. Górskiego. Drugi etap obejmuje budowę drogi na odcinku od ronda u zbiegu ul. Niedojadły i Wieniawskiego do wysokości ul. Górskiego wraz z budową 3 sięgaczy. 2. Odcinek od ul. Szuskiego do działki 192 obręb 172 (na wysokości ul. Górskiego). Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z dowiązaniem się do zaprojektowanego etapu II i do projektowanego ronda na ul. Szuskiego.	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		410 000,00
34	WPF	W/M/6029	6050	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burnicznej	Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	Mapa do celów projektowych 13.01.2022	W roku 2021 wykonano koncepcję we własnym zakresie na budowę stanowisk postojowych po południowej stronie przedszkola wzdłuż Wątku wraz z utwardzeniem nawierzchni, która zwiększy ilość stanowisk postojowych.	Koncepcja wykonana we własnym zakresie. Umowa podpisana w lutym 2022 r. z firmą GEOTAR na wykonanie mapy do celów projektowych. W marcu wykonano mapę do celów projektowych. W trakcie przygotowania dokumentacji	400 000,00	10 000,00					410 000,00	
35		W/M/7210	6050	Odwodnienie ul. Olszynowej		2022	Dokumentacja II kw.	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego	30 000,00	0,00						30 000,00
36	WPF	W/M/6023	6050	Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej	Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	ROBOTY I lub II KW	W ramach zadania została wykonana w 2021 r. dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Zawilcowej. Wykonawca zaprojektował budowę 10 latarni wykonanych na słupach aluminiowych wraz z oprawą. W 2022 r.- budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Czarna Droga do sięgacza ul. Równoległej na dł. ok. 300m.	W ramach zadania została wykonana w 2021 r. dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Zawilcowej. W Październiku 2021 r. podpisana umowa z firmą Tauron na przyłącze. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej na roboty budowlane.	181 882,00	8 118,00					190 000,00	
37	WPF	W/M/6062	6060 WL_OS	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	2022-2023	Dostawa II kw.	Wymiana sodowych źródeł światła na LED w oprawach oświetlenia ulicznego stanowiących własność GMT Obniżenie zapotrzebowania na energię. Przewidujemy w 2022 r. wymianę ok.1000 szt. W 2023 r. ok. 650 szt. Posiadamy ok 2500 szt. punktów świetlnych.	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	350 000,00		227 500,00				577 500,00	
38	WPF			Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa	Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. " Nowe spojrzenie"	2021-2023	Dokumentacja III kw.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wskazanych miejscach.		0,00		320 536,26	0,00			320 536,26	
39	WPF	W/M/6061	6050 6050 WL_FI	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej	Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	04.02.2022	Dokumentacja projektowa + realizacja robót budowlanych na oświetlenie ul. Zakątnej	W marcu została wybrana w trybie podstawowym (art..275 pkt 1 Pzp) firma EL-MAG na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (zaprojektuj i wybuduj)	9 761,00 220 239,00						230 000,00	
40		W/M/7199	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema i ul. Olejarskiej w Tarnowie		2022	Dokumentacja II kw.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa instalacji odbiorczej składającej się z ok.3 słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem na każdą z ulic.	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	200 000,00	0,00					200 000,00	
41		W/M/7200	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie		2022	Dokumentacja II kw.	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania w roku 2022. Budowa oświetlenia na odcinku ok 250 m.b..	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	175 000,00						175 000,00	
42		W/M/7201	6050	Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść		2022	Dokumentacja II kw.	Dokumentacja projektowa na 9 przejść Piłsudskiego, Mościckiego-Wilsonska	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	83 700,00						83 700,00	
43		W/M/7202	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa i Warneńczyka		2022	25.02.2022 Raginisa II KW	Budowa przyłącza energetycznego, linii kablowej, budowa kanału technologicznego, montaż szafy sterowniczej na danych odcinkach po 5 słupów z oprawami na każdej z ulic.	W marcu podpisana umowa z firmą EL-MAG na budowę kanalizacji opadowej i oświetlenia ulicznego na ul. Warneńczyka. Oświetlenie ul. Raginisa - w trakcie postępowania przetargowego	280 000,00						280 000,00	

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Przewidywany termin postępowania Data ogłoszenia przetargu	Zakres zadań	Marzec	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan na kolejne lata				
												2023	2024	2025	2026	Łączne nakłady
44		W/M/7203	6050 WL_FI	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów		2022	Dokumentacja II kw.	Wykonanie przyłącza energetycznego, linii kablowej, budowa kanału technologicznego, montaż szafy sterowniczej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Zamenhofs (7 słupów z oprawami). Dokumentacja w posiadaniu ZDIK	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	220 000,00	0,00					220 000,00
45		W/M/7215	6050 WL_FI	Budowa oświetlenia na ul. Kisielewskiego		2022	03.03.2022	Budowa oświetlenia: montaż rozdzielni, linii kablowej, 11 kpl słupów i lamp oświetleniowych.	W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty	349 976,00	0,00					350 000,00
			6050 WL							24,00						
46		W/M/7216	6050	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej		2022	Dokumentacja II kw.	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z 2 słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	50 000,00	0,00					50 000,00
47		W/M/7204	6050	Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej		2022	Dokumentacja II kw.	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W styczniu 2022 r. podpisana umowa z firmą Tauron na przyłącz. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	120 000,00	0,00					120 000,00
48	WL_RO 3	W/M/7233	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybytkiewicz		2022	Projekt oświetlenia II KW	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych (2 słupy z oprawami) wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	50 000,00	0,00					50 000,00
49	WL_RO 8	W/M/7239	6050	Dokumentacja na oświetlenie chodnika łączącego ul. Broniewskiego i ul. Brzozową		2022	II kw.	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z 2 słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	10 000,00	0,00					10 000,00