

LP	Nazwa zadania	Budżet 2022	Dokumentacja / Realizacja	Planowany termin realizacji	Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
1	2	3	4	5	4
1	Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji	14 454,00	Dokumentacja	w realizacji	Opracowana została dokumentacja oraz projekt robót geologicznych na pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - dotyczy zbadania możliwości produkcji niskoemisyjnej w Tarnowie za kwotę 147 231,00zł brutto; Wykonawca AQUA SOIL MARIUSZ WNUK ul.Sosnowiecka 64,42-530 Dąbrowa Gónicza. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.
2	Zintegrowany transport aglomeracyjny	240 000,00	Dokumentacja	w realizacji	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej budowy dworca autobusowego. Wykonawca LPW Engineering sp.z o.o. ul.Zeliwna 38,40-599 Katowice kwota 134 070,00zł. Termin wykonania 30.11.2022r.
3	Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	462 092,00	Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	Opracowana dokumentacja w 2021r, uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego.Planowany termin ogłoszenia I poł.czerwca br.
4	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	200 000,00	Realizacja	III - IV kwartał 2022r.	Złożono wniosek o dofinansowanie do Polskiego Ładu.
5	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Pracy 4	50 000,00	Realizacja	II kwartał 2022r.	Opracowano mapę do celów projektowych. Trwa opracowywanie kosztorysu i przedmiaru.
6	Utwardzenie terenu w rej. ul. Zakątnej	34 000,00	Realizacja	zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca PUK Tarnów ul.Kąpielowa 31, 33-100 Tarnów kwota 31 506,81zł.
7	Wykonanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Wilsona	15 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Wystąpiono z wnioskiem do wojewody o komunalizację działki na rzecz Gminy Miasta Tarnowa z uwagi na to, iż część terenu stanowi własność Skarbu Państwa.
8	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od al. Tarnowskich do ul. Zamkowej	51 320,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Wystąpiono o warunki techniczne lokalizacji ciągu pieszo rowerowego potoku Strusinka do Polskich Wód.
9	Dobudowa odcinka ul. Stalowej	28 688,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Wytyczenie geodezyjne w celu określenia zakresu zadania.
10	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	100 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
11	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	3 200 000,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Firma Budowlano-Handlowa „PICO-BELLO” Tomasz Żurowskiul. Kochanowskiego 30,33-100 Tarnów,kwota 5 928 600,00 zł brutto. Termin realizacji 14.08.2023r.
12	Modernizacja zaplecza hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 wraz z wymianą instalacji wod-kan	200 000,00	Dokumentacja Realizacja	I-III kwartał 2022r.	Opracowano przedmiary i kosztorysy. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego,planowane ogłoszenie przetargu I poł. czerwca br.
13	Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. J. Pawła II w Tarnowie	300 000,00	Dokumentacja Realizacja	w realizacji	Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca BIURO ARCHITEKTONICZNE "PLAN" Bogusław Tworzydło kwota 48 585,00zł.
14	Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Niedomicka 20	256 612,00	Dokumentacja Realizacja	zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca SIMDACH Szymon Siedlarz, Bogusza 14, 33-334 Kamionka Wielka, kwota 247 011,54 zł.
15	Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 14	23 500,00	Realizacja	II kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
16	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	4 360 916,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie (kwota 5 352 756,82 zł brutto; Wykonawca Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185). Termin realizacji do 31 lipca 2022r.
17	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1	285 240,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Zlecono aktualizację kosztorysów i przedmiarów. Przygotowano materiały do ogłoszenie postępowania przetargowego.
18	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	180 000,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Opracowana dokumentacja w 2021r. Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów.Ogłoszono postępowanie przetargowe na remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Planowany termin otwarcia ofert 08.06.2022r.
19	Wymiana posadzek na I i II piętrze budynku pracowni Zespołu Szkół Technicznych	243 388,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Zlecono opracowanie kosztorysu i przedmiaru.

20	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka	200 000,00	Realizacja	I-II kwartał 2022r.	Opracowano dokumentację projektową tężni solankowej . Wykonawca FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW" DOROTA FILIPCZYK kwota 19 800,00zł. Złożono wnioski o dofinansowanie.
21	Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48	30 000,00	Realizacja	II kwartał 2022r.	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego, planowane ogłoszenie przetargu I poł. czerwca br.
22	Przebudowa i modernizacja DPS Szpitalna	375 000,00	Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	Opracowano dokumentację w 2021r. Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów. W trakcie przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego, planowane ogłoszenie przetargu I poł. czerwca br.
23	Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	4 943 000,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Firma Budowlana „ELBUD” Emil Kołodziej, os. Niepodległości 1A/12, 33-100 Tarnów , kwota 3.188.476,93 zł, SOLID-MAX MONIKA PAJOR ul. Krzysztofa 44, 33-312 Tęgorzecz kwota 1 300 000,00zł. Termin realizacji lipiec br.
24	Budowa żłobka przy ul. Wojska Polskiego	22 500,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Zadanie wstrzymane w realizacji.
25	Modernizacja i przebudowa muru otaczającego Żłobek Nr 1 w Tarnowie ul. Topolowa 4 oraz schodów i podjazdu	250 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Opracowano przedmiar i kosztorys.
26	Wymiana dachu budynku Żłobka nr 6	120 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Opracowywanie przedmiaru i kosztorysu.
27	Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	310 500,00	Realizacja	II kwartał 2022r.	Ogłoszono dwa przetargi , które unieważniono z uwagi na to, iż w obydwu przetargach kwoty najkorzystniejszych ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie (w pierwszym przetargu najniższa oferta złożona na kwotę 514 755,00 zł brutto, w drugim przetargu najniższa oferta złożona na kwotę 655.480,25 zł brutto)
28	Budowa placu zabaw na terenie Mościc	337 500,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleckiński, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów, kwota 288 902,40 zł. Termin realizacji 12.07.2022r.
29	Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	2022-2023	Złożono wnioski do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji.
30	Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki - dokumentacja	70 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Trwa przygotowanie ogłoszenia o przetargu cywilnym
31	Przebudowa placu Drzewnego - dokumentacja	100 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Pierwszy przetarg cywilny na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu Drzewnego unieważniono z uwagi na to, iż kwota jedynej najkorzystniejszej oferty złożonej przez PLAN BIURO ARCHITEKTONICZNE BOGUSŁAW TWORZYDŁO, 33-100 Tarnów, ul. Słowackiego 33-37/3; BLOK ARCHITEKCI SP. Z O.O., ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, na kwotę 270.600,00 zł brutto przekraczała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono kolejny przetarg cywilny, planowany termin składania ofert 30.05.2022r.
32	Budowa placu do rekreacji na Rzędzinie	50 000,00	Dokumentacja	II-III kwartał	Trwa ustalanie zakresu prac.
33	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	150 000,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie zakończone w trakcie procedury odbiorowej. Zakres obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 kWp na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej SOSW przy ul. Klikowskiej 190. Wykonawca ATALP Krzysztof Plata, Moszczenica Niżna 1, 33-340 Stary Sącz, kwota 73 000,00zł.
34	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - audyty energetyczne	100 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Przygotowanie umowy do podpisu.
35	Budowa toalety w Parku Piaskówka	294 992,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca HAMSTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik na kwotę 293 109,00 zł. Termin realizacji 08.07.2022r.
36	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	2 663 538,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. Wykonawca robót Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185 kwota 3 190 800,31 zł . Termin realizacji do 31.05.2022r.

37	Wykonanie prac konserwatorskich i wzmocnienie konstrukcji Bimy	250 000,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Opracowano Program prac konserwatorskich. Zaktualizowano przedmiary i kosztorysy. Ogłoszono ostępowanie przetargowe na wykonanie prac konserwatorskich i wzmocnienie konstrukcji Bimy Starej Synagogi w Tarnowie. Planowany termin otwarcia ofert 27.05.2022r.
38	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	1 302 178,55	Realizacja	I-IV kwartał 2022r.	Ogłoszono dwa przetargi , pierwszy unieważniono z uwagi na to iż kwota jedynej oferty złożonej przez Firmę Remontowo-Budowlaną Jacek Solak, ul. Żurawinowa 40, 33-100 Tarnów, na kwotę 3 760 749,25 zł brutto przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , planowany termin otwarcia drugiego przetargu 30.05.2022r.
39	Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego	85 080,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Opracowano Program Funkcjonalno użytkowy w 2021r. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, który unieważniono z uwagi na to, nie wpłynęła żadna oferta. Trwa wyłonienie wykonawcy na wykonanie prac.
40	Izolacja fundamentów budynku Rynek 4 w Tarnowie	145 000,00	Dokumentacja Realizacja	II kwartał 2022r.	Opracowano dokumentację projektową, Wykonawca Inwestprojekt-Tarnów Sp. z o.o. ul.Sowińskiego 19,33-100 Tarnów, kwota 6 150,00zł. Uzyskano pozwolenie na budowę., złożono wniosek do Muzeum Okręgowego ws. zapewnienia możliwości przyjęcia ruchomych zabytków archeologicznych. Złożono wniosek do Konserwatora Zabytków o zgodę na prowadzenie badań archeologicznych niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych.
41	Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	4 822 467,00	Realizacja	w realizacji	W trakcie realizacji wykonanie wraz z dostawą i montażem ekspozycji oraz elementów scenografii wystawy stałej Tarnowskiego Parku Doświadczeń.Wykonawca EJSK GROUP Sp.z o.o. ul.Polna 7A,05-090 Raszyn, kwota 3 980 000,00zł. Termin realizacji do 23.06.2022r. W trakcie dostawa i montaż dmuchanego planetarium wraz z wyposażeniem,Wykonawca DELTA SP.J. Krentowski, Hus, ul. Węglowa 6A, 15-121 Białystok,kwota 368 000,00 zł brutto.Termin realizacji 21.05.2022r. W trakcie dostawa i montaż urządzeń multimedialnych , wykonawca CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom,kwota 361 343,25zł. Termin realizacji do 12.06.2022r. Dokonano wyboru w przetargu cywilnym na dostawę i montaż stanowisk warsztatowych do budynku i przygotowano umowę do podpisu (Wykonawca Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa kwota 54.120,00 zł brutto). Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę urządzeń periferyjnych dla pracowni wysokich technologii do budynku Tarnowskiego Parku Doświadczeń . Planowany termin otwarcia ofert 27.05.2022r.
42	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	Realizacja	rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu	Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.
43	Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	100 000,00	Realizacja	Planowana realizacja w latach 2022-2023	Zadanie w trakcie realizacji.Wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów kwota 5.688.750,00 zł brutto. Termin realizacji 12.05.2024r.
44	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	Otwarto przetarg na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, wpłynęło 14 ofert, najtańsza na kwotę 23.370,00 zł- złożona przez ARCHITEKT Maciej Nejman ul. Ludowa 44, 33-101 Tarnów.
45	Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina	105 600,00	Realizacja	zakończone	Zadanie zakończono i odebrano.
46	Budowa boiska na Terlikówce (Rada Osiedla kwota 30 000,00zł)	433 852,00	Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	Opracowana dokumentacja w 2021r. na boisko wraz z parkingiem. Brak zgody Konserwatora na realizację zadania z uwagi na lokalizację inwestycji.
47	Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	481 550,00	Dokumentacja	II-IV kwartał 2022r.	Otwarto przetarg, który unieważniono z uwagi na to, iż cena najtańszej oferty (kwota 589 353,74 zł brutto) przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
48	Przebudowa boiska przy ul. Burtnicznej na kort tenisowy	112 000,00	Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	Opracowano dokumentację w 2021r. Przygotowano wniosek o dofinansowanie.

49	Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023	10 000 000,00	Realizacja	w realizacji	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji. Wykonawca MTM BUDOWNICTWO SP. Z O.O. kwota 34 286 000,00 zł. Termin realizacji do 12.05.2023r.
50	Przebudowa obiektu TOSiR	13 231 180,77	Realizacja	w realizacji	Zadanie w realizacji. Wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów, kwota 23 800 000,00zł. Termin realizacji 12.05.2023r.
51	Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023	200 000,00	Dokumentacja Realizacja	2022r.-2023r.	Złożono wniosek o dofinansowanie do Polskiego Ładu.
52	Marcinka - Góra Aktywności	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej (Wykonawca z Firma Architektoniczno - Budowlana „ARCHITRAW” Dorota Filipczyk, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 32-566 Alwernia, kwota 37 515,00 zł brutto). Termin realizacji 11.10.2022r.
53	Wielofunkcyjne boisko sportowe	450 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	Przygotowano umowę do podpisu na opracowanie dokumentacji projektowej, Wykonawca SMK Group Sp.z o.o. ul.J.Słowackiego 4/6,33-100 Tarnów, kwota 12 915,00zł.
54	Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18	320 000,00	Dokumentacja Realizacja	w realizacji	Opracowano dokumentację projektową, Wykonawca ARCHI-TEKTONIKA Krzysztof Wrona ul.Ogrodowa 3,39-200 Dębica, kwota 11 500,00zł.
55	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Przygotowanie zapytań ofertowych na prace projektowe.
56	Budowa boiska przy ul. Bitwy o Wał Pomorski - dokumentacja	13 000,00	Dokumentacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
57	Budowa oświetlenia boiska na terenie KS Iskra	100 000,00	Realizacja	II-III kwartał	Trwa ustalanie zakresu prac z Radą Osiedla.
58	Przebudowa rowu Jaracza	60 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
59	Przebudowa rowu Olszynowego	50 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
60	Przebudowa przepompowni wód opadowych	120 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej.
61	Ogród włoski w Parku Sanguszków	443 093,08	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Zlecono aktualizację przedmiaru i kosztorysu.
62	Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
63	Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego (Rada Osiedla kwota 20 502,00zł)	45 502,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac i doboru urządzeń z Radą Osiedla.
64	Na Tropie Przyrody - wykonanie ścieżki edukacyjnej w Parku Piaskówka	70 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
65	Zagospodarowanie miejskich przestrzeni w "Zielone Enklawy"	150 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
66	Budowa pomostu na stawie w Parku Piaskówka	20 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-III kwartał 2022r.	W trakcie prace projektowe.
67	Rozbudowa skweru w Klikowej	17 420,00	Dokumentacja	II-III kwartał	Trwa ustalanie zakresu prac.