



Prezydent Tarnowa
Roman Ciepiela

8



Tarnów, 21.05.2019 r.
Znak: ZDiK.DA.0710.17.2019

Pan Jakub Kwaśny
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie

Zgodnie z zapisem „Planu pracy Rady Miejskiej w Tarnowie na 2019 rok”, przedkładam „Informację na temat stanu przygotowań do realizacji inwestycji przewidzianych na 2019 rok” - materiał na XII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 30 maja 2019 r.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Dorota Krakowska
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Informacja o realizowanych zadaniach zapisanych w Budżecie na 2019 rok i Wieleoletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2038

LP	Nazwa zadania	Wartość robót przewidziana w roku 2019 - Budżet 2019	Dokumentacja / Realizacja	Planowany termin realizacji	Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	100 000,00	Zaprojektuj i wybuduj	2018-2037	Przedsięwzięcie planowane do realizacji na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Trwa postępowanie przetargowe w procedurze dialogu konkurencyjnego.
2	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaszkówka- Komunalna" w Tarnowie	9 298 500,00	Zaprojektuj i wybuduj	2018 - 2020	W trakcie realizacji SAG Piaszkówka. Termin realizacji październik br. Trwa postępowanie przetargowe na SAG Komunalna.
3	Zakup usług pozostałych (rozbiorła schronu przy ul. Lwowskiej)	60 000,00	Realizacja	III - IV kwartał 2019	W trakcie realizacji prace projektowe w zakresie rozbiórki. Termin wykonania dokumentacji maj br.
4	Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	500 000,00	Dokumentacja / Realizacja	III - IV kwartał 2019	W trakcie realizacji prace projektowe. Termin wykonania dokumentacji maj br.
5	Plaża miejska nad Wątkiem przy ul. Poludniowej	448 307,00	Realizacja	II - IV kwartał 2019	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
6	Rozbudowa cementarza komunalnego w Klikowej	250 000,00	Realizacja	III - IV kwartał 2019	W trakcie aktualizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.
7	Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4	2 400 000,00	Realizacja	Zakończenie III - IV kwartał 2019	W trakcie realizacji. Termin realizacji wrzesień br.
8	Wymiana parkietu w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 5	100 000,00	Dokumentacja / Realizacja	III kwartał 2019	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
9	Rozbudowa budynku szkoły i budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 9	1 000 000,00	Dokumentacja	II - IV kwartał 2019	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji.
10	Wzmocnienie fundamentów budynku Przedszkola Publicznego nr 8	200 000,00	Realizacja	II - III kwartał 2019	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
11	Dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego nr 24 do obowiązujących przepisów p. poz.	250 000,00	Realizacja	III kwartał 2019	W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z decyzją wydaną przez straż pożarną.
12	Odwodnienie budynków Przedszkoli Publicznych nr 33 i nr 35 - dokumentacja	40 000,00	Dokumentacja	II - III kwartał 2019	W trakcie realizacji. Termin wykonania sierpień br.
13	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	500 000,00	Realizacja	2019-2021	Trwa postępowanie administracyjne w związku z odwołaniem osoby fizycznej od decyzji udzielającej pozwolenie na budowę.
14	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31	100 000,00	Realizacja	2019-2020	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
15	Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00	Realizacja	III-IV kwartał 2019	W trakcie opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Termin wykonania kosztorysu maj br. Przewidywany termin prac lipiec- sierpień br.
16	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	19 588 408,00	Realizacja	Zakończenie III - IV kwartał 2019	W trakcie realizacji. Przewidywany termin IV kwartał br. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia.
17	Przebudowa placu i boiska przy Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24	400 000,00	Realizacja	II - III kwartał 2019	W trakcie realizacji. Termin realizacji sierpień br.
18	Dom Kultury na Os. Westerplatte	500 000,00	Dokumentacja	II-IV kwartał 2019	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji listopad br.
19	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących zabytkowych obiektów w Tarnowie (Birna 80 000 zł, Polbaszta 75 000 zł)	155 000,00	Realizacja	II - III kwartał 2019	W trakcie realizacji program prac konserwatorskich.
20	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	3 498 500,00	Realizacja	Zakończenie IV kwartał 2019	W trakcie realizacji. Termin realizacji październik br.
21	Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	5 208 056,00	Realizacja	2019-2020	W trakcie realizacji. Z uwagi na odkrycie zabytkowych polichromii przewidywany termin realizacji I kwartał 2021r.
22	Nowe przestrzenie zdarzeń -Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	700 000,00	Realizacja	Zakończenie II kwartał 2019	W trakcie realizacji. Termin realizacji II kwartał br.
23	Nowe przestrzenie zdarzeń -zagospodarowanie posesji przy ul. Wąlowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	1 500 000,00	Realizacja	Zakończenie II kwartał 2019	W trakcie realizacji. Termin realizacji II kwartał br.
24	Nowe przestrzenie zdarzeń -Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	1 866 987,00	Zaprojektuj i wybuduj	Zakończenie IV kwartał 2019	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji listopad br.

25	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	1 000 000,00	Zaprojektuj i wybuduj	Zakończenie IV kwartał 2019	W trakcie realizacji prace projektowe. Termin wykonania dokumentacji listopad br.
26	Projekt budowy sali sportowej w budynku przy ul. Poniatowskiego	50 000,00	Dokumentacja	II-III kwartał 2019	Trwa ustalanie zakresu dokumentacji technicznej.
27	Modernizacja boiska do piłki nożnej na kompleksie boisk sportowych przy siedzibie Rady Osiedla na ul. Westerplatte 18	700 000,00	Realizacja	III-IV kwartał 2019	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
28	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie	750 000,00	Realizacja	2019	Zakończono i odebrano I etap zadania.
29	Budowa placu zabaw i przebudowa boiska na os. Westerplatte	310 000,00	Dokumentacja / Realizacja	III- IV kwartał 2019	Trwa przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
30	Strefa rekreacji Terlikówka	350 000,00	Realizacja	II-IV kwartał 2019	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji.
31	Oświetlenie Placu Węgierskiego	6 000,00	Realizacja	III - IV kwartał 2019	Trwa ustalanie zakresu prac.
32	Doposażenie Rodzinnej Strefy Rekreacji na os. Nauczycielskim	36 000,00	Realizacja	II - III kwartał 2019	Trwa ustalanie zakresu prac.
33	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątek w Tarnowie	1 059 412,00	Realizacja	2019-2021	Trwa przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
34	Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zielonych	400 000,00	Realizacja	II- III kwartał 2019	Trwa przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
35	Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	950 443,00	Realizacja	II- III kwartał 2019	Trwa przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
36	Kontynuacja budowy oświetlenia w Parku Piaskówka	150 000,00	Dokumentacja / Realizacja	II- III kwartał 2019	Trwa przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
37	Rozbudowa parku Westerplatte	500 000,00	Dokumentacja / Realizacja	II- III kwartał 2019	Trwa przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
38	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	3 600 000,00	Realizacja	Zakończenie II kwartał 2019	W trakcie realizacji. Termin realizacji II kwartał br.
39	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączy energetycznych dla zasilania wiat przystankowych (wykonanie dokumentacji projektowej na jej podstawie roboty budowlane na budowę zasilania dwóch wiat autobusowych na przystankach nr 99 i 599 zlokalizowanych na ul. Orkana)	30 000,00 zł	Dokumentacja	III/IV kwartał 2019 r.	Została Podpisana umowa
40	Integracja Transportu Publicznego	13 475 673,00 zł	Realizacja	31.05.2020	1. Zadanie 1 - Budowa węzłów przesiadkowych - W trakcie przygotowania kolejnej procedury przetargowej dla węzła Krakowska / Planty ; węzeł Kochanowskiego/Chyszowska -Badanie ofert 2. Zadanie 2 - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (tablice przystankowe) - W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji: 16 lipca 2019 r. ; 3. Zadanie 3 - Inteligentny System Transportowy (ITS) - W trakcie realizacji. Planowany termin realizacji: 31 maja 2020 r. ; 4. Zadanie 4 - 4. Uruchomienie Tarnowskiego Roweru Miejskiego - zadanie zrealizowane w 2018 r.
41	Przebudowa ulic: Olchowej, Pochylej i Skrytej - dokumentacja	100 000,00 zł	Dokumentacja	IV kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej.
42	Remont ulicy siostr Służebniczek - dokumentacja	70 000,00 zł	Dokumentacja	III kwartał	Badanie oferty.
43	Dokumentacje drogowe - Wykonanie projektu przebudowy drogi na ul. Świętojańskiej wraz z ulicami przyległymi	57 449,00 zł	Dokumentacja / Realizacja	I kwartał	Zakończono.
44	Dokumentacje drogowe - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wisniowej od ul. Krzykiej w kierunku zachodnim	73 308,00 zł	Dokumentacja / Realizacja	I kwartał	Zakończono.
45	Dokumentacje drogowe - Przebudowa ul. Dworcowej - dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelod	118 080,00 zł	Dokumentacja	II kwartał	W trakcie realizacji.
46	Dokumentacje drogowe - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi na ulicy Zagumnie - dokumentacja	79 950,00 zł	Dokumentacja	II kwartał	Zakończono.
47	Dokumentacje drogowe - Projekt przebudowy ul. Sikorskiego od ul. Krakowskiej do ul. Szujskiego wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Mościckiego	137 000,00 zł	Dokumentacja	II kwartał	W trakcie realizacji.

48	Budowa trasy rowerowej łączącej szlak EUROVELO 4 z rezerwatem przyrody "Debrza" w Tarnowie	170 049,00 zł						Niewzeględzony wniosek o dofinansowanie, pomimo złożonego protestu.
49	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	2 000 000,00 zł	Dokumentacja	II kwartał				W trakcie realizacji.
50	Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Droge, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej	2 034 809,00 zł	Dokumentacja	II kwartał (zad. 1. i zad. 2.)				1. W trakcie realizacji. 2. W trakcie realizacji.
51	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	448 950,00 zł	Dokumentacja	Starotuchowska: II-III kwartał, Nowotuchowska: uzależnione od zakończenia prac PKP				W trakcie realizacji.
52	Przebudowa ul. Gospodarczej o długości 250 mb – od os. Zielonego do łącznika z ul. Zieloną	69 864,00 zł	Dokumentacja	II kwartał				W trakcie realizacji.
53	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogorza"	1 674 733,00 zł	Dokumentacja	01.06.2020 r. (wszystkie odcinki)				W trakcie kolejnych postępowań przetargowych.
54	Budowa ul. Górskiego w Tarnowie	1 643 124,00 zł	Realizacja	30.09.2019 r.				W trakcie realizacji.
55	Przebudowa ul. Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	93 357,00 zł	Dokumentacja	II kwartał				W trakcie realizacji.
56	Budowa połączenia drogowego komunikującego Strefy Aktywności Gospodarczych - Czysta-Mechaniczne, Strefa Przemysłowa i Strefa Tuchowska	300 000,00 zł	Dokumentacja	III kwartał				W trakcie realizacji.
57	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	100 000,00 zł	Dokumentacja/Realizacja					ZDIK nie prowadzi procedury przetargowej - uczestniczenie GMT w ramach porozumienia z ZDW.
58	Budowa oświetlenia parkingu na osiedlu Legionów	20 000,00 zł	Dokumentacja	II-III kwartał				Otwarcie ofert 10.05.2019 r. (2 oferty).
59	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Goździkowej, Muzycznej, Konopnej, Lnianej, Grzybowej	200 000,00 zł						Brak możliwości realizacji - drogi na terenach prywatnych
60	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brandsteatera	100 000,00 zł	Dokumentacja	III kwartał				Brak ofert. Przygotowywanie ponownej procedury przetargowej.
61	Budowa chodnika na ul. Pszennej	40 000,00 zł	Dokumentacja	III-IV kwartał				Przygotowana procedura przetargowa - czeka na ogłoszenie.
62	Budowa chodnika na ul. Wolności i Niezawisłości	50 000,00 zł	Dokumentacja					
63	Budowa nowych ścieżek rowerowych oraz dostosowanie istniejących do obowiązujących przepisów	200 000,00 zł	Dokumentacja/Realizacja	IV kwartał				W trakcie przygotowania procedury przetargowej.
64	Budowa ul. Mirosza wraz z remontem ul. Iwazkiewicza	60 000,00 zł	Dokumentacja	III-IV kwartał				Przygotowana procedura przetargowa - czeka na ogłoszenie.
65	Przebudowa ul. Rady Europy - dokumentacja	75 000,00 zł	Dokumentacja	III-IV kwartał				Przygotowana procedura przetargowa - czeka na ogłoszenie.
66	Dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelod4	400 000,00 zł	Realizacja	III-IV kwartał				W trakcie przygotowania procedury przetargowej.
67	Rozbudowa ul. Ks. Indyka	15 000,00 zł	Dokumentacja	II-III kwartał				W trakcie realizacji.
68	Remont ulicy Sportowej wraz z budową kanalizacji opadowej	100 000,00 zł	Realizacja	Brak możliwości ustalenia terminu realizacji				Złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.
69	Rozbudowa ul. Abiewicza wraz z budową dróg lokalnych	100 000,00 zł	Dokumentacja	IV kwartał				W trakcie przygotowania procedury przetargowej.
70	Budowa chodnika przy ul. Wiadukt	150 000,00 zł	Dokumentacja	III kwartał				W trakcie realizacji.
71	Przebudowa ul. Szkolnik na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. Szujskiego	650 000,00 zł	Dokumentacja/Realizacja	II kwartał				W trakcie realizacji.
72	ul. Urocz - projekt kanalizacji opadowej	30 087,00 zł	Dokumentacja	III kwartał				Badanie oferty.
73	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zuchów	15 000,00 zł	Dokumentacja	III kwartał				Przygotowana procedura przetargowa - czeka na ogłoszenie.
74	Ulica Ciolkosów - pierwszy etap odwodnienia ulicy i remont do wysokości środków	50 000,00 zł	Dokumentacja	III kwartał				Badanie oferty.
75	Ulica Daleka - wykonanie dokumentacji remontu	30 000,00 zł	Dokumentacja	III-IV kwartał				Otwarcie ofert 16.05.2019 r.
76	Ulica Niska, Polskiego Października, Kępińskiego, Powstańców Styczniowych - wykonanie remontu cząstkowego	35 000,00 zł	Realizacja	II-III kwartał				Przekazna do IU - bieżąca naprawa.
77	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej, koncepcja budowy ulicy	137 500,00 zł	Dokumentacja	III-IV kwartał				Otwarcie ofert 17.05.2019 r.
78	Wykonanie projektu lokalizacji słupów oświetleniowych przy ulicach: Raginisa i Warneńczyka (po 2 słupy przy każdej z ww. ulic - dokładna lokalizacja słupów do uzgodnienia)	28 000,00 zł	Dokumentacja	III-IV kwartał				Przygotowana procedura przetargowa - czeka na ogłoszenie.
79	Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 – 1+4931,73	1 988 606,00 zł	Realizacja	III - IV kwartał				Złożony wniosek o dofinansowanie

80	Remont chodnika na ul. Parkowej	60 000,00 zł	Realizacja	II kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
81	ul. Monopolowa Remont chodnika przy ulicy Rolniczej od ul. Wieniawskiego w kierunku północnym	350 000,00 zł	Realizacja	IV kwartał	W trakcie realizacji
82	po stronie zachodniej ścian szczytowych bloków przy ul. Rolniczej 35, 37, 39 oraz Wieniawskiego 9	55 000,00 zł	Realizacja	IV kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
83	Remont chodnika przy ul. Ogrodowej	35 000,00 zł	Realizacja	II kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
84	Remont chodnika przy ul. Kassali	40 000,00 zł	Realizacja	II kwartał	W trakcie realizacji
85	Remont chodnika przy ul. Chemicznej	80 000,00 zł	Realizacja	III kwartał	W trakcie realizacji
86	Remont ul. Ks. Reca od ul. Traugutta w kierunku północnym	114 480,00 zł	Realizacja	III kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
87	Remont ul. Do Prochowni - od ul. Leśnej do ul. Słonecznej wraz z wykonaniem parkingów	43 575,00 zł	Realizacja	II kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
88	Wykonanie nowego chodnika z kostki wibroprasowanej ul. Starodąbrowska na odcinku od wjazdu na wysokości ciągu sklepów i zakładów usługowych jadąc od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego po lewej stronie w kierunku cmentarza żydowskiego (szczegółowy opis w uchwałach)	40 000,00 zł	Realizacja	III kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
89	Modernizacja chodnika przy pierwszym zjeździe z Al. Jana Pawła II na Os. Zielone po stronie lewej [po przeciwnej stronie parku]	75 000,00 zł	Realizacja	IV kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
90	Dokończenie budowy chodnika przy ul. Orkana do granicy miasta	128 385,00 zł	Realizacja	III kwartał	W trakcie realizacji
91	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	246 000,00 zł	Dokumentacja	IV kwartał	W trakcie
92	Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	1 000 000,00 zł	Realizacja	I - IV kwartał	W trakcie procedury wyłuszczeniowej
93	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	32 814 951,00 zł	Projektuj / Buduj	I - IV kwartał	W trakcie realizacji
94	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchoślawicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2; przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	39 875 551,00 zł	Realizacja	IV kwartał	W trakcie realizacji
95	Przebudowa ulicy Jezynowej – Malinowej – Bukowej – Żurawinowej - etap I	1 400 000,00 zł	Realizacja	III kwartał	W trakcie realizacji
96	Remont ulic Kopernika i Piłsudskiego	650 000,00 zł	Realizacja	III - IV kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
97	Przebudowa ulicy Jarzynowej	2 048 763,00 zł	Realizacja	III kwartał	W trakcie realizacji
98	Przebudowa ul. Ks. Kmiecika	30 000,00 zł	Realizacja	IV kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
99	Budowa ul. Górskiego w Tarnowie	1 643 124,00 zł	Realizacja	III kwartał	W trakcie realizacji
100	Przebudowa ul. Ojca Bocheńskiego	5 000,00 zł	Realizacja	IV kwartał	Zakończone
101	Przebudowa ul. Świerkowej - etap I	650 000,00 zł	Realizacja	III kwartał	W trakcie realizacji
102	Przebudowa ul. Kąsprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	253 357,00 zł	Dokumentacja Realizacja	II kwartał	1. W trakcie realizacji 2. Zakonczone
103	Budowa chodnika na ul. Kilkowskiej - dokumentacja	75 000,00 zł	Realizacja	III kwartał	W trakcie realizacji
104	Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	2 448 177,00 zł	1. Realizacja 2. Prace Archeologiczna	III kwartał	W trakcie realizacji
105	Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	4 780 696,00 zł	Realizacja	I kwartał 2019 - II kwartał 2020	W trakcie realizacji
106	Budowa nowych ścieżek rowerowych oraz dostosowanie istniejących do obowiązujących przepisów	200 000,00 zł	Realizacja	II - IV kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
107	Dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo4	400 000,00 zł	Realizacja	II - IV kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
108	Remont chodnika przy ul. Starodąbrowskiej	150 000,00 zł	Realizacja	II kwartał	W trakcie realizacji
109	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego	52 000,00 zł	Realizacja	II kwartał	Zakończone

110	Przebudowa chodnika na ul. Kofaltāja	Realizacja	80 000,00 zł	III kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
111	Remont ulicy Garbarskiej	Realizacja	750 000,00 zł	III - IV kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
112	Remont ulicy Ochronek	Realizacja	130 000,00 zł	III kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
113	Remont ulicy Widok	Realizacja	500 000,00 zł	II - III kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
114	Rozbudowa ul. Wisłoniowej wraz z przebudową ul. Poziomkowej, Czeresniowej, Harasymowicza - etap III - Budowa oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Poziomkowej	Realizacja	390 000,00 zł	II kwartał	Po otwarciu ofert
115	Miejsca parkingowe przy ul. Krupniczej oraz zejście z ulicy Słonecznej na Pleszą - wykonanie dokumentacji projektowej ześcia z ulicy Słonecznej na Pleszą	Realizacja Dokumentacja	42 374,00 zł	III - IV kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
116	ul. Zuchów do ul. Zgody - poszerzenie ulicy, wykonanie peronów przystankowych z wiatą	Realizacja	100 000,00 zł	III - IV kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
117	Przebudowa ul. Miodowej	Realizacja	80 000,00 zł	IV kwartał	Trwa procedura wykupu działek
118	Nalożenie nakładki bitumiczna - asfaltowej ulica dr. Józefa Kozioła	Realizacja	82 000,00 zł	III kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
119	Budowa chodnika przy ul. Węgrzyzna (od ul. Krzyśkiej do ul. Cwiklińskiej) oraz przy ul. Cwiklińskiej (od ul. Młodrzejskiej do ul. Węgrzyzna) dl. 305 m, od ul. Krzyśkiej po stronie północnej - do wysokości środków	Realizacja	128 000,00 zł	II - III kwartał	W trakcie realizacji
120	Nakładka bitumiczna na ul. Cybulskiego	Realizacja	104 000,00 zł	III kwartał	W trakcie realizacji
121	Kontynuacja remontu parkingu przy budynku na ul. Westerplatte 14 A	Realizacja	58 000,00 zł	IV kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
122	Remont chodnika wzdłuż ulicy Orkana	Realizacja	185 000,00 zł	III kwartał	W trakcie realizacji
123	Budowa chodników i zatok parkingowych przy ul. Piłsudskiego	Realizacja	230 000,00 zł	I - II kwartał	W trakcie realizacji
124	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Kilkowskiej z ul. PCK	Realizacja	20 000,00 zł	II kwartał	Zakończono
125	Budowa chodnika od ul. Ordonówny do parkingu przy pawilonie Stokrotka	Realizacja	8 000,00 zł	II kwartał	Zakończono
Wydatki niewygasające z roku 2018					
126	Przebudowa ul. Romanowicza	Realizacja	380 000,00 zł	II kwartał	W trakcie realizacji
127	Rozbudowa ulicy Pasterskiej - dokumentacja	Dokumentacja	50 000,00 zł	II kwartał	W trakcie realizacji
128	Przebudowa ul. Pedrackiego	Dokumentacja	68 333,00 zł	II kwartał	Dokumentacja w trakcie odbioru
129	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kłasztornej i ul. Olejarskiej	Dokumentacja	75 000,00 zł	II kwartał	Zakończono.
130	Budowa ul. Porzeczkowej - dokumentacja	Dokumentacja	50 000,00 zł	II kwartał	Zakończono.
131	Budowa kanalizacji opadowej na ul. Warnetczyka - dokumentacja	Dokumentacja	56 523,00 zł	I kwartał	Zakończono.
132	Wykonanie koncepcji połączenia drogowego łączącego węzeł Krakowska z II zjazdem z autostrady A4 w Tarnowie	Dokumentacja	10 000,00 zł	II kwartał	Zakończono.
133	Remont schodów na ulicy Basztowej	Realizacja	122 395,00 zł	II kwartał	W trakcie
134	Przebudowa ul. dr. J. Kozioła	Realizacja	155 414,00 zł	I kwartał	W trakcie przygotowania procedury przetargowej
135	Przebudowa ul. Andersa - dokumentacja	Dokumentacja	34 440,00 zł	I kwartał	Zakończono
136	Przebudowa ul. Jaśminowej - dokumentacja	Dokumentacja	39 975,00 zł	I kwartał	Zakończono
137	Przebudowa ul. Rozwadowskiego - dokumentacja	Dokumentacja	34 440,00 zł	I kwartał	Zakończono

(*) Dokumentacja - pod tym pojęciem rozumie się kompletną dokumentację techniczną do celów zgłoszenia, pozwolenia na budowę bądź procedury ZRID, kosztorysy, przedmiary i inne.

(**) W trakcie przygotowania procedury przetargowej - pod tym pojęciem rozumie się przygotowanie kompletu materiałów, rozzeźnienie zakresu inwestycji, oszacowanie wartości zamówienia, regulację stanu prawnego nieruchomości, negocjacje z mieszkańcami, przygotowanie materiałów do przetargu, uzyskanie decyzji ZRID, wyłonienie oferty, tryb zamówień publicznych zgodnie z ustawą oraz tryb poniżej 30 000 euro i inne.

ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA
Tadeusz Kozłowski

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Rafał Nakielny

DYREKTOR
Zarządu Działu Komunikacji w Mieście
Marian Ogrodnik

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycji i Remontów
Adam Gurgul

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Komunikacji
Artur Miskatek

KIEROWNIK
Działu Zarządzania Inteligentnymi Systemami Miasta
Włocław Pabian

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycji i Remontów
Tomasz Mróz

KIEROWNIK
Działu Realizacji Inwestycji i Remontów
Grzegorz Wajęga

KIEROWNIK
Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów
Grzegorz Wajęga