



**Pan Dominik Gondek**  
**Radny Rady Miejskiej w Tarnowie**

W odpowiedzi na pismo znak KRM.0003.570.2023, z dnia 29 stycznia 2026 r., informuję:

Fizyczna realizacja inwestycji na stadionie piłkarskim w Tarnowie – Mościcach znajduje się na końcowym etapie wykonywania robót budowlanych. Do chwili obecnej wykonane zostały: płyta boiska z instalacjami podziemnymi (drenażem, podgrzewaniem i nawadnianiem), ogrodzenie zewnętrzne stadionu, fundamenty masztów oświetleniowych, budynek kontenerowy zaplecza technicznego oraz zbiorniki retencyjne. Ku końcowi zmierzają prace w zakresie: nawierzchni z trawy syntetycznej wokół płyty boiska, robót brukarskich, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, montażu masztów oświetleniowych, wyposażenia kotłowni i odcinków instalacji zewnętrznych. Wykonawca zadania pozostaje w zwłoce w realizacji przedmiotowej inwestycji, co wynika między innymi z wycofania się jednego z podwykonawców. Okoliczność ta spowodowała konieczność niezwłocznego pozyskania oraz wprowadzenia do realizacji zamówienia nowych podmiotów, spełniających wymagania określone dla kontynuowania robót budowlanych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na opóźnienie była zwłoka w opracowaniu dokumentacji projektowej.

Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji inwestycji zostaną naliczone po zakończeniu prac, po uprzednim szczegółowym przeanalizowaniu uwag i wniosków przedstawionych w tej sprawie przez Wykonawcę.

Szacowany termin odbioru końcowego zadania to koniec marca br. Wskazanie terminu udostępnienia boiska do gry w piłkę nożną pozostaje w kompetencji zarządcy obiektu, tj. Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, oraz uzależnione jest od ostatecznych warunków atmosferycznych, umożliwiających osiągnięcie przez nawierzchnię docelowych parametrów użytkowych.

Dodatkowo wyjaśniam, że Urząd Miasta Tarnowa posiada Program Funkcjonalno-Użytkowy na wykonanie trzeciego etapu inwestycji, obejmującego budowę trybuny wschodniej oraz pozostałych elementów stadionu niezbędnych do przeprowadzenia rozgrywek na poziomie pierwszej ligi piłki nożnej. Po zakończeniu obecnie realizowanego drugiego etapu budowy przedmiotowy dokument winien zostać poddany aktualizacji w zakresie przyjętych dotychczas rozwiązań projektowych, wynikających z aktualnych uzgodnień z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Celem powyższego jest zapewnienie jego kompletności oraz gotowości do wykorzystania w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne, w przypadku ogłoszenia właściwych naborów dla tego rodzaju przedsięwzięć.

Nadmieniam również, że w ramach umowy zawartej z wykonawcą realizującym zadanie, objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotychczas wydatkowano łączną kwotę 5 535 400,00 zł. Z tej kwoty 4 380 000,00 zł stanowi wkład własny, natomiast w ramach przyznanego dofinansowania zrefundowano dotychczas 1 155 400,00 zł. Do wydatkowania pozostaje kwota 9 134 600,00 zł, w tym 4 808 000,00 zł ze środków dotowanych. Jednocześnie wyjaśniam, że dofinansowaniem objęte są wydatki w kwotach netto, z uwagi na wykorzystywanie obiektu do działalności gospodarczej oraz możliwość odzyskiwania podatku VAT.



JAKUB KWAŚNY  
PREZYDENT TARNOWA

Zgodnie z zapisami Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie planowany termin zakończenia realizacji projektu, przez który rozumie się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, został określony na dzień 31 marca 2026 r. Ewentualna zmiana terminu zakończenia zadania inwestycyjnego wymaga poinformowania Ministerstwo Sportu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego terminu, wraz ze wskazaniem przyczyn jego niedotrzymania oraz przedstawieniem propozycji nowego terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego.

Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi, w oparciu o aktualnie posiadane informacje, Urząd Miasta Tarnowa nie przewiduje ryzyka utraty części środków zewnętrznych.