

LP	Nazwa zadania	Budżet 2021	Dokumentacja / Realizacja	Planowany termin realizacji	Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
1	1 Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej-wykonanie dokumentacji	200 000,00	Dokumentacja		Opracowana została dokumentacja oraz Projekt Robót Geologicznych na pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - dotyczy zbadania możliwości produkcji niskociśniskowej w Tarnowie za kwotę 147 231,00zł brutto. Wykonawca AQUA SOIL MARIUSZ WNUK ul.Sosnowiecka 64,42-530 Dąbrowa Górnicza Zawarto aneks na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie (do XII.2021r) w oczekiwaniu na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie.
2	2 Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka" w Tarnowie	80 000,00	Roboty budowlane	zakończono	Zawarto umowę i zapłacono za roboty dodatkowe za wykonanie studni przy realizacji SAG Piaskówka.
3	3 Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	82 422,00	wykupy	zakończono	Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za przejęcie działek pod SAG Piaskówka-Komunalna.
4	4 Przełożenie chodnika w celu wyeliminowania zastójki wody w stronę ul.Pułaskiego a znajdującą się po stronie północnej placu zabaw.	7 000,00	Roboty budowlane	w realizacji	Przygotowano umowę do podpisu.
5	5 Wykonanie remontu schodów przy przystanku naprzeciw bloku 10 od strony boiska szkolnego	8 000,00	Roboty budowlane	w realizacji	Przygotowano umowę do podpisu.
6	6 Budowa połączenia "Kantorii"Centrum Wypoczynku i rekreacji z al.Piaskową	15 990,00	Dokumentacja	zakończono	Opracowano dokumentację projektową. ( wykonawca Via Projekt Marcin Bera, ul.Obywatelska16/1,33-100 Tarnów, kwota 15 990,00zł )
7	7 Budowa drogi wewnętrznej - sięgacz ul. Al. Tarnowskich	150 000,00	Roboty budowlane	w realizacji	Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi wewnętrznej, sięgacz od Al. Tarnowskich. Przygotowano umowę do podpisu.
8	8 Wykonanie ciągów pieszych na terenie Os. Jasna	50 000,00	Roboty budowlane	w realizacji	Przygotowano umowę do podpisu.
10	10 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	300 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Zakres obejmuje rozbudowę cmentarza komunalnego o kolejne kwatery. Wykonawca AD-BUD Adrian Latocha, ul. Ks. Kędronia 41, 33-111 Koszyce Wielkie, kwota 259.263,20 zł brutto. Termin realizacji 12.12.2021r.
11	11 Wymiana nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Tarnowie-Rzędzinie	44 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Zakres obejmuje wymianę nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie. Wykonawca AD-BUD Adrian Latocha, ul. Ks. Kędronia 41, 33-111 Koszyce Wielkie kwota 43 466,39 zł. Termin realizacji 29.11.2021r.
12	12 Remont piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 11	70 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	zakończono	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA "PICO-BELLO" Tomasz Żurowski Tarnów, kwota 39 999,80 zł).
13	13 Remont schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18	30 200,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Wykonawca ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY STANISŁAW NOWAK ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, kwota 29 500, 00zł brutto. Termin realizacji 04.11.2021r.
14	14 Wymiana instalacji elektrycznej i całoci oświetlenia w 13 salach w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	49 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w trakcie procedury odbiorowej	Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych na obiekcie. W trakcie procedura odbiorowa. Wykonawca Synthona Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Glowackiego 33, 33-100 Tarnów, kwota 39 000,00zł.
15	15 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przyszkolnego basenu	4 305,00	Dokumentacja		Aktualizacja oraz rozdzielenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiotami w ramach zadania Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na nadbudowę północnego skrzydła szkoły o jedną kondygnację oraz rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną od strony południowej. Zadanie przeniesione do realizacji na 2022r.
16	16 Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	208 818,92	Dokumentacja Roboty budowlane	zakończono	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona, ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna, kwota 203 910,00 zł.

17	Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14	382 000,00	Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Zakres obejmuje remont istniejącego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą. Wykonawca 1. Solid-Set Sp. z o.o. Sp. k., ul. Miedzyparkowa 12A/6, 71-346 Szczecin kwota 381,243,13 zł brutto. Termin realizacji 29.11.2021r.
18	Wymiana instalacji wod-kan w budynku Przedszkola Publicznego Nr 20	20 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane		W trakcie realizacji. Zakres zadania wymianę poziomych kanalizacyjnych i podejść pod pion w piwnicy budynku Przedszkola Publicznego nr 20 przy ul. Sportowej 4. Wykonawca FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA BIL-BUD Tarnów, kwota 16 301,49 zł. Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą z uwagi na fakt, iż Wykonawca zrealizował zadanie stosując część nieprawidłowych materiałów- odstąpiono od umowy w dniu 24.08.2021r.
19	Remont łazienek w piwnicy przy pracowni technicznej w budynku Przedszkola Publicznego nr 32	25 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	zakończono	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca P.P.H.U TARBU- COMPLEX KRZYSZTOF KSIĄŻEK ul. Krasińskiego Tarnów kwota 23 901,59 zł brutto.
20	Remont zagrzbiatych ścian w w budynku Przedszkola Publicznego nr 33	155 500,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Wykonawca PPH BPI-SYSTEM FILIP KUTJA kwota 151 916,80 zł . Termin realizacji 12.11.2021r.
21	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	1 550 000,00	Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie (kwota 5 352 756,82 zł brutto; Wykonawca Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Gabak, 33-336 Łabowa 185). Termin realizacji do 31 lipca 2022r.
22	Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 12	163 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	zakończono	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca JAWOR Spółka z o.o., ul. Sołkiewskiego 9, 32-800 Brzesko, kwota 152,889,00 zł.
23	Remont elewacji Przedszkola Publicznego nr 20	230 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	zakończono	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA HALINA CISZEK, kwota 213 926,24 zł.
24	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35	14 760,00	Dokumentacja	zakończono	Aktualizacja dokumentacji technicznej wykonania izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35. Wykonawca WL Projekt Biuro Konstrukcyjno- Budowlane Wojciech tuszcz ul.Gen.Wł.Langera 150,33-100 Tarnów, kwota 14 760,00zł.
25	Izolacja fundamentów budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych	46 500,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w trakcie procedury odbiorowej	Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. W trakcie procedura odbiorowa. Wykonawca ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY NOWAK STANISŁAW ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska kwota 41 263,30 zł.
26	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	93 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	zakończono	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca ZBIGNIEW STALMACH-FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "PARAFEL", kwota 65 000,00zł.
27	Remont szatni w-f wraz z prysznicami w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	153 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	zakończono	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca P.P.H.U TARBU- COMPLEX KRZYSZTOF KSIĄŻEK kwota 139 500,00 zł.
28	Remont węzła sanitarnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego.	75 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	zakończono	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca P.P.H.U TARBU- COMPLEX KRZYSZTOF KSIĄŻEK kwota 74 400,00 zł.
29	Modernizacja pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym	123 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	zakończono	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca PPHU Tarbud – Complex, ul. Białostocka 3, 33-100 Tarnów kwota 79 800,00zł.
30	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	217 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Wykonawca Grupa Termoplan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice kwota 216,666,96 zł brutto. Termin realizacji 30.10.2021r.
31	Budowa tężni solankowej w okolicach Góry Św. Marcina	965 000,00	Realizacja	w realizacji	W trakcie realizacji. Wykonawca FUPH "WOLGAZ" KUTJA ANDRZEJ kwota 827 078,48 zł . Termin realizacji 29.10.2021r.

32	Remont elewacji i balkonów w budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somaycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta	165 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Wykonawca BIURO ARCHITEKTONICZNE "PLAN" BOGUSŁAW Wykonawca ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY STANISŁAW NOWAK ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska kwota 98 200, 00zł brutto. Termin realizacji 22.11.2021r.
33	Dostosowanie budynku przy ul. Brodzńskiego 14 do potrzeb niepełnosprawnych	110 796,61	Zrealizowane	zakończzone	Zadanie zakończone i odebrane. Zakres obejmował roboty budowlane związane z wykonaniem szpłu windowego oraz dostosowaniem sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
34	Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzńskiego	2 057 000,00	W trakcie realizacji	w realizacji	W trakcie realizacji. Wykonawca Firma Budowlana „ELBUD” Emil Kolodziej, os. Niepodległości 1A/12, 33-100 Tarnów, kwota 3.188.476,93 zł. Termin realizacji 31.03.2022r.
35	Remont pomieszczeń w budynku Pałacu Młodzieży	100 800,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie posadzek w sali judo i sali choreograficznej w Pałacu Młodzieży. Wykonawca DREWBAL OBAL ROBERT Łękawica 251, 33-156 Skrzyszów, kwota 98 500,00zł. Termin realizacji 21.11.2021r.
36	Wykonanie źródła ulicznego na deptaku przy ul. Jasna	12 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie źródła ulicznego na deptaku. Oczekiwanie na oferty wykonawców na wykonanie źródła.
37	Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	20 000,00	Dokumentacja	w realizacji	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy ul. Warzywnej. Wykonawca ARCHI-TEKTONIKA Krzysztof Wrona ul. Ogrodowa 9, 39-200 Dębica kwota 9 500,00zł. Termin wykonania dokumentacji 26.10.2021r.
38	Budowa placu zabaw na terenie Mościc	12 500,00	Dokumentacja	zakończzone	Opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw przy ul. Radawickiej na terenie Skweru Kazimierza Ożgi. Wykonawca ARCHI-TEKTONIKA Krzysztof Wrona ul. Ogrodowa 9, 39-200 Dębica kwota 12 500,00zł.
39	Oświetlenie alejki na bioniach przy ul. Romanowicza - etap I	18 000,00	Roboty budowlane	zakończzone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca ZBIGNIEW STALMACH-FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWA "PARAFEL" kwota 17 835,00 zł.
40	Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie	80 000,00	Dokumentacja		W trakcie przygotowanie umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, koncepcją, Raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz Analizą potrzeb i wymagań zamawiającego na budowę sortowni odpadów zbiieranych w sposób selektywny w Tarnowie.
41	Budowa toalety w Parku Piaskówka	15 008,00	Dokumentacja	zakończzone	Opracowano dokumentację projektową budowy samoobsługowej toalety publicznej na terenie Parku Piaskówka. Wykonawca BIURO ARCHITEKTONICZNE "PLAN" BOGUSŁAW TWORZYDŁO, ul. Słowackiego 33-37/9/33-100 Tarnów, kwota 14 950,00 zł. Złożono wniosek o wydanie warunków zabudowy.
42	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	1 649 357,00	W trakcie realizacji	w realizacji	W trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. Wykonawca robót Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Gabak, 33-336 Łabowa 185 kwota 3 190 800,31 zł. Termin realizacji do 31 maj 2022r.
43	Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	3 241 375,00	Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Nowak, ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska kwota 2 527 157,00 zł. W realizacji dostawa mebli i doposażenie budynku.
47	Renowacja postumentu figury P. Jezusa na skrzyżowaniu ul. Kilkowskiej z ul. Niedomicką	45 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji opracowanie programu prac konserwatorskich oraz wykonanie prac obejmujących remont kapliczki figury Serca Jezusa przy ul. Kilkowskiej. Wykonawca ALKAZAR Konserwacja SZTUKI TOMASZ GŁOWACZ ul. Krzyska 15/1 33-100 Tarnów, kwota 40 640,00 zł. Termin realizacji 15.12.2021r.
51	Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego	5 000,00	Dokumentacja		Wystano zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla budowy sceny scenicznej o konstrukcji drewnianej wraz z przyłączem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu. Oczekiwanie na oferty.

52	Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	5 829 792,00	Roboty budowlane	w realizacji	Zadanie zakończone i odebrane w zakresie robót budowlanych. Wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów kwota 9 542 092,78 zł. W trakcie realizacja umowy na dostawę i montaż ekspozatów oraz elementów scenografii wystawy stałej Tarnowskiego Parku Doświadczeń w Tarnowie ELSAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ kwota 3980000,00 zł. Termin realizacji 19.05.2022r.
53	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej polnaszy	1 470 777,00	Roboty budowlane	w realizacji	Zadanie zakończone i odebrane w zakresie robót budowlanych. Wykonawca Hydrocomplex.eu sp. z o.o., ul. Warszawska 5/4 Tarnów kwota 1 093 470,00 zł. W realizacji dostawa i montaż urządzeń multimedialnych wykonawca FIRSR Paweł Wojski-Rzewuski, ul. Józefowska 16a, 05-860 Plochnocin kwota 140 815,00 zł.), dostawa i montaż mebli oraz urządzeń AGD wraz z wyposażeniem( Wykonawca BENEFER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk kwota 119 802,00 zł.)
54	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	85 000,00	Dokumentacja	w realizacji	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania. Szacunkowy koszt budowy I etapu: 37,2 mln zł. W trakcie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz wizualizacją obiektu przebudowy Stadionu Miejskiego w Tarnowie (Wykonawca ART-ARTUR GRODZIŃSKI ul.Grottegera 26, 33-100 Tarnów , kwota 85 000,00zł). Termin wykonania do 15.11.2021r.
55	Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy ul. Wojska Polskiego	166 050,00	W trakcie realizacji	zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca Solid-Set sp. z o.o. sp.k., ul. Młedzyparkowa 12A/6, 71-345 Szczecin, na kwotę 166 050,00 zł.
56	Budowa boiska z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Traugutta 3a - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	50 000,00	Dokumentacja		Realizacja PFU uzależniona od decyzji w sprawie organizacji igrzysk europejskich w Tarnowie. Ogłoszono przetarg cwiłny na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowych na dwa etapy zadania w tym : I etap obejmujący prace w zakresie m.in.: budowy trybuny głównej o pojemności ok. 1000 miejsc wraz z zapleczem klubowym po stronie zachodniej istniejącego stadionu, wykonania oświetlenia, nagłośnienia, ogrodzenia z bramoturkami , budowy parkingów i II etap obejmujący prace w zakresie m.in.: budowy trybuny o pojemności ok. 1000 miejsc wraz z zapleczem sanitarnym oraz sektorem gości po stronie wschodniej, budowy płyty boiska wraz z infrastrukturą (odwodnienie, nawodnienie, podgrzewanie.
57	Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20	539 660,00	W trakcie realizacji	zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca Solid-Set Sp. z o.o. Sp. k., ul. Młedzyparkowa 12A/6, 71-346 Szczecin , kwota:525 825,00 zł
58	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie	748 000,00	Roboty budowlane		W trakcie realizacji. Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TRANS-ART” Artur Trytko, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski kwota 742.883,80 zł. Termin realizacji 11.12.2021r.
59	Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina	476 630,00	Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji . Wykonawca Arek Bike Camp Arkadiusz Perin, ul. Lipowa 59, 43-450 Ustron kwota 264 000,00zł. Termin realizacji 21.12.2021r.
60	Budowa boiska na Terlikówce	12 000,00	Dokumentacja		Opracowano dokumentację projektową na boisko wraz z parkingiem. Wykonawca Architekt. Maciej Nejman, ul. Ludowa 44, 33-101 Tarnów kwota 12 000,00zł. -Brak zgody konserwatora na realizację zadania uwagi na lokalizację inwestycji.
61	Park Wodny przy ul. Traugutta - program funkcjonalno-użytkowy	50 000,00	Dokumentacja		Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca Architekt. Maciej Nejman ul. Ludowa 44, 33-101 Tarnów, kwota 34 850,00 zł.
62	Rozbudowa skateparku	202 577,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego skateparku przy ul. Slowackiego w Tarnowie. Wykonawca SKATERAMPS Piotr Kazana, Przystańsko 53A, 32-095 Iwanowice na kwotę 197.800,00 zł brutto. Termin realizacji 30.12.2021r.

63	Budowa Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku Biegowego Marcinka	500 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	Wybrano wykonawcę Extreme Construction sp. z o.o., ul. Ku Doliom 8, 44-100 Gliwice kwota 137.000,00 zł. Przygotowano umowę z wykonawcą do podpisu.
64	Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	18 450,00	Dokumentacja	zakończona	Opracowano dokumentację projektową toru rowerowego typu pumptrack o nawierzchni asfaltowej na terenie parku biegowego Marcinka w Tarnowie. Wykonawca FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW" DOROTA FILIPCZYK kwota 18 450,00zł. Planowana realizacja zadania do maja 2022r.
65	Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy	10 000,00	Dokumentacja		W trakcie przygotowanie umowy na opracowanie dokumentacji. Zadanie przeniesione do realizacji na 2022r.
66	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	2 417 351,00	Roboty budowlane	zakończona	Zadanie zakończone. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Inżynierskiego w Krakowie Sp. z o.o., ul. Bogucka 17, 32-020 Wieliczka kwota 4 784 378,26 zł). Dokonano zgłoszenia na budowę przyłącza kablowego do stacji trafo zlokalizowanej przy pompowni.
67	Ogród włoski w Parku Sanguszków	15,00			Opracowana dokumentacja w 2020r. Z uwagi na uzgodnienia z Konserwatorem zadanie przeniesione do realizacji na 2022r.
68	Przebudowa fontann miejskich	75 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacja zmiana technologii na obieg zamknięty fontanny w Parku Strzeleckim. Wykonawca ARDEMA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bielińskiego 2, 05-530 Czersk kwota 73 185,00zł.
69	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pułaskiego	49 000,00	Dostawa	w realizacji	W trakcie realizacji dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw . Wykonawca Playgarden M. Białobrzewski ul. Długa 13.33-112 Tarnowiec, kwota 47 900,00 zł. Termin realizacji 30.11.2021r.
70	Przebudowa placu zabaw przy ul. Ogródowa	59 000,00	Dostawa	w realizacji	W trakcie realizacji dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw. Wykonawca Playgarden M. Białobrzewski ul. Długa 13.33-112 Tarnowiec, kwota 40 000,00 zł. Termin realizacji 30.11.2021r.
71	Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej 80	5 400,00	Dokumentacja	zakończona	Opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy. Wykonawca R2 STUDIO MICHAIŁ RĄCZKA ul. Rejtana 7/3, 33-100 Tarnów kwota 5 400,00 zł.
72	Zakup kontenerów kompostujących	950 000,00	Realizacja	zakończona	Zadanie zakończone. Wykonawca LUXOR – Maszynny do Odpadów, Choiny 57/211, 20-816 Lublin kwota 733 080,00 zł.
73	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	1 391 416,00	Roboty budowlane	zakończona	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WŁÓMEX" ul. Gromadzka 30,30-719 Kraków, kwota 9 488 100,00 zł.

**DYREKTOR**  
*Władysław Krawczyk*  
Wydziału Infrastruktury Miejskiej  
**Rafał Nakłoty**