

WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Stan na październik 2021	Plan 2021	wydatki do końca 2020 - dotyczy zadań w WPF	WPF							
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady
1	2	4	5	6	7		10	13	14	15	16				17	
WPF	W/M/0601/UE	60004														
		6057	Integracja transportu publicznego w Tarnowie -tablice	Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015-2021	Zadanie zakończone w poprzednich latach	0,00	2 185 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059					0,00	1 112 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60095														
		6067	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Tarnowski Rower Miejski	Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015-2021	Zadanie zakończone w poprzednich latach	0,00	1 797 501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069					0,00	754 984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60015														
		6057	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - ITS, zajezdnia Krakowska	Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015-2021	W trakcie realizacji. Termin był na 4.05.2021 r.Przewidywany termin realizacji XI 2021. Dofinansowanie do 31.12.2021 należy rozliczyć.	2 296 024,00	8 735 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059					3 827 009,00	5 544 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60016														
6057	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - zajezdnia Kochanowskiego - Chyszowska	Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015-2021	Zadanie zakończone w poprzednich latach	0,00	2 054 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059					0,00	3 019 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						6 123 033,00										
60004																
	W/M/7034	6050	Wykonanie przyłączy energetycznych zasilających wiaty autobusowe		2021	45 przyłącza , 39 projektów wykonane, umowa na 27 przyłączy jest podpisana, w trakcie realizacji.	217 588,00	0,00						217 588,00		
						217 588,00										
	W/M/7033	6060	Dostawa i zazielenienie wiat autobusowych		2021	Zadanie zakończone. Postawione wiaty zielone na przystankach: Al. Jana Pawła II - Słoneczną , Nowodąbrowska -Błonie ,Al. Jana Pawła II- Do Prochowni.	67 666,00	0,00						67 666,00		
	W/M/7035	6060	Dostawa, montaż i włączenie do systemu dwóch tablic dynamicznej informacji pasażerskiej		2021	W trakcie realizacji. Lokalizacja: Przystanek Słoneczna -Jasna, Al. Jana Pawła II- ul. Do Prochowni	138 466,00	0,00						138 466,00		
	W/M/7133	6060	Dostawa wiat autobusowych		2021	Zarząd.422/2021 z 8.10.2021. Umowa w trakcie przygotowania	60 000,00	0,00						60 000,00		
						366 132,00										
60015																
WPF	W/M/0607	6050	Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	2018-2022	Dokumentacja na kanalizację deszczową wykonana końcem 2018. Przetarg ogłoszony, otwarcie ofert 4.11.2021 r. na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi ul. Orkana pod uzyskanie decyzji ZRID.	0,00	167 550,60	250 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060					0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WPF	W/M/0606	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	2016-2023	W trakcie.Uzyskana decyzja ZRID -2.09.2021, Wykonawca jest na etapie wykonywania i kompletowania projektu wykonawczego. Termin zakończenia: II kwartał 2021. Regulowana kwestia związana z aneksem terminowym do umowy. Opis zadania: Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Lwowskiej do przekroju 2+1 wraz z budową ciągów pieszych i rowerowych.	316 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WPF	W/M/0603/UE	6057	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	2016-2021	W trakcie realizacji: zaawansowanie robót na poziomie ok.98,97% . Zadanie w końcowej fazie realizacji.	9 432 968,00	3 600 696,74	0,00							
		6059					11 256 522,00	4 648 103,52	0,00							
		6067					0,00	0,00	0,00							
		6069					234,00	9 515 658,82	0,00							
WPF	W/M/0667	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	2019-2022	W trakcie realizacji - Termin końcowy przedłużony aneksem nr 2 do 25.01.2022 r.Przedmiotem umowy jest uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID. Trwają uzgodnienia z PKP i Wodami Polskimi. Procedowane jest odstąpienie od warunków technicznych.	5,00	0,00	8 238 995,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w	Poprawa bezpieczeństwa ruchu			0,00	24 242 916,50	0,00							
		6059					0,00	13 051 162,32	0,00							

WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Stan na październik 2021	Plan 2021	wydatki do końca 2020 - dotyczy zadań w WPF	WPF									
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady		
WPF	W/M/0604/UE	6067	Wierzchoślavicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego	2016-2021	Termin zakończenia: IV kwartał 2021 Wykupy, wypłata odszkodowań	0,00	13 931 162,02	0,00									
		0,00					1 168 750,00	0,00										
		424 000,00					2 488 759,50	0,00										
WPF	W/M/0602/UE	6057	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego	2016-2021	Termin zakończenia: 2021 Wykupy nieruchomości, wypłata odszkodowań.	0,00	11 754 663,21										
		0,00					7 812 163,94											
		0,00					510 778,54											
		709 000,00					985 783,76											
WPF	W/M/0609	6050	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2017-2023	Dysponujemy dokumentacją techniczną-Uzyskano decyzje ZRID. Obecnie trwa okazanie granic, spis działek i oszacowanie wartości majątku Tauron na terenie inwestycji przez Geodetę. Właściciele złożyli odwołania od wydanej decyzji.	34 000,00	4 034 759,13	3 050 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00						6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WPF	W/M/0687	6050	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020-2022	W trakcie realizacji -projektant przedstawił wstępną koncepcję. Uzgadniany jest ostateczny kształt geometrii drogi. Termin realizacji wg. umowy. 30.11.2021 r.	382 000,00	0,00	2 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00						250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WPF	W/M/6002	6050	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	2020-2022	W trakcie realizacji -Termin realizacji wg.umowy 30.11.2021 r. Uzgadniany jest ostateczny kształt geometrii drogi.	189 500,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
WPF	W/M/6003	6050	Budowa zjazdu z DK94 w ciągu ulicy al. Tarnowskich	Skomunikowanie terenów miejskich	2020-2023	Zadanie zostało usunięte z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WPF	W/M/	6050	Budowa połączenia drogowego komunikującego ul. Warsztatową z ul. Tuchowską w Tarnowie	Poprawa skomunikowania zachodniej i południowej części miasta Tarnowa oraz południowej części Subregionu Tarnowskiego z autostradą A4.	2021-2028	Posiadamy dokumentację PFU oraz prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji inwestycji. Został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 170 275,00	34 170 275,00	34 170 275,00	34 170 275,00			
		0,00					0,00	0,00	0,00	15 210 000,00	15 210 000,00	0,00	0,00	0,00				
WPF	W/M/6004	6050	Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie	Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich,	2021-2022	Ogłoszone postępowanie przetargowe z powodu braku ofert unieważniono.	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500 000,00	
WPF	W/M/7038 czy 6022	6050	Projekty remontów mostów	poprawa stanu technicznego obiektu	2021-2022	Przetarg na most w ciągu ul. Przemysłowej rozstrzygnięty. Termin realizacji 27.11.2021. Przetarg na ekspertyzy (w ciągu ul. Okrężnej, Krakowskiej, Kwiatkowskiego) w przygotowaniu.	40 315,00	0,00	459 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	
WPF	W/M/6009	6050	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020-2022	W trakcie realizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -termin z umowy: 30.09.2021 Regulowana kwestia związana z aneksem terminowym do umowy. I etap-dot.ul Błonie (172 200,00 zł). II etap-budowa węzła przesiadkowego (67 650,00zł)	250 000,00	76,00	750 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00						500 000,00										
	W/M/7047	6050	Budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr 73 pomiędzy autostradą A4 w węźle „Krzyż” i drogą krajową nr 94 w węźle „Lwowska”		2021	Obwodnica Wschodnia - na etapie weryfikowania aneksu nr. 5	878 843,00	0,00									878 843,00	
	W/M/7039	6050	Remont chodników przy ul. Orkana		2021	Zadanie zakończone. Koszt inwestycji -55 666,04 zł. Wykonawca PUK. W ramach zadania wykonano: wymianę krawężników, obrzeży i nawierzchni (wraz z podbudową) chodnika (na kostkę betonową) – odcinek dł. 98 m.	57 000,00	0,00									57 000,00	
	W/M/7050	6050	Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Orkana do granicy administracyjnej miasta		2021	Zadanie zrealizowane w zakresie j.w.	4 504,00	0,00									4 504,00	
WL_RO2	W/M/7092	6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Mościckiego		2021	Zadanie w trakcie realizacji przez firmę PUK. Wykonano przebiecie instalacji wodociągowej.	290 000,00	0,00									290 000,00	
WL_RO4	W/M/7121	6050	Budowa schodów z ul. Piesznej na ul. Słoneczną w Tarnowie - etap I		2021	Umowa na realizację podpisana z firmą MARTIN na kwotę 50 480,35 zł. Z terminem realizacji do 15.12.2021 r. Decyzja na wycinkę -2 375,00 zł . W trakcie realizacji.	52 896,00	0,00									52 896,00	
	W/M/7040	6060	Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji		2021	Dokonano zakupu pojazdu marki Nisan model LEAF wersja AGENT	41 667,00	0,00									50 500,00	

WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Stan na październik 2021	Plan 2021	wydatki do końca 2020 - dotyczy zadań w WPF	WPF								
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady	
		6060	Komunikacji			LEAF wersja AGENTA	8 833,00	0,00									
	W/M/7041	6060	Zakup przyczepki na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji		2021	W trakcie realizacji	4 000,00	0,00									4 000,00
WPF	W/M/0615	60015-6050	Dokumentacje drogowe	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017-2022	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkotnk od ul. Szujskiego do skrzyżowania z ul. Kłikowską- przygotowany projekt umowy. Przetarg będzie ogłoszony w najbliższym czasie budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej-	5 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 440,71
		- Zakończony projekt przebudowy ul. Sikorskiego od ul. Krakowskiej do ul. Szujskiego (137 000,00 zł)- VII 2021. W trakcie procedowania decyzji ZRID - Projekt przebudowy ul Dworcowej - Dokumentacja w trakcie realizacji (faza finalna) Procedowane uzgodnienia z PKP i CPK. Planowany termin oddania dokumentacji XII 2021 r.				265 080,00	338 940,71	210 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WPF	W/M/7049	60015-6050	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	-Umowa na projekt budowy ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej- Wykonawca TTS Projekt. Koszt dokumentacji 34 000,00 zł. Termin wykonania 04.2022 r.	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	
		-budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej do połączenia ścieżki rowerowej przy wieźle przesiadkowym na ul. Krakowskiej- przetarg ogłoszony, otwarcie ofert 3.11.2021 r. -budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mroźnej- przetarg ogłoszony, otwarcie ofert 3.11.2021 r. Przetargi ogłoszone po raz kolejny z powodu braku ofert.				0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016																	
WPF	W/M/0671	WL 6050	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	2019-2022	Pasterska i Czarna droga - Złożony wniosek do RFRD na dofinansowanie inwestycji.	351 952,50	121 038,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 645 899,00	
						1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		FDS 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 201077K ul. Równoległej w Tarnowie w km 0+000,00 do 0+546,82 (sięgacz 1 w km od 0+000 do 0+069; sięgacz 2 w km od 0+000 do 0+090; skrzyżowanie z drogą gminną nr 200742 K ul. Daleka w km 0+535,32), Miasto Tarnów	Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	2019-2022	Ul. Równoległa- w trakcie realizacji: zakończone prace związane z kanalizacją opadową, trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni (przewidywany termin zakończenia styczeń 2022 r.)	1 783 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 645 899,00	
	WL_OS 6050					718 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WL 6050					1 371 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WPF	W/M/0626	6050	Budowa połączenia ulicy Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	2012-2022	Firma ARCUS wykonała dokumentację dla odcinków II-IV za kwotę 325 950,00 zł we IX 2021 r, Złożony wnioski o wydanie decyzji ZRID.	448 950,00	26 835,00	200 000,00	1 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 675 785,00	
		6060					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WPF	W/M/0622	6050	Budowa ul. Mroźka wraz z remontem ul. Iwaskiewiczca	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2019-2022	2020 r. - opracowano dokumentację projektową, 2021 - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i zgłoszenie robót budowlanych. Procedury przetargowe w trakcie przygotowania. Opis zadania: Budowa ul. Mroźka z nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami oraz ciągiem pieszo rowerowym i zatoką postojową. Remont ul. Iwaskiewiczca na odc. od ul. Mroźka do łącznika z Czapskiego (nowa nakładka wraz z konstrukcją).	0,00	63 960,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 960,00	
WPF	W/M/0623	6050	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	2019-2023	Umowa zawarta z firmą VIA PROJEKT w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej na kwotę 179 580,00 zł. W trakcie realizacji, wg. Umowy termin zakończenia: (11 m-c od podpisania tj. 10.01.2022) Uzgodniony jest ostateczny kształt geometrii drogi.	0,00	0,00	229 580,00	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 580,00	
		6060					0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Stan na październik 2021	Plan 2021	wydatki do końca 2020 - dotyczy zadań w WPF	WPF								
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady	
WPF	W/M/0678	6050	Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej nr 5	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020-2021	Zadanie zakończone X 2021. Koszt inwestycji 174 750,11 zł. Wykonawca PUK- 155 765,11 zł. projekt - FP PROJEKT -18 985,00 zł. Wykonano zatokę postojową z 17 miejscami parkingowymi, rozbudową chodnika. W ramach inwestycji wykonano przepięcie sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie pozostałych sieci podziemnych.	174 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 751,00
WPF	W/M/0617	6050	Przebudowa ul. Jarzynowej	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017-2021	Termin zakończenia: IV kwartał 2021 Wykupy i wypiata odszkodowań	0,00	1 603 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 300,69
	6060	299 219,00					90 780,90										
WPF	W/M/0680	6050	Modernizacja ulicy Garbarskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	Zadanie zakończone VIII 2021. Koszt inwestycji 727 794,28 zł. Wykonawca PUK. Wykonano wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową, wymianę krawężników, remont odwodnienia ulicznego, remont istn. zatoki parkingowej, chodnika i opasek chodnikowych wzdłuż krawężników na odcinku długości 250 m.	727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 800,00
WPF	W/M/0681	6050	Modernizacja ulicy Zakątnej	Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	Wykonawca PUK. Wykonana stabilizacja podłoża gruntowego. Pozostałe prace w toku	895 900,00	4 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 979,90
WPF	W/M/0699	6050	Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	Poprawa stanu nawierzchni	2021-2022	Umowa podpisana z firmą WOL-GAZ na kwotę 958 245,95 zł. 26.10.2021 przekazanie placu budowy	300 000,00	0,00	670 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 246,00
WPF	W/M/6001	6050	Remont ul. Wekslarskiej	Poprawa stanu nawierzchni	2021-2022	Zmiana zakresu zadania. Zadanie będzie realizowane jako zadanie remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPF	W/M/0682	6050	Rozbudowa ul. Ks.Indyka	Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2021	Oczekujemy na decyzje dot.wykupów	0,00	730 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 318,00
	6060	20 318,00					242 527,60										
WPF	W/M/0675	6050	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona	Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2021	Zadanie zakończone-VI 2021 r. Koszt inwestycji 93 865,68 zł . Wykonawca PUK. Wymiana krawężników, obrzeży i nawierzchni chodnika (na kostkę betonową), likwidacja zieleńca i części szerokości chodnika w celu wykonania zatoki parkingowej (nawierzchnia mineralno-bitumiczna) na odcinku długości 94 m.	93 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 866,00
BO_WPF	W/M/0685	6050	Budowa parkletów	Odzyskiwanie przestrzeni publicznej	2020-2021	Firma Gdak Studio wykonała projekt za kwotę 56 026,50 zł. Zadanie zostało podzielone na części wg poszczególnych branż. Stan zadania- w trakcie zawierania umów.	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
WPF	W/M/0692	6050	Koncepcja zagospodarowania ulicy Wałowej wraz z ulicami przyległymi	Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego	2020-2021	Umowa podpisana z firmą JAZ+Architekci na kwotę 145 632,00 zł. W trakcie realizacji -Termin realizacji 15.12.2021 r.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
WPF	W/M/0684	WL_OS 6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej	Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	Zadanie zakończone VIII 2021. Koszt inwestycji 193 89,94 zł. Wykonawca PUK - 187 889,94 zł. nadzór inwestorski- 6 000,00 zł Opis zadania: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Św. Katarzyny do ul. Sportowej	193 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 390,00
	WL 6050	0,00					22 500,00										
BO_WPF	W/M/0691	6050	Budowa ulicy Poziomkowej	Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	Zadanie zakończone - VIII 2021. Koszt inwestycji 361 503,87 zł. Wykonawca PUK. Wykonano podbudowę i warstwę nawierzchniową jezdni wraz z zjazdami na odcinku 395 mb.	361 504,00	225 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 475,66
WPF	W/M/6008	6050	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.	100 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
WPF	W/M/6007	6050	Modernizacja ul. Batorego	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	Dokumentacja projektowa wykonana we własnym zakresie przez ZDIK w roku 2021. Realizacja prac budowlanych 2022 r.	5 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
WPF		6050	Budowa skrzyżowania ul. Szuskiego SADy	Udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP	2021-2022	Dokumentacja projektowa realizowana przez inwestora prywatnego. W trakcie uzgodnień realizacji zakresu inwestycji.	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	6060	200 000,00					50 000,00										
WPF	W/M/7042	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej. Przetarg ogłoszony po raz kolejny z powodu braku ofert w poprzednim postępowaniu.	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Stan na październik 2021	Plan 2021	wydatki do końca 2020 - dotyczy zadań w WPF	WPF								
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady	
WPF		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej "		2021-2022	Trwają rozmowy z właścicielami gruntów w zakresie pozyskania prawa do dysponowania tym terenem celem uruchomienia inwestycji.	10 000,00	0,00	150 000,00								160 000,00
		6050	Przebudowa ul. Lutosałwskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej polegająca na przebudowie zjazdu w km lokalnym 0+004,50		2021	Realizuje PUK. Wartość zlecenia 11 142,89 zł Termin 29.10.2021 r. Rozpoczęto prace przygotowawcze i wytyczono geodezyjnie lokalizację.	12 000,00	0,00									12 000,00
	W/M/7043	6050	Budowa połączenia ul. Fałata z ul. Modrzewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty - etap I		2021	Zadanie zakończone VII 2021. Koszt inwestycji 224 989,65 zł. Wykonawca PUK-robory budowlane - 219 989,65 zł. Nadzór inwestorski - 5 000,00 zł. Wykonano: budowę kanalizacji deszczowej o długości 234 m oraz udrożnienie i utwardzenie tłuczniem odcinka drogi o długości 150 m.	250 000,00	0,00									250 000,00
	W/M/0727	6050	Remont nawierzchni - Pasaż Tertila		2021	Dokumentacja przyjęta do realizacji. Zadanie zlecone do PUK.	235 000,00	0,00									235 000,00
	W/M/7051	6050	Budowa chodnika na ul. Pszennej		2021	Zadanie w trakcie uzgodnień.	60 000,00	0,00									60 000,00
	W/M/7052	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Kołątaja		2021	Zadanie zakończone IX 2021. Koszt inwestycji 79 312,02 zł. Wykonawca PUK. Prace obejmowały: wymianę krawężników i nawierzchni (wraz z podbudową) chodnika i miejsc postojowych na chodniku. Odcinek długości 70 m. Łączna powierzchnia 310 m2 (w tym miejsca postojowe: 130 m2)	83 000,00	0,00									83 000,00
	W/M/7089	6050	Wzmocnienie nawierzchni ul. Porzeczkowa		2021	Zlecona do PUK. W trakcie realizacji, wykonano odwodnienie.	92 000,00	0,00									92 000,00
	W/M/7087	6050	Budowa chodnika na ulicy L.Staffa		2021	Zlecone do PUK.	78 000,00	0,00									78 000,00
	W/M/7321	6050	Budowa kanału technicznego w ciągu ul. Nowy Świat		2021	Zlecone do PUK. W trakcie realizacji	30 000,00	0,00									30 000,00
WL_RO6	W/M/7093	6050	Budowa kanalizacji opadowej przy ul. Matuszewskiego		2021	W trakcie wyłonienia wykonawcy oraz inspektorów	50 000,00	0,00									50 000,00
WL_RO6	W/M/7122	6050	Budowa kanalizacji opadowej przy ul. Uroczej - etap I		2021	Umowa podpisana z firmą WOL-GAZ na kwotę 65 562,63 zł. Przekazanie placu w dniu 25.10.2021 r.	70 000,00	0,00									70 000,00
WL_RO6	W/M/7120	6050	Wykonanie projektu kanalizacji opadowej na ul. Leńka		2021	Brak możliwości realizacji zadania do końca 2021 r. W postępowaniu przetargowym nie udało się wyłonić wykonawcy.	50 000,00	0,00									50 000,00
WL_RO11	W/M/7054	6050	Ulica Cytrynowa I etap - odwodnienie		2021	Likwidacja zadania	10 000,00	0,00									10 000,00
WL_RO11	W/M/7056	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Olchowej, Skrytej, Pochytej		2021	Umowa na dokumentację podpisana z firmą CONNER na kwotę 33 210,00 zł. Termin realizacji 15.12.2021 r.	33 210,00	0,00									33 210,00
WL_RO11		6050	Budowa chodnika przy ul. Ćwiklińskiej		2021	Wykonawca będzie wyłoniony w trybie zapytania ofertowego	21 000,00	0,00									21 000,00
WL_R12	W/M/7123	6050	Przebudowa ul. Zdrowej		2021	Zlecenie do PUK.	70 000,00	0,00									70 000,00
WL_R13	W/M/7124	6050	Przebudowa zatoki parkingowej ul. Marynarki Wojennej - etap III		2021	W trakcie uzgodnienia wartości zamówienia z wykonawcą- PUK	60 000,00	0,00									60 000,00
WL_R13		6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Westerplatte		2021	Wykonawca będzie wyłoniony w trybie zapytania ofertowego	30 000,00	0,00									30 000,00
WL_RO11	W/M/7057	6060	Budowa chodnika ulicy Wiśniowa - I etap		2021	Zawieszono postępowanie ZRID ze względu na konieczność zlecenia aktualizacji mapy.	210 000,00	0,00									210 000,00
	W/M/7040	6060	Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji		2021	Dokonano zakupu pojazdu marki Nisan model LEAF wersja ACENTA	41 667,00	0,00									50 500,00
	W/M/7041	6060	Zakup przyczepki na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji		2021	W trakcie realizacji	8 833,00	0,00									4 000,00
60017																	
WPF		6050	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie	Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2019-2022	Dokumentacja w trakcie realizacji przez Your Investment. Termin: 31 marzec 2022 r.	0,00	0,00	77 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 736,00
WPF	W/M/0677	6050	Budowa ulicy Rady Europy - I etap	Poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2020-2021	Zadanie zdjęte z budżetu, brak możliwości pozyskania prawa do dysponowania gruntem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Poprawa infrastruktury		W trakcie przygotowania, aktualizacja											

WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Stan na październik 2021	Plan 2021	wydatki do końca 2020 - dotyczy zadań w WPF	WPF								
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady	
		6050	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie	drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021-2022	dokumentacji z możliwością zrealizowania jej zgodnie z procedurą ZRID.	0,00		70 000,00	200 000,00						270 000,00	
WPF	W/M/7036	6050 6060	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej		2021-2022	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Przetarg ogłoszony po raz kolejny z powodu braku ofert.	0,00	0,00	410 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 910 000,00
	W/M/7059	6050	Projekt techniczny parkingu przy ul. Burtniczej/Lwowskiej		2021	Zadanie zdjęte z budżetu	0,00	0,00								0,00	
WPF		6050	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej		2021	Dokumentacja projektowa we własnym zakresie przez ZDiK	10 000,00	0,00	200 000,00							210 000,00	
WL_RO9	W/M/7094	6050	Budowa kanalizacji opadowej przy ul. Siewnej - bocznej		2021	Zadanie zakończone X 2021 r. Koszty inwestycji 58 160,86 zł. Wykonawca WOL-GAZ -55 700,86 zł. Nadzór inwestorski -2460,00 zł. Wykonano 70 mb kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni z kruszywa.	58 200,00	0,00								58 200,00	
	W/M/7040	6060	Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji		2021	Dokonano zakupu pojazdu marki Nisan model LEAF wersja ACENTA	41 666,00	0,00								50 500,00	
	W/M/7041	6060	Zakup przyczepki na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji		2021	W trakcie realizacji	8 834,00	0,00								4 000,00	
90015																	
WPF	W/M/	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M.B.Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	Wykonano dokumentację projektową. Pozyskano środki zewnętrzne z RFRD. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na roboty budowlane	0,00	0,00	27 483,00							50 000,00	
WPF	W/M/	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	W trakcie odbioru dokumentacji projektowej. Pozyskano środki zewnętrzne z RFRD.	0,00	0,00	89 953,00							130 000,00	
WPF	W/M/	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	W trakcie odbioru dokumentacji projektowej. Pozyskano środki zewnętrzne z RFRD.	0,00	0,00	82 499,00							130 000,00	
WPF	W/M/	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa. Pozyskano środki zewnętrzne z RFRD.	0,00	0,00	56 299,00							91 309,08	
WPF	W/M/	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa. Pozyskano środki zewnętrzne z RFRD.	0,00	0,00	58 909,00							94 177,44	
WPF	W/M/	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa. Pozyskano środki zewnętrzne z RFRD.	0,00	0,00	57 305,00							91 237,74	
WPF	W/M/7062	6050	Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej	poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa- Umowa zawarta z firmą ZUEIPK na kwotę 8 118,00 zł. Podpisana umowa na przyłącz z Tauron Dystrybucja. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa.	10 000,00		180 000,00							190 000,00	
	W/M/7061	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Orkana w pobliżu przystanków autobusowych		2021	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa	39 930,00	0,00								39 930,00	
	W/M/7044	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brandstaettera		2021	Zadanie zakończone- VII 2021. Koszt inwestycji - 319 180,18 zł. Wykonawca PUK-315 066,26 zł, nadzór inwestorski -3 075,00 zł, przyłącz Tauron-484,83zł. Wykonano oświetlenie na całej ulicy Brandstaettera na długości ok 500 m wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Romanowicza. Postawiono 20 szt lamp LED.	320 000,00									320 000,00	
	W/M/7045	6050	Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów		2021	Prace zakończone. Postawiono 4 latarnie na parkingu. Czekamy na podłączenie do sieci Tauron.	100 070,00									100 070,00	
	W/M/7046	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Gumniskiej 24		2021	PUK - realizuje. Wykonawca oczekuje na słupy oświetleniowe. Planowane zakończenie do końca 10.2021 r.	181 200,00									181 200,00	
WPF	W/M/7104	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej		2021-2022	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj	0,00		230 000,00							230 000,00	

WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Stan na październik 2021	Plan 2021	wydatki do końca 2020 - dotyczy zadań w WPF	WPF								
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady	
WL_RO8 - 15 000,00 zł	W/M/7063	6050	Oświetlenie chodnika i terenu pod wiaduktem w ciągu ul. Zbylitowskiej		2021	Likwidacja zadania - wniosek z 1.10.2021 - opr. za przyłącz firmie Tauron Dystrybucja poniesiona w ramach zadania Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg. Orange przestawił kabel.	0,00	0,00									0,00
	W/M/7088	6050	Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść		2021	W trakcie odbioru dokumentacja projektowa na Słoneczną i Słowackiego Dokumentacja odebrana na Fatimską W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na ul Liściastą	60 000,00	0,00									60 000,00
92195																	
WPF	W/M/0651/UE	6057	Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	lepsz dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie	2016-2020	Zadanie zakończone w 2020 r.	0,00	1 378 528,45	0,00	0,00	0,00						4 255 662,18
		0,00					212 020,12										
		0,00					2 663 944,61										
		0,00					618,00										
		0,00					551,00										
WPF	W/M/0650/UE	6057	Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	lepsz dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016-2021	Zadanie zakończone w zakresie modernizacji płyty rynku. Do realizacji prace związane z impregnacją płyty. Remont płyty Rynku obejmował wymianę istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z materiałów kamiennych płyty Rynku, ciągów pieszych i ciągu jezdni ul. Rynek jak również wykonanie nawierzchni okalającej budynek Ratusza z otoczek "kocie łby".	297 000,00	2 371 165,73	0,00	0,00	0,00					6 246 412,81	
		46 000,00					364 689,51										
		639 647,00					2 527 910,57										
							297 000,00	0,00									
							685 647,00	0,00									

- złożony wniosek o zmianę planu
- ujęte zmiany w projekcie uchwały na najbliższej sesji
- zadanie do usunięcia lub usunięte