

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na maj 2022 r	Plan 2022	zaangażowanie lat przyszłych	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
												2023	2024	Łączne nakłady
1	WPF	W/M/0601/UE	60004										30 881 442,64	
			6057	Integracja transportu publicznego w Tarnowie -tablice	Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015-2021			0,00	0,00	2 185 903,05	0,00		0,00
			6059						0,00	0,00	1 112 903,82	0,00		0,00
			6067	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Tarnowski Rower Miejski	Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015-2021			0,00	0,00	1 797 501,91	0,00		0,00
			6069						0,00	0,00	754 984,82	0,00		0,00
			6057	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - ITS, zajezdnia Krakowska	Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015-2022		W ramach zadania w 2021 r. wykonano mur oporowy wraz ze ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej, oraz ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej. Zamontowano wiaty autobusowe oraz obiekt handlowy- kontenerowy. Wykonano monitoring wizyjny, wiatę dla rowerów ze stacją naprawy, stacje ładowania oraz tablicę informacji PKP. W 2022 r. pozostała do wykonania przyłącz do sieci Tauron	0,00	0,00	11 028 997,69	0,00		0,00
			6059						2 079,00	0,00	8 924 743,76	0,00		0,00
			6057	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - zajezdnia Kochanowskiego - Chyszowska	Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015-2021			0,00	0,00	2 054 633,30	0,00		0,00
6059	0,00	0,00	3 019 695,29						0,00	0,00				
2	WPF	W/M/6080	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza	Nowa jakość informacji pasażerskiej dla mieszkańców miasta	2022-2023	Tablica dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego – Rolnicza zostanie zamontowana na istniejącym fundamencie, do którego nie jest doprowadzone zasilanie elektroenergetyczne. Tablica może funkcjonować wyłącznie po wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego poprzedzonego wcześniej wykonaniem projektu tego przyłącza.	Wysłane zapytanie ofertowe na projekt przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza	6 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	26 000,00
3	WL_RO2	W/M/7256	6060	Dostawa i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza	X	2022		W maju 2022 r została podpisana umowa na dostawę i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza. W trakcie realizacji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
4	WPF	W/M/6077	6050	Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mroźówka	Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	2022-2023	Opracowanie dokumentacji drogowej pod ZRID. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, budowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa drogi, ścieżki rowerowej, kanału technologicznego.	W maju 2022 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Poprzedni przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na ofertę przewyższającą kwotę, która była przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00		670 000,00
			6060						0,00	0,00	0,00	250 000,00		
5	WPF	W/M/0604/UE	6057	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego	2016-2022	Wykupy	W trakcie realizacji ostatniej części wykupów	0,00	0,00	24 242 916,50	0,00	0,00	42 275 588,32
			6059						0,00	0,00	13 951 162,32			
			6067						0,00	0,00	1 168 750,00			
			6069						274 389,00	0,00	2 638 370,50			
6	WPF	W/M/0602/UE	6057	Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego	2016-2022	Wykupy	W trakcie realizacji ostatniej części wykupów	0,00	0,00	11 754 663,21	0,00	0,00	21 772 388,80
			6059						0,00	0,00	7 812 163,94			
			6067						0,00	0,00	510 778,54			
			6069						10 681,00	0,00	1 684 102,11			
7	WPF	W/M/0609	6050	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2017-2023	Całość zadania obejmuje: Rozbudowę ul. Braci Saków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Okrężna - Braci Saków: - dostosowanie jezdni do parametrów drogi klasy Z, szerokość 7 m, - budowa chodników oraz ścieżki rowerowej, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia ulicznego. W 2021 r. złożony wniosek o dofinansowanie z RFRD	Dla zadania została wydana decyzja ZRID. W lutym 2022 r. zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej RFRD z dofinansowaniem w kwocie 9 926 110,00 zł w latach 2022-2024	50 000,00	0,00	4 068 759,13	7 500 000,00	0,00	17 618 759,13
			6060					3 950 000,00		2 050 000,00	0,00			
8	WPF	W/M/0687	6050 WL_FI	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020-2024	Budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Narutowicza, Sikorskiego i Krakowskiej wraz z rozbudową ww. ulic, wraz z budową przejścia podziemnego łączącego ul. Kościuszki i Sikorskiego, budową zatoki postojowej, bus-pasów, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej .	W lutym 2021 r. podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania.	1 388 000,00	0,00	266,91	7 000 000,00	2 000 000,00	10 638 266,91
			6060 WL_FI					250 000,00	0,00		0,00			
9	WPF	W/M/6002	6050 WL_FI	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	2020-2024	Budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Narutowicza i Bandrowskiego wraz z rozbudową wlotów, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej.	W lutym 2021 r. podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania.	300 000,00	0,00	225,09	1 700 000,00	16 000 000,00	21 000 225,09
			6060 WL_FI					3 000 000,00	0,00		0,00			
10	WPF	W/M/6053	6050	Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik	Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego	2022-2023	Uzyskanie decyzji ZRID, 2022-wykupy terenów, 2022/2023 - roboty budowlane (rozbudowa ulicy, przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szuskiego, Szkotnik - Mościckiego - Sikorskiego, budowa ciągu pieszo rowerowego, przebudowa zatok autobusowych, budowa kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego)	W maju 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4 391 044,00 zł. Zostało wykonane okazanie punktów granicznych po wydaniu decyzji ZRID oraz został wykonany opis szczegółowy części składowych nieruchomości. Materiały przekazane do Wydziału Geodezji celem wydania decyzji odszkodowawczych. W trakcie przygotowania procedur przetargowych	8 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	8 950 000,00	
			6060					450 000,00	0,00		0,00			

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na maj 2022 r	Plan 2022	zaangażowanie lat przyszłych	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan					
												2023	2024	Łączne nakłady			
11	WPF	W/M/6004	6050 WL_OS	Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie	Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich, dedykowanego oświetlenia i przejazdów przez istniejące ulice	2020-2023	1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej - 2022 r. 2. budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mrożnej -2023 r. 3. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej do połączenia ścieżki rowerowej przy węźle przesiadkowym na ul. Krakowskiej-2023 r.	Zakończono projektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na roboty budowlane.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00			
12	WPF	W/M/6022	6050	Projekty remontów mostów	poprawa stanu technicznego obiektu	2021-2022	Dokumentacja projektowa na most w ciągu ul. Przemysłowej (wykonana została w 2021 r.) i ekspertyzy na mosty w ciągu ulic Okrężnej, Kwiatkowskiego, Krakowskiej. Dokumentacja projektowa na mosty w ciągu ul. Okrężnej, Kwiatkowskiego, Krakowskiej i ekspertyzy techniczne na mosty na potoku Klikowskim. Remont wiaduktu na Kwiatkowskiego -wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych i wykonania robót budowlanych	Most na ul. Krakowskiej- ogłoszone postępowanie przetargowe Remont wiaduktu na Kwiatkowskiego- w trakcie procedur przetargowych	458 885,00	0,00	40 315,00	0,00	0,00	499 200,00			
			6050 WL_FI					0,00									
13	WPF	W/M/6009	6050	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020-2023	Rozbudowa ul. Błonie wraz z dostosowaniem skrzyżowania do nowoprojektowanej drogi oraz skomunikowanie ul. Błonie z ul. Bora Komorowskiego. Przebudowa infrastruktury podziemnej i nadziemnej .	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa. Faza finalna węzła przesiadkowego.	300 000,00	0,00	76,00	450 000,00	0,00	1 250 076,00			
			6060						500 000,00								
14	WPF	W/M/6052	6050 WL_FI	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	Udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP	2021-2023	Opracowanie dokumentacji przez inwestora prywatnego. Uzyskanie decyzji ZRID - wykupy. Przebudowa drogi, poprawa odwodnienia terenu	W trakcie przygotowania porozumienie z Inwestorem	1 000 000,00		0,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00			
			6060 WL_FI						200 000,00			50 000,00					
15	WPF	W/M/6079	6050	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego.	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	2022-2023	Budowa drogi dwujezdniowej z infrastrukturą. Opracowanie /uaktualnienie dokumentacji projektowej dla ul. Wyszyńskiego, zapewnienie obsługi obiektu inwestora, w ramach zadania podział działek przejęcie terenu.	W trakcie przygotowania postępowanie na wykonanie aktualizacji dokumentacji.	5 000,00	0,00	0,00	395 000,00		400 000,00			
16	WPF	W/M/6071	6050	Modernizacja drogi krajowej nr 73 -poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r.	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	2016-2023	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	Wykonanie okazania punktów granicznych i sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki. Wydana decyzja ZRID. Złożony wniosek o dofinansowanie do Polskiego Ładu. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania	300 849,00		0,00	3 000 000,00			9 680 853,92		
			6060						2 300 000,00								
			6050						300 000,00							4,92	900 000,00
			6060						1 500 000,00								
			6050						30 000,00								1 350 000,00
17	WPF	W/M/0603/UE	6057	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	2016-2022	Wykonano kompleksową przebudowę drogi	W 2021 r. zakończono realizację robót budowlanych i cały rozbudowany odcinek ulicy został dopuszczony do użytkowania. W 2022 r. zostały wypłacone środki za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w specjalności dendrologicznej i pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w specjalności przyrodniczej.		0,00	14 638 506,13				38 229 656,41		
			6059						58 249,00	0,00	14 017 008,51						
			6067							0,00	0,00						
			6069							0,00	9 515 892,77						
18		W/M/7187	6050	Rozbudowa systemu ITS		2022	Włączenie do systemu ITS skrzyżowania - Zbylitowska - Chemiczna Włączenie do systemu ITS skrzyżowania Czerwonich Klonów- Zbylitowska - Traugutta Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Mickiewicza 2 i włączenie do systemu ITS	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe- Włączenie do systemu ITS skrzyżowania - Zbylitowska Chemiczna	700 100,00	0,00	0,00			700 100,00			
19		W/M/7264	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską		2022	Wykonanie dokumentacji projektowej	W trakcie przygotowania koncepcja	120 000,00	0,00	0,00			120 000,00			
20	WPF	W/M/7189	6050	Dokumentacja projektowa-Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022-2023	Wykonanie dokumentacji projektowej	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00			
21	WPF	W/M/0615	60015-6050	Dokumentacje drogowe	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017-2023	Witosa		95 000,00	0,00	2 127,39	50 000,00	0,00	1 041 148,10			
			Wolańska Al. Tarnowskich Dunajcowa -remont				Wolańska - w trakcie przygotowania postępowanie przetargowe	50 000,00	0,00	594 020,71	250 000,00	0,00					
							Strona 2 z 9	W październiku 2021 r podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej z ciążem nieczym przy ul									

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na maj 2022 r	Plan 2022	zaangażowanie lat przyszłych	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan				
												2023	2024	Łączne nakłady		
22	WPF	W/M/6020	60015-6050 WL_OS	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2023	1. budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej	ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy ul. Piaskowej. W trakcie odbioru.	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	580 000,00		
							2. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowy Świat	Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy ulicy Nowy Świat								
							3. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piaskowej (DW 973) połączenie od ul. Szklanej do ul. Spokojnej (nowe)-pozwolenie na budowę	Przewidziane do realizacji w Planie Zamówień w II kwartale 2022 r.								
							4. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mrożnej	Przewidziane do realizacji w Planie Zamówień w III kwartale 2022 r.								
							5. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Solidarności od Nowego Świata do Legionów	Solidarności - w trakcie projektowania								
							6. Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Starodąbrowskiej i Mostowej od ul. Słonecznej do ul. Nadbrzeżnej	Przewidziane do realizacji w późniejszym terminie								
							7. Projekt - odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mostowej od ul. Nadbrzeżnej Górnej do ul. Gumniska , od hali sportowej przy ul. Gumniska do ul. Dąbrowskiego, oraz wzdłuż ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Gumniska i ul. Konarskiego do skrzyżowania z ul. Stanisza	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej								
							8. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkotnik etap I- od ul. Szujskiego do przejścia dla pieszych (ZRID)	Przewidziane do realizacji w Planie Zamówień w III kwartale 2022 r.								
							9. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej punktowy ZRID w rejonie skrzyżowań	Przewidziane do realizacji w Planie Zamówień w III kwartale 2022 r.								
23	WPF	W/M/6040	60015-6050	Zintegrowany transport aglomeracyjny	Poprawa komfortu użytkowników dróg	2022-2024	1. Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie. Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich, dedykowanego oświetlenia i przejazdów przez istniejące ulice	Przewidziane do realizacji w Planie Zamówień w III kwartale 2022 r- budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	300 000,00	2 635 000,00	
			60015-6060	Zintegrowany transport aglomeracyjny			1.Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	Przygotowanie do zapytania ofertowego								180 000,00
			60016-6060	Zintegrowany transport aglomeracyjny			2.Zakup i montaż wiat zadaszonych i stojaków dla rowerów	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu								
60022-6060	Zintegrowany transport aglomeracyjny	1.Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	Przygotowanie do zapytania ofertowego	180 000,00												
60020-6060	Zintegrowany transport aglomeracyjny	2.Zakup i montaż wiat zadaszonych i stojaków dla rowerów	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu													
60022-6060	Zintegrowany transport aglomeracyjny	1.Dostawa i montaż 2 stacji roweru miejskiego wraz z rowerami - skrzyżowanie Konarskiego, Dąbrowskiego, Gumniska - dz.89/1 ; 90/2/ ;90/3- obr.0253 -Alei Piaskowej	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	500 000,00												
			1.Dostawa nowych wiat autobusowych na przystankach		W postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniejszą ofertę. W trakcie podpisywania umowa na dostawę wiat	425 000,00										
60020-6060	Zintegrowany transport aglomeracyjny	2.Dostawa wiat autobusowych na 5 przystankach wraz z zazielenieniem	W postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniejszą ofertę. W trakcie podpisywania umowa na dostawę wiat	425 000,00												
		60015-6050 WL_OS	Retencja wód opadowych		1.Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej	Przewidziane do realizacji w późniejszym terminie	540 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00					
2.Koncernia odmuślenia pasów drogowych w Tarnowie	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu															

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na maj 2022 r	Plan 2022	zaangażowanie lat przyszłych	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan			
												2023	2024	Łączne nakłady	
29	WPF	W/M/0671	RFRD 6050	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	2019-2024	0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie), Miasto Tarnów	wykonawcy	796 802,00			281 030,00	2 000 000,00	13 631 055,99	
30			WL 6050				Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Czarna Droga - Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku między ul. Pasterską, a ul. Równoległą o długości 190 m	Przetarg ogłoszony dwukrotnie i dwukrotnie unieważniony z powodu braku ofert. Planowane zamówienie z wolnej ręki	700 000,00						
			WL 6060				Wykupy	W trakcie realizacji wykupów	1 793 660,40	0,00	6 339,60	0,00	0,00		
31			FDS 6050				Rozbudowa drogi gminnej nr 201077K ul. Równoległej w Tarnowie w km 0+000,00 do 0+546,82 (sięgacz 1 w km od 0+000 do 0+069; sięgacz 2 w km od 0+000 do 0+090; skrzyżowanie z drogą gminną nr 200742 K ul. Daleka w km 0+535,32), Miasto Tarnów	ul. Równoległa: Zakres zadania obejmuje rozbudowę ul. Równoległej na odc. od ul. Czarna Droga do ul. Dalekiej o przekroju ulicznym jednojezdniowym dwukierunkowym (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową ciągu pieszego (nawierzchnia z kostki betonowej). Ponadto budowę odcinka kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudowę infrastruktury podziemnej. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania: 1 767 162,25 zł W 2021 r. wykonano cały zakres rzeczowy.	ul. Równoległa: Inwestycja zakończona w I 2022 r. Dofinansowanie z RFRD 1 767 162,25 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę ul. Równoległej na odc. od ul. Czarna Droga do ul. Dalekiej o przekroju ulicznym jednojezdniowym dwukierunkowym (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową ciągu pieszego (nawierzchnia z kostki betonowej). Ponadto budowę odcinka kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudowę infrastruktury podziemnej.	928 023,50	0,00	839 138,75	0,00		0,00
			WL 6050							78 495,48	0,00	639 887,52	0,00		0,00
	WL 6050	1 064 487,82	0,00	432 522,93	0,00	0,00									
32	WPF	W/M/0626	6050	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	2012-2023	Część I: droga -dl. odcinka ok.780 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, rondo turbinowe po 2 pasy na każdym wlocie, po 2 pasy ruchu na dwóch wylotach z ul. Tuchowskiej, ciągi piesz i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. Część II: parking (liczba miejsc postojowych 82 sztuki) Część III: droga-dł. odcinka ok. 1100 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, ciągi piesz i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne Część IV: droga -dl. odcinka ok. 642 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, ciągi piesz i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne	Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji technicznej oraz prawomocnej decyzji administracyjnej na cz.II Pozyskano ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności na odcinek III. Zostało wykonane okazanie punktów granicznych po wydaniu decyzji ZRID oraz został wykonany opis szczegółowy części składowych nieruchomości.	200 000,00	0,00	352 785,00	500 000,00	0,00	1 502 785,00	
			6060						450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	WPF	W/M/0623	6050	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	2019-2022	Wykonanie drogi jednojezdniowej o klasie Z z włączeniem do al. Jana Pawła II wraz z przebudowaniami kolidującej infrastruktury technicznej, budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Dowiązanie do dróg lokalnych.	Umowa podpisana w lutym 2021 r na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID i pełnieniem nadzoru autorskiego. W trakcie wykonywania dokumentacji technicznej	229 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 580,00	
			6060						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	WPF	W/M/7195	6060	Przebudowa ul. Ścieżki		2022	Opracowanie dokumentacji przez inwestora prywatnego, uzyskanie decyzji ZRID - wykupy.	Opracowanie dokumentacji przez inwestora prywatnego, uzyskanie decyzji ZRID - wykupy. W trakcie przygotowania porozumienie z Inwestorem	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
35	WPF	W/M/0617	6050	Przebudowa ul. Jarzynowej	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017-2022	Wykupy	W trakcie realizacji wykupów	0,00	0,00	1 603 300,79	0,00	0,00	1 993 300,69	
			6060						149 778,88	0,00	240 221,02				
36	WPF	W/M/0699	6050 WL_FI	Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	Poprawa stanu nawierzchni	2021-2022	Budowa kanalizacji opadowej po wydzieleniu z kanalizacji ogólnospławnej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów wraz z obramowaniem krawężnikami i obrzeżami. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z otoczków pozostałe nawierzchnie z kostki betonowej. 1. Przeprowadzenie badań wykopaliskowych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie. 2. Wykonanie przepięć wód opadowych z rynien budynków z likwidowanej kanalizacji ogólnospławnej do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej	Umowa podpisana w październiku 2021 r. na roboty budowlane. W trakcie realizacji roboty budowlane. Zakończono kanalizację deszczową, cz. podbudowy, ułożone są krawężniki i chodnik z kostki betonowej oraz zakończono wykonywanie warstw podbudowy pod nawierzchnię jezdni.	1 020 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 246,00	
37	WPF	W/M/0682	6050	Rozbudowa ul. Ks. Indyka	Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2022	Wykupy	W trakcie realizacji ostatniej części wykupów	0,00	0,00	730 624,14	0,00	0,00	993 469,74	
			6060						19 645,80	0,00	243 199,80				0,00
38	WPF	W/M/6008	6050 WL_FI	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	Remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy miejsc postojowych oraz jezdni wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe na dl. ok 200mb.wycinka drzew, częściowa rozbiórka nawierzchni miejsc postojowych	W kwietniu 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono wycinkę drzew zgodnie z projektem, rozpoczęto roboty ziemne i wykonywanie dolnych warstw podbudowy na miejscach parkingowych oraz na wschodniej połowie jezdni. Postępuje rozbiórka starych krawężników i obrzeży.	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	
39	WPF	W/M/6007	6050	Modernizacja ul. Batorego	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	Modernizacja ulicy, wymiana konstrukcji drogi. Zmiana nawierzchni- kostka granitowa płomieniowana	W trakcie przygotowania dokumentacja projektowa	595 000,00		5 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
40	WPF	W/M/6060	6050 WL_OS	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Chyszowskiej z podziałem na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Górskiego do wylotu do rowu Chyszowskiego, w tym przekroczenie poprzeczne torów kolejowych. Druga część obejmuje odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Szujskiego w kierunku północnym do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Górskiego.	Postępowanie zostało po raz kolejny unieważnione z powodu braku ofert	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na maj 2022 r	Plan 2022	zaangażowanie lat przyszłych	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
												2023	2024	Łączne nakłady
41	WPF		6050	Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie	Poprawa infrastruktury drogowej	2022-2023	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	0,00	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00
42	WPF	W/M/6066	6050	Remont nawierzchni - Pasaż Tertila		2021-2022	Wymiana nawierzchni z płyt granitowych	W trakcie realizacji przez MPGK (dawniej PUK). Ułożono 1/3 nawierzchni z płyt betonowych. Roboty wstrzymane ze względu na wykonywanie izolacji ściany budynku nr 4.	232 605,00		2 395,00			235 000,00
43	WPF	W/M/0681	6050	Modernizacja ulicy Zakątnej		2020-2022	Modernizacja ulicy, wymiana nawierzchni	Roboty budowlane dotyczące zasadniczego przebiegu zakończone w maju 2022 r. Remont ul. Zakątnej obejmował wymianę nawierzchni jezdni i ciągów pieszych wraz z podbudową oraz wykonanie nowych krawężników granitowych na odcinku ok 115 mb. Nowa nawierzchnia jezdni i ciągów pieszych została wykonana z kostki granitowej szarej. W trakcie projektowania i uzgadniania z konserwatorem zabytków układ komunikacyjny w rejonie skweru.	895 900,00		4 079,90			899 979,90
44	WPF	W/M/6059	6050	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II	Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	2021-2023	Budowa drogi gminnej po śladzie oznaczonym w MPZP 1.KDL i 7.KDD wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	50 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		3 250 000,00
45	WPF	W/M/6504/N	6056 UE_BP	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie	Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. " Nowe spojrzenie"	2021-2023	Woonerf wyposażony zostanie w ławki, miejsca do leżakowania, stojaki na rowery i hulajnogi, elementy placu zabaw i urządzeń do ćwiczeń fizycznych, jak również liczne elementy zadrzewienia, krzewy, trawniki. Poprawa nawierzchni komunikacyjnej na ciągach pieszych, w tym wymiana nawierzchni, montaż kostki integracyjnej przed przejściami dla pieszych, na przystankach autobusowych (dla osób nie(do)widzących , montaż poręczy, obniżanie krawężników na przejściach, lepsze oznakowania przejść dla pieszych/przystanków w kontrastowym kolorze w ścisłym centrum miasta.	Fazę wykonawczą poprzedza realizacja dokumentacji technicznej.	12 000,00			80 000,00		160 000,00
			6057 UE						68 000,00					
46	WPF		6050	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie - dokumentacja	Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. " Nowe spojrzenie"	2021-2023	I etap - studium lokalizacji, ostateczny wybór lokalizacji II etap - po konkurencyjnym wyborze wykonawcy opracowanie szczegółowego projektu technicznego, kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i decyzji administracyjnych dla umożliwienia realizacji projektu.	W trakcie przygotowania koncepcji zagospodarowania	0,00			53 422,71		53 422,71
47	WPF		6050	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. " Nowe spojrzenie"	2021-2023	Realizacja/wdrożenie rozwiązań zapewniających poprawę bezpieczeństwa drogowego na ulicy Orkana (droga uczniów ze szk. podstawowej nr 9 w Tarnowie) - budowa "peronu", tj. bezpiecznego chodnika przy ulicy Orkana, w kierunku jazdy Tarnów-Wola Rzędzińska: 30 m x 2 m = 60 m kw. wraz z zadaszonym przystankiem autobusowym i organizacją przejścia dla pieszych - pomalowaniem pasów na ulicy i wykonaniem oświetlenia	Przygotowano koncepcję	0,00			58 764,98		58 764,98
48	WPF	W/M/6074	6050	Rozbudowa ul. Giełdowej		2022-2024		Wystąpiono o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - PGR. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.	50 000,00	0,00	0,00	180 000,00	40 000,00	3 770 000,00
			6060								3 500 000,00			
49	WPF	W/M/6073	6050	Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków		2022-2024	Budowa drogi z kanalizacją i ścieżką	Wystąpiono o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - PGR. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	1 580 000,00
			6060										1 500 000,00	
50		W/M/72161	6050	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie	Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie.	2022	Planowana realizacja dokumentacji pod uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00
51		W/M/7194	6050	Dokumentacja projektowa- budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków		2022	Wykonanie dokumentacji projektowej	Przygotowano koncepcję. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00
52		W/M/7193	6050	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia		2022	Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Budowa kanalizacji deszczowej, poprawa nawierzchni jezdni na odcinku ok. 60 m.b., licząc od ul. Krakowskiej w kierunku południowym ul. Porannej .	W trakcie przygotowania postępowania na dokumentację	300 000,00	0,00	0,00			300 000,00
53		W/M/7206	6050	Budowa ul. Czereśniowej do ul. Śliwkowej		2022	Zostanie wykonany zakres obejmujący prace ziemne związane z wykonaniem koryta oraz wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych ulicy (dł. ok 100). Nawierzchnia jezdni o szerokości 5m zostanie wykonana w technologii z kostki betonowej obramowanej krawężnikiem. W ramach inwestycji zostaną również wykonane zjazdy indywidualne do posesji. Poza krawężnikiem zostaną wykonane pobocza gruntowe.	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00
54		W/M/7208	6050	Modernizacja ul. Sanguszków - projekt		2022		W trakcie opracowania koncepcji	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00
55		W/M/7209	6050	Rewitalizacja i przebudowa ul. Wałowej, Lwowskiej i pl. Drzewnego - projekt		2022		Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum miasta w okolicach ul. Wałowej.	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00
56		W/M/7253	6050	Budowa studni kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Franciszkańskiej			Budowa studni kanalizacji deszczowej Sd8 wraz z podpięciem do studni Sd4 i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi	W trakcie realizacji. Wykonano studnie kanalizacyjną, oczekujemy na odtworzenie nawierzchni.	49 900,00					49 900,00
57	WL_RO 4	W/M/7234	6050	Wykonanie utwardzenia w pasie drogowym na ul. Polnej		2022	Utwardzenie miejsc do postoju pojazdów wzdłuż jednej pomiędzy ul. Widok i ul. Kłopoty. Odcinek długości ok. 90 m.	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na maj 2022 r	Plan 2022	zaangażowanie lat przyszłych	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
												2023	2024	Łączne nakłady
58	WL_RO 4	W/M/7235	6050	Budowa chodnika na ul. Burtniczej 6		2022	Budowa chodnika po zachodniej stronie bloku nr 6. Długość chodnika ok. 30 m.	W maju 2022 r. została podpisana umowa na budowę chodnika o długości 32 m i szerokości 2 m w pasie drogowym ul. Burtniczej, po zachodniej stronie bloku nr 6. W trakcie realizacji.	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00
59	WL_RO 8	W/M/7240	6050	Poszerzenie ul. Godowskiego		2022	Poszerzenie jezdni ul. Godowskiego pomiędzy ul. Wiciarzy i ul. Batalionów Chłopskich. Odcinek długości ok. 80 m.	W trakcie podpisywania umowy z wykonawcą	60 000,00	0,00	0,00			60 000,00
60	WL_RO 11	W/M/7243	6050	Przebudowa ul. Ks. Kmiecika		2022	Poszerzenie jezdni ul. Ks. Kmiecika na odcinku dł. ok. 60 m w rejonie bramy cmentarnej.	Przewidziane do realizacji przez MPGK (dawniej PUK)	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00
61	WL_RO 11	W/M/7245	6050	Budowa chodnika przy ul. Zelwerowicza i ul. Woszczerowicza		2022	Budowa chodnika po północnej stronie ul. Woszczerowicza i Zelwerowicza na odcinku dł. ok. 230 m pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Ćwiklińskiej i ul. Solskiego. Chodnik będzie realizowany do wysokości środków finansowych.	W maju 2022 r. została podpisana umowa na budowę chodnika w pasie drogowym ul. Zelwerowicza i ul. Woszczerowicza w Tarnowie, po północnej stronie ulicy, na odcinku dł. 230 m, pomiędzy ul. Solskiego i ul. Ćwiklińskiej. W trakcie realizacji	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00
62	WL_RO 13	W/M/7124	6050	Przebudowa zatoki parkingowej ul. Marynarki Wojennej - etap III		2022	Poszerzenie miejsc do parkowania wzdłuż jezdni przy ul. Marynarki Wojennej w rejonie bloku Westerplatte 14A na odcinku długości ok. 80 m.	Zlecono do MPGK (dawniej PUK). W trakcie wykonania	60 000,00	0,00	0,00			60 000,00
63	WPF	W/M/6065	6050	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie	Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2019-2022	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 wraz z chodnikiem, miejscami postojowymi, przebudową infrastruktury towarzyszącej na dł. ok. 150m od ul. Kochanowskiego.	W trakcie projektowania.	77 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 736,00
64	WPF	W/M/6063	6050	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie	Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2023	Aktualizacja i dostosowanie wykonanej dokumentacji projektowej pod uzyskanie decyzji ZRID. Budowa ul. Rady Europy na odcinku od ul. Klikowskiej w kierunku południowym na dł. ok. 279 m oraz kanalizacji deszczowej dł. ok. 550m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Konieczne przedłożenie projektowanej drogi o koleje 100m z uwagi na powstającą zabudowę mieszkaniową.	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe	70 000,00			200 000,00		270 000,00
65	WPF	W/M/6064	6050	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic	2021-2023	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Niedojadły łączącej ul. Klikowską i Szujskiego odciążając centrum miasta. 1. Odcinek od ul. Klikowskiej do działki 192 obręb 172 (na wysokości ul. Górskiego). Podział na dwa etapy. Pierwszy obejmuje budowę dwóch rond u zbiegu ul. Klikowskiej i Niedojadły oraz u zbiegu ul. Wieniawskiego i Niedojadły wraz z budową drogi pomiędzy rondami oraz budową kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do kolektora zlokalizowanego w ul. Górskiego. Drugi etap obejmuje budowę drogi na odcinku od ronda u zbiegu ul. Niedojadły i Wieniawskiego do wysokości ul. Górskiego wraz z budową 3 sięgaczy. 2. Odcinek od ul. Szujskiego do działki 192 obręb 172 (na wysokości ul. Górskiego). Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z dowiązaniem się do zaprojektowanego etapu II i do projektowanego ronda na ul. Szujskiego.	Trwają prace komisji przetargowej.	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
66	WPF	W/M/6029	6050	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej	Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	W roku 2021 wykonano koncepcję we własnym zakresie na budowę stanowisk postojowych po południowej stronie przedszkola wzdłuż Wątku wraz z utwardzeniem nawierzchni, która zwiększy ilość stanowisk postojowych.	W 2021 r wykonano koncepcję. W marcu 2022 r. wykonana została mapa do celów projektowych. W trakcie przygotowania dokumentacja	400 000,00	0,00	10 000,00			410 000,00
67	WL_BO	W/M/7196	6050	Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających Park Sanguszków		2022	Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających Park Sanguszków	Przygotowywane materiały pod przetarg na dokumentację projektową	500 000,00	0,00	0,00			500 000,00
68		7	6050	Odwodnienie ul. Olszynowej		2022	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej	Trwają procedury przetargowe	30 000,00	0,00	0,00			30 000,00
69	WL_RO 9	W/M/7241	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy I. Jarugi - Nowackiej		2022	Wykonanie kanalizacji deszczowej z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00
70	WL_RO 10	W/M/7242	6050	Poprawa stanu technicznego drogi wewnętrznej na dz. nr 368/3 obr. 005 w Tarnowie		2022	Poprawa warunków odwodnienia powierzchniowego i utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku dł. ok. 60 m.	Przewidziane do realizacji przez MPGK (dawniej PUK)	74 000,00	0,00	0,00			74 000,00
71	WL_RO 11	W/M/7244	6050	Utwardzenie nawierzchni dz. nr 204 i 205 obr. 41		2022	Utwardzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Bukową i ul. Świerkową o długości ok. 40 m. Warunkiem realizacji jest wykupienie działki prywatnej przez WGIN UMT.	Zadanie uzależnione od wykupu gruntów. Przewidziane do realizacji przez MPGK (dawniej PUK)	32 000,00	0,00	0,00			32 000,00
72	WL_RO 13	W/M/7246	6050	Budowa poręczy na schodach przy budynku Marynarki Wojennej		2022	Wykonanie nowych metalowych dwustronnych poręczy na schodach jako kontynuacja na brakującej części schodów przy budynku na u. Marynarki Wojennej	Brak środków na wykonanie zadania. Po zwiększeniu środków zadanie przewidziane do realizacji przez MPGK (dawniej PUK)	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00
73		W/M/7197	6060	Zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji		2022	Zapewnienie funkcjonowania programów do obsługi ZDIK	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego	30 000,00					30 000,00
74		W/M/7198	6060	Tablica informacyjna - opis budynku Zarządu Dróg i Komunikacji z zastosowaniem czcionki Braille'a		2022	Zapewnienie dostępności architektonicznej osobom niepełnosprawnym		10 000,00					10 000,00
75	WPF	W/M/6026	RFRD_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M.B. Fatimskiej) w miejscowości	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	Strona 7 z 9 #####	#####	27 483,00	0,00	0,00			50 000,00

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na maj 2022 r	Plan 2022	zaangażowanie lat przyszłych	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
												2023	2024	Łączne nakłady
			GMT_6050	Tarnów, Miasto Tarnów	pieszych - oświetlenie przejść				12 677,00	0,00	9 840,00			
76	WPF	W/M/6025	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	#####	#####	89 953,00 28 977,00	0,00 0,00	0,00 11 070,00			130 000,00
77	WPF	W/M/6027	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	#####	#####	82 499,00 33 971,00	0,00 0,00	0,00 13 530,00			130 000,00
78	WPF	W/M/6032	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	#####	#####	56 299,00 26 031,08	0,00 0,00	0,00 8 979,00			91 309,08
79	WPF	W/M/6031	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	#####	Zadanie w trakcie realizacji – wykonano budowę linii kablowej oraz posadowiono słupy oświetlenia .	58 909,00 27 273,44	0,00 0,00	0,00 7 995,00			94 177,44
80	WPF	W/M/6030	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	#####	#####	57 305,00 21 940,24	0,00 0,00	0,00 11 992,50			91 237,74
81	WPF	W/M/6023	6050	Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej	Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	W ramach zadania została wykonana w 2021 r. dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Zawilcowej. Wykonawca zaprojektował budowę 10 latarni wykonanych na słupach aluminiowych wraz z oprawą. W 2022 r.- budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Czarna Droga do sięgacza ul. Równoległej na dł. ok. 300m.	W ramach zadania została wykonana w 2021 r. dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Zawilcowej. W Październiku 2021 r. podpisana umowa z firmą Tauron na przyłącze. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej na roboty budowlane.	181 882,00	0,00	8 118,00			190 000,00
82	WPF	W/M/6062	6060 WL_OS	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	2022-2023	Wymiana sodowych źródeł światła na LED w oprawach oświetlenia ulicznego stanowiących własność GMT Obniżenie zapotrzebowania na energię. Przewidujemy w 2022 r. wymianę ok.1000 szt. W 2023 r. ok. 650 szt. Posiadamy ok 2500 szt. punktów świetlnych.	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	350 000,00			227 500,00		577 500,00
83	WPF			Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa	Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. " Nowe spojrzenie"	2021-2023	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wskazanych miejscach.	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	0,00			320 536,26	0,00	320 536,26
84	WPF	W/M/6061	6050 6050 WL_FI	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej	Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	Dokumentacja projektowa + realizacja robót budowlanych na oświetlenie ul. Zakątnej	W marcu 2022 r. została wybrana w trybie podstawowym (art..275 pkt 1 Pzp) firma na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (zaprojektuj i wybuduj). W trakcie projektowania.	9 761,00 220 239,00	0,00			230 000,00	
85	WPF	W/M/6067/7045	6050	Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów	Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	Roboty budowlane zakończone- X 2021. Postawiono 4 latarnie na parkingu. Pozostała do wykonania przyłącze do sieci tauron przez Firmę Tauron (ostateczny termin wg umowy 6.03.2023 r.)	Roboty budowlane zakończone- X 2021. Postawiono 4 latarnie na parkingu. Pozostała do wykonania przyłącze do sieci tauron przez Firmę Tauron (Umowa podpisana w październiku 2021 r.)	70,00	0,00	100 000,00			100 070,00
86	WPF	W/M/068/7046	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Gumniskiej 24	Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	Roboty budowlane zakończone. Wykonano oświetlenie parkingu przy ul. Gumniskiej 24 wraz doświetleniem elewacji Pałacu Młodzieży na które składało się 8 szt. słupów oświetleniowych. Pozostała do wykonania przyłącze do sieci tauron przez Firmę Tauron (ostateczny termin wg umowy 22.08.2022 r.)	Roboty budowlane zakończone w 2021 r. Wykonano oświetlenie parkingu przy ul. Gumniskiej 24 wraz doświetleniem elewacji Pałacu Młodzieży na które składało się 8 szt. słupów oświetleniowych. Pozostała do wykonania przyłącze do sieci tauron przez Firmę Tauron (Umowa podpisana w marcu 2021 r.)	485,00	0,00	180 671,40			181 156,40
87		W/M/7262	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych		2022	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego dla ul. Bema na odcinku od Limanowskiego do ul. Św. Anny wraz z budową dedykowanego oświetlenia na przejściach dla pieszych w rejonie PUP oraz na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Targową.	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe.	120 000,00	0,00	0,00			120 000,00
88		W/M/7263	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie		2022	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe.	80 000,00	0,00	0,00			80 000,00
89		W/M/7260	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie		2022	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania w	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe	175 000,00	0,00				175 000,00

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na maj 2022 r	Plan 2022	zaangażowanie lat przyszłych	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan			
												2023	2024	Łączne nakłady	
89		W/M/7200	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skryszowskiej w Tarnowie		2022	roku 2022. Budowa oświetlenia na odcinku ok 250 m.b..	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe.	173 000,00	0,00					173 000,00
90		W/M/7201	6050	Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść		2022	Dokumentacja projektowa na 9 przejść m.in. Piłsudskiego-Romanowicza, Mościckiego-Wilsons,	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej na przejścia : Piłsudskiego-Romanowicza, Mościckiego-Wilsons	100 000,00	0,00					100 000,00
91		W/M/7202	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa i Warneńczyka		2022	Budowa przyłącza energetycznego, linii kablowej, budowa kanału technologicznego, montaż szafy sterowniczej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Zamenhofs (7 słupów z oprawami).	W marcu 2022 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji opadowej i oświetlenia ulicznego na ul. Warneńczyka. W trakcie realizacji. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa- w trakcie przygotowania postępowania przetargowego.	280 000,00	0,00					280 000,00
92		W/M/7203	6050 WL_FI	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów		2022	Wykonanie przyłącza energetycznego, linii kablowej, budowa kanału technologicznego, montaż szafy sterowniczej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Zamenhofs (7 słupów z oprawami). Dokumentacja w posiadaniu ZDIK	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	220 000,00	0,00	0,00				220 000,00
93		W/M/7215	6050 WL_FI	Budowa oświetlenia na ul. Kisielewskiego		2022	Budowa oświetlenia: montaż rozdzielni, linii kablowej, 11 kpl słupów i lamp oświetleniowych.	W kwietniu podpisano umowę na budowę oświetlenia. W trakcie realizacji. Ułożono kable w rowach kablowych wraz z rurami osłonowymi na 90% zakresu, zabudowano fundamenty pod słupy na całości zakresu. Prace postępują. Wykonawca oczekuje na dostawę słupów i opraw oświetleniowych.	349 976,00	0,00	0,00				350 000,00
			6050 WL						24,00						
94		W/M/7216	6050	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej		2022	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z 2 słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe.	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00
95		W/M/7204	6050	Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej		2022	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W styczniu 2022 r. podpisana umowa z firmą Tauron na przyłącz. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	120 000,00	0,00	0,00				120 000,00
96	WL_RO 3	W/M/7233	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybytkiewiczza		2022	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych (2 słupy z oprawami) wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00
97	WL_RO 6	W/M/7236	6050	Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich		2022	Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich	W kwietniu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego przy ul Zamkowej, tj.: wykonanie robót ziemnych, posadowienie dwóch słupów, złącza kablowego , złącza elektroenergetycznego, wykonanie kanału technologicznego, szafki sterowania i automatyki SOU. W trakcie realizacji.	75 000,00	0,00	0,00				75 000,00
98	WL_RO 6	W/M/7265	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków		2022	Aktualizacja dokumentacji. Budowa ok.5 słupów wraz z oprawami	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe	60 000,00	0,00	0,00				60 000,00
99	WL_RO 8	W/M/7239	6050	Dokumentacja na oświetlenie chodnika łączącego ul. Broniewskiego i ul. Brzozową		2022	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z 2 słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe.	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00