

LP	Nazwa zadania	Budżet 2022	Dokumentacja / Realizacja	Planowany termin realizacji	Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
1	2	3	4	5	4
1	Remont parkietu i malowanie w sali gimnastycznej malej Szkoły Podstawowej nr 5 w Tarnowie	30 000,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Zlecono aktualizację kosztorysów i przedmiarów.
2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	3 200 000,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Firma Budowlano-Handlowa „PICO-BELLO” Tomasz Żurowski ul. Kochanowskiego 30,33-100 Tarnów, kwota 5 928 600,00 zł brutto. Termin realizacji 14.08.2023r.
3	Modernizacja zaplecza hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 wraz z wymianą instalacji wod-kan	227 500,00	Dokumentacja Realizacja	I-III kwartał 2022r.	W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i przygotowano umowę do podpisu (Wykonawca PPHU Tarbud Complex Krzysztof Książek, ul. Bielatowicza 3, 33-100 Tarnów, kwota 221.400,00 zł).
4	Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. J. Pawła II w Tarnowie	300 000,00	Dokumentacja Realizacja	w realizacji	Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca BIURO ARCHITEKTONICZNE "PLAN" Bogusław Tworzydło kwota 48 585,00zł. Ogłoszono postępowanie przetargowe, planowany termin otwarcia ofert 27 czerwca br.
5	Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Niedomińska 20	256 612,00	Dokumentacja Realizacja	zakończona	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca SIMDACH Szymon Siedlarz, Bogusza 14, 33-334 Kamionka Wielka, kwota 247 011,54 zł.
6	Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 14	23 500,00	Realizacja	II kwartał 2022r.	Trwa ustalanie zakresu prac.
7	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	5 560 916,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie (kwota 5 352 756,82 zł brutto; Wykonawca Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185). Termin realizacji do 31 lipca 2022r.
8	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1	285 240,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	Zlecono aktualizację kosztorysów i przedmiarów. Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego.
9	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	162 000,00	Realizacja	II-III kwartał 2022r.	W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę i przygotowano umowę do podpisu. ( Wykonawca IKO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krakowska 283, 33-100 Tarnów, kwota 158 670,00 zł brutto).
10	Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	100 000,00	Realizacja	w realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów kwota 5.688.750,00 zł brutto. Termin realizacji 12.05.2024r.
11	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2022r.	W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, przygotowano umowę do podpisu ( Wykonawca ARCHITEKT Maciej Nejman ul. Ludowa 44, 33-101 Tarnów, kwota 23.370,00 zł).
12	Wielofunkcyjne boisko sportowe	450 000,00	Dokumentacja Realizacja	II-IV kwartał 2022r.	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca SMK Group Sp.z o.o. ul.J. Słowackiego 4/6,33-100 Tarnów, kwota 12 915,00zł, termin wykonania 29.06.2022r.
13	Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18	320 000,00	Dokumentacja Realizacja	w realizacji	Opracowano dokumentację projektową, Wykonawca ARCHI-TEKTONIKA Krzysztof Wrona ul.Ogrodowa 3,39-200 Dębica, kwota 11 500,00zł. Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego.