

Nazwa zadania	Budżet 2022		Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
2	3	4	5
Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	15 000,00	Zakończone	Opracowano i złożono w ramach programu priorytetowego Udostępnianie wód termalnych w Polsce kompletnego wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie na wykonanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w rejonie ul.Traktorowej w Tarnowie. Wykonawca CG KONSULT CEZARY GAWENDA ul.Wólczyńska 65/182,01-931 Warszawa , kwota 14 400,00zł.
Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji	14 454,00	Dokumentacja	Opracowana została dokumentacja oraz projekt robót geologicznych na pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - dotyczy zbadania możliwości produkcji niskoemisyjnej w Tarnowie za kwotę 147 231,00zł brutto;część z kwoty została zapłacona w 2021r. do zapłaty w 2022r. pozostało do zapłaty 11 685,00zł. Wykonawca AQUA SOIL MARIUSZ WNUK ul.Sosnowiecka 64,42-530 Dąbrowa Gónicza.
Zintegrowany transport aglomeracyjny	134 070,00	Dokumentacja	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej budowy dworca autobusowego. Wykonawca LPW Engineering sp.z o.o. ul.Żeliwna 38,40-599 Katowice kwota 134 070,00zł. Termin wykonania 30.11.2022r.
Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	190 798,00	Realizacja	Opracowana dokumentacja w 2021r., uzyskano pozwolenie na budowę.
Remonty prowadzone przez jednostki organizacyjne UMT- Utwardzenie części skarpy płytami ażurowymi przy parkingu cmentarnym od strony ul.Krzyskiej	40 000,00	Realizacja	Zadanie w realizacji. Wykonawca USŁUGI BUDOWLANE I BRUKARSKIE PLAKO KRZYSZTOF KUBICZ,ul.Krakowska 125,33-100 Tarnów, kwota 39 900,00zł . Termin realizacji 28.10.2022r.
Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	200 000,00	Realizacja	Otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu.Realizacja razem ze ZDIK
Budowa drogi dojazdowej przy ul. Pracy 4	74 477,00	Zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca PIETRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul.Kochanowskiego 45E ,33-100 Tarnów, kwota 72 477,00zł.
Utwardzenie terenu w rej. ul. Zakątnej	34 000,00	Zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca PUK Tarnów ul.Kąpielowa 31, 33-100 Tarnów kwota 31 506,81zł.
Dobudowa odcinka ul. Stalowej	128 688,00	Realizacja	Wykonano pomiary geodezyjne. Wykonawca PRO-INFO DUDEK PIOTR, ul.Rzeszowska 226,39-200 Dębica,kwota 4 735,50zł.
Modernizacja drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Legionów	100 000,00	Realizacja	Złożono dokumentację do uzgodnienia do Konserwatora zabytków .
Modernizacja drogi dojazdowej do nowego obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	86 000,00	Dokumentacja Realizacja	Opracowano dokumentację projektową.
Modernizacja budynku Tarnowskiego Centrum Informacji	150 000,00	Realizacja	Zadanie przeniesione z TCI. Opracowano dokumentację projektową remontu budynku Tarnowskiego Centrum Informacji przy Rynek 7. Wykonawca R2 STUDIO MICHAŁ RĄCZKA ul. Rejtana 7 ,33-100 Tarnów, kwota 18 000,00zł.
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	100 000,00	Dokumentacja	W trakcie opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza. Wykonawca Inwestprojekt Tarnów Sp.z o.o. ul.Sowińskiego 19, 33-100 Tarnów, kwota 68 000,00zł. Termin wykonania 15.12.2022r.
Remonty prowadzone przez jednostki organizacyjne UMT-Remont parkietu i malowanie w sali gimnastycznej małej Szkoły Podstawowej nr 5 w Tarnowie	30 000,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca PPHU Tarbud Complex Krzysztof Książek, ul. Bielatowicza 3, 33-100 Tarnów, kwota 29 800,01zł. Termin realizacji 14.11.2022r.
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	3 200 000,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Firma Budowlano-Handlowa „PICO-BELLO” Tomasz Żurowskiul. Kochanowskiego 30,33-100 Tarnów,kwota 5 928 600,00 zł brutto. Termin realizacji 14.08.2023r.
Modernizacja zaplecza hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 wraz z wymianą instalacji wod-kan	227 500,00	Zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. (Wykonawca PPHU Tarbud Complex Krzysztof Książek, ul. Bielatowicza 3, 33-100 Tarnów, kwota 221.400,00 zł).

Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. J. Pawła II w Tarnowie	300 000,00	Dokumentacja Realizacja	Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca BIURO ARCHITEKTONICZNE "PLAN" Bogusław Tworzydło kwota 48 585,00zł. W br.przeprowadzono postępowanie przetargowe, które unieważniono z uwagi na to, iż kwota najtańszej oferty znacząco przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Planowane przeniesienie zadania do realizacji na 2023r.
Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Niedomicka 20	256 612,00	Zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca SIMDACH Szymon Siedlarz, Bogusza 14, 33-334 Kamionka Wielka, kwota 247 011,54 zł.
Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 14	23 500,00	Realizacja	W br. przeprowadzono dwa zapytania ofertowe na dostawę i montaż instalacji monitoringu, pierwsze unieważniono gdyż wykonawca nie podpisał umowy.Planowany termin składania ofert w drugim zapytaniu ofertowym 26.10.2022r.
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	5 560 916,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie (kwota 5 352 756,82 zł brutto; Wykonawca Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185). zakończenie prac IV kw.br. W drodze przetargu wyłoniono wykonawców dostawy mebli, urządzeń AGD oraz wyposażenia (Wykonawca dostawy wyposażenia MARTIN Marcin Nieradka ul. Rybaki 40a/2, 87-100 Toruń, kwota 121 770,00zł, termin wykonania 07.11.2022r.) Wykonawca dostawy wyposażenia kuchni wraz z dostawą urządzeń AGD Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz ,kwota 299 863,98 zł, Wykonawca dostawy i montaż mebli Martin Marcin Nieradka, ul. Rybaki 40a/2, 87-100 Toruń kwota 458 000,00 zł)
Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1	285 240,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ZIĘCINA IROSŁAW ul.Fasolowa 15,33-102Tarnów, kwota 124 230,00zł. Termin realizacji listopad br.
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	162 000,00	Zakończone	Zadanie zakończone i odebrane.(Wykonawca IKO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krakowska 283, 33-100 Tarnów, kwota 158 670,00 zł brutto).
Wymiana posadzek na I i II piętrze budynku pracowni Zespołu Szkół Technicznych	233 888,00	Zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca FIRMA BUDOWLANA ELBUD EMIL KOŁODZIEJ ul.Osiedle Niepodległości 1A,33-100 Tarnów,kwota 228 000,00zł.
Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka	200 000,00	Realizacja	Opracowano dokumentację projektową tężni solankowej, wykonawca FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW" DOROTA FILIPCZYK kwota 19 800,00zł.
Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48	30 000,00	Dokumentacja	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej .Wykonawca BIURO ARCHITEKTONICZNE "PLAN" BOGUSŁAW TWORZYDŁO, kwota 29 950,50zł. Termin wykonania 15.11.2022r.
Przebudowa i modernizacja DPS Szpitalna	375 000,00	Realizacja	Opracowano dokumentację w 2021r. Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów. Ogłoszono postępowanie przetargowe na remont elewacji i balkonów w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie – etap II. Planowany termin otwarcia ofert 28.10.2022r.
Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	4 943 000,00	Realizacja	Zadanie w trakcie procedury odbiorowej. Wykonawca Firma Budowlana „ELBUD” Emil Kołodziej, os. Niepodległości 1A/12, 33-100 Tarnów , kwota 3.188.476,93 zł, SOLID-MAX MONIKA PAJOR ul.Krzysztofa 44, 33-312 Tęgoborze kwota 1 300 000,00zł.
Budowa żłobka przy ul. Wojska Polskiego	22 500,00	Dokumentacja	Zadanie wstrzymane w realizacji.
Modernizacja i przebudowa muru otaczającego Żłobek Nr 1 w Tarnowie ul. Topolowa 4 oraz schodów i podjazdu	250 000,00	Dokumentacja Realizacja	W trakcie realizacji. Wykonawca Budrem sp. z o.o., ul. Kołłątaja 9, 33-100 Tarnów na kwotę 176.751,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie muru przy Żłobku nr 1 przy ul. Topolowej 4 w Tarnowie. Termin realizacji 12.11.2022r.

Wymiana dachu budynku Żłobka nr 6	120 000,00	Dokumentacja Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Czekaj, Trzemesna 111,33-170 Tuchów, kwota 117 154,13zł.Termin realizacji 09.11.2022r.
Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	310 500,00	Realizacja	W br.ogłoszono dwa przetargi , które unieważniono z uwagi na to, iż w obydwu przetargach kwoty najkorzystniejszych ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Ponownie ogłoszono przetarg, planowany termin otwarcia ofert 28.10.2022r.
Budowa placu zabaw na terenie Mościc	337 500,00	Zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleciński, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów, kwota 288.902,40 zł.
Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	W trakcie opracowanie dokumentacji. Wykonawca ART-ARTUR GRODZIŃSKI ul.Grottgera 26,33-100 Tarnów, kwota 83.959,80zł.Termin wykonania 20.02.2023r.
Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki - dokumentacja	70 000,00	Dokumentacja	W trakcie pracowanie dokumentacji.Wykonawca ARCHI TEKTONIKA Krzysztof Wrona ul.Ogrodowa 3,39-200 Dębica , kwota 68.880,000 zł. Termin wykonania 30.11.2022r.
Przebudowa placu Drzewnego - dokumentacja	120 000,00	Dokumentacja	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu Drzewnego. Wykonawca Konsorcjum LPW Engineering Sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice – Lider konsorcjum, Pracownia Projektowania Przestrzeni Leszek Majerczak, ul. Adama Bochenka nr 25B lok. 231, 30-693 Kraków – partner konsorcjum;kwota 119.310,00 zł brutto. Termin 22.11.2022r.
Budowa placu do rekreacji na Rzędzinie	50 000,00	Dokumentacja Realizacja	Trwa ustalanie lokalizacji.
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	93 000,00	Zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Zakres obejmował dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 kWp na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej SOSW przy ul.Klikowskiej 190.Wykonawca ATALP Krzysztof Plata, Moszczenica Niżna 1,33-340 Stary Sącz, kwota 73. 000,00zł.
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - audyty energetyczne	100 000,00	Dokumentacja	Opracowano audyty efektywności energetycznej dla obiektów użyteczności publicznej GMT w tym : TOSIR-Park Wodny ul.Piłsudskiego 30;SOSW ul.Romanowicza 9 oraz dobudowa przy ul.Lippóczego 4;Dom Pomocy Społecznej im.Świętego Brata Alberta ul.Szpitalna 53;Zespół Szkół Budowlanych ul.Legionów 15, ZSO os.Legionów H.Dąbrowskiego 16;SP nr 10 ul.Niedomicka 20, Żłobek nr 5 ul.do Prochowni 20;Przedszkole Publiczne nr 21 ul.Burtnicza11.Wykonawca NG HEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ kwota 79. 950,00.
Budowa toalety w Parku Piaskówka	294 992,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca HAMSTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik na kwotę 293 109,00 zł. Termin realizacji IV kw.br.
Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	2 663 538,00	Zakończone	Zadanie zakończone w trakcie procedury odbiorowej. Wykonawca robót Firma Usługowa„EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185, kwota 3.190.800,31 zł.
Wykonanie prac konserwatorskich i wzmocnienie konstrukcji Bimy	356 123,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca KSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Dworska 67, 32-045 Wola Kalinowska, kwota 307.500,00zł.Termin realizacji 15.11.2022r.
Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	1 302 178,55	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Nowak Stanisław, ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, kwota 3.496.104,16 zł.Termin realizacji 27.10.2023r.
Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego	150 080,00	W realizacji	Opracowano Program Funkcjonalno użytkowy w 2021r. W trakcie realizacji . Wykonawca ŁUKASZ BROŻEK SPEC-DACH „Jaźwiny 92,39-215 Jaźwiny, kwota umowy 147. 000,00zł.
Izolacja fundamentów budynku Rynek 4 w Tarnowie	145 000,00	Zakończone	Zadanie zakończone .Wykonawca MPKG sp.zoo ul.Okrężna 11,33-100 Tarnów,kwota 118 .392,32zł.

Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	597 368,94	Dokumentacja Realizacja	Planowane przeniesienie zadania do realizacji na 2023r.
Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	5 382 467,00	Zakończone	Zadanie wieloletnie zakończone. Zakres obejmował wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego z usługami przy ulicy Rynek 4 w Tarnowie wraz z adaptacją poddasza z przeznaczeniem na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń tj. stworzenie parku edukacyjnego z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa matematyki, fizyki, i chemii, w których gromadzone będą ekspozycje poświęcone wybranym dziedzinom nauki, eksponowane małągabarytowe instalacje. Zrealizowano roboty ogólnobudowlane na obiekcie, cyklinowanie i malowanie parkietów, roboty wykończeniowe elektryczne, okładziny schodów wewnętrznych, remont elewacji od strony pasażu. Doposażono obiekt w ekspozyty oraz elementy scenografii wystawy stałej Tarnowskiego Parku Doświadczeń. Doposażono obiekt m.in. w: dmuchane planetarium wraz z wyposażeniem w 4 filmy fulldome 2D wraz z licencją przeznaczone do projekcji w planetarium, w mikroskopy, urządzenia multimedialne oraz stanowiska warsztatowe i urządzenia peryferyjnych dla pracowni wysokich technologii do budynku Tarnowskiego Parku Doświadczeń.
Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	Realizacja	Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.
Przebudowa obiektu TOSiR	13 265 230,77	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów kwota 23.800.000,00 zł brutto. Termin realizacji 12.05.2023r.
Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	100 000,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów kwota 5.688.750,00 zł brutto. Termin realizacji 12.05.2024r.
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00	Dokumentacja	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, Wykonawca ARCHITEKT Maciej Nejman ul. Ludowa 44, 33-101 Tarnów na kwotę 23.370,00 zł.
Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	593 410,00	Zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca OBO Polska Sp.z o.o., ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów, kwota 569.000,00 zł.
Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy	361 060,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca PPHU "TRANS-ART" TRYTKO ARTUR ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski, kwota 360.158,00zł. Termin realizacji 29.12.2022r.
Remonty prowadzone przez jednostki organizacyjne UMT- wymiana siatek przy orliku ul.ks.Skorupki.	10 000,00	Realizacja	Trwa ustalanie zakresu prac.
Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina	105 600,00	Zakończone	Zadanie zakończono i odebrano.
Budowa boiska na Terlikówce (Rada Osiedla kwota 30 000,00zł)	30 000,00		Opracowana dokumentacja w 2021r. na boisko wraz z parkingiem. Brak zgody Konserwatora na realizację zadania z uwagi na lokalizację inwestycji.
Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023	10 000 000,00	Realizacja	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji. Wykonawca MTM BUDOWNICTWO SP. Z O.O. ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, kwota 34.286.000,00 zł. Termin realizacji do 12.05.2023r.

Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023	1 050 000,00	Dokumentacja Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu. Wykonawca w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9,01-204 Warszawa ,kwota 3.321.000,00zł, termin 12.05.2023r. ; w zakresie wykonania mechaniki scenicznej AVPROJEKT sp.zo.o. ul. Piotrkowska 76,54-060 Wrocław, kwota 799.000,00zł, termin 12.05.2023r.; Zakład Remontowo-Budowlany St. Nowak ul. Chopina 3,33-200 Dąbrowa Tarnowska w zakresie robót budowlanych drogowych, kwota 1.820.000,00zł, termin 12.05.2023r. oraz w zakresie rozbudowy instalacji i systemów elektrycznych oraz teleinformatycznych kwota 205 000,00zł, termin 12.05.2023r.; w zakresie budowy kortu tenisowego PPHU Trasn-Art ul. Bobrowska 33, 33-131 Bobrowniki Wielkie, kwota 598.000,00zł, termin 12.05.2023r.
Marcinka - Góra Aktywności	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	Opracowano dokumentację projektową, wykonawca z Firma Architektoniczno - Budowlana „ARCHITRAW” Dorota Filipczyk, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 32-566 Alwernia, kwota 37 515,00 zł. Planowane przeniesienie zadania do realizacji na lata 2023-2024
Wielofunkcyjne boisko sportowe	450 000,00	Dokumentacja Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca PPHU „TRANS-ART” Artur Trytko, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski, 436 930,30zł. Termin realizacji 23.11.2022r.
Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18	320 000,00	Dokumentacja Realizacja	Opracowano dokumentację projektową, wykonawca ARCHI-TEKTONIKA Krzysztof Wrona ul. Ogrodowa 3,39-200 Dębica, kwota 11 500,00zł. W br. przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych który unieważniono z uwagi na to, iż ceny ofert znacząco przekraczały kwotę jaką zapisaną w budżecie.
Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	Opracowano dokumentację projektową ,wykonawca "IKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , kwota 35 800,00 zł. Przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego.
Budowa boiska przy ul. Bitwy o Wał Pomorski - dokumentacja	13 000,00	Dokumentacja	W trakcie opracowanie dokumentacji. Wykonawca SMK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kwota 12 600,00zł. Termin wykonania 31.10.2022r.
Budowa oświetlenia boiska na terenie KS Iskra	100 000,00	Realizacja	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia boiska na terenie KS ISKRA, wykonawca FU ELPROT MGR INŻ. ROBERT SIUDUT, kwota 7 200,00zł.
Przebudowa rowu Olszynowego	73 500,00	Zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca Zakład Usługowy Budownictwa Wodno-Melioracyjnego „HYDRO-BUD” Zbigniew Smaś, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego 76 A, kwota 68.564,49 zł.
Przebudowa przepompowni wód opadowych	120 000,00	Dokumentacja Realizacja	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej.
Ogród włoski w Parku Sanguszków	443 093,08	Realizacja	W trakcie realizacji I etap zieleni w ogrodzie kwaterowym Parku Sanguszków w Tarnowie. Wykonawca PARK M POLAND SP.Z O.O. „Piaski 12 33-340, Stary SĄCZ kwota 214 450,65, termin realizacji 26.10.2022r. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie wykonania instalacji oświetlenia w ogrodzie włoskim w Parku Sanguszków. Wykonawca FIRMA USŁUGOWA "EL-MAG" MAGDALENA MYSONA WOJSKA POLSKIEGO 18 39-215 CZARNA , kwota 183 989,03zł.
Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	W br. opracowano dokumentację projektową budowy 3 placów zabaw na terenie os. Krzyż, wykonawca ART-ARTUR GRODZIŃSKI ul. Grottgera 26,33-100 Tarnów, kwota 19 458,60zł. W trakcie realizacji dostawa i montaż zjazdu linowego na placu zabaw Krzyska, Wykonawca PLAYGARDEN MARIUSZ BIAŁOBRZEWSKI ul. Długa 13,33-112 Tarnowiec, kwota 29 989,00zł . Termin realizacji 23.12.2022r. Planowana realizacja pozostałego zakresu zadania w zakresie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 i ul. Schillera w 2023r.

Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	60 502,00	Dokumentacja Realizacja	W trakcie realizacji dostawa i montaż elementów małej architektury na plac zabaw przy ul. Pułaskiego. Wykonawca PLAYGARDEN MARIUSZ BIAŁOBRZEWSKI ul. Długa 13,33-112 Tarnowiec, kwota 56 998,20zł . Termin realizacji 23.12.2022r.
Budowa pomostu na stawie w Parku Piaskówka	20 000,00	Dokumentacja Realizacja	W trakcie uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego.
Rozbudowa skweru w Klikowej	17 420,00	Dokumentacja	W trakcie realizacji.