


NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
											2023	2024	Łączne nakłady
			6057	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - ITS, zajezdnia Krakowska	Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015-2022	W ramach zadania w 2021 r. wykonano mur oporowy wraz ze ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej, oraz ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej. Zamontowano wiaty autobusowe oraz obiekt handlowy- kontenerowy. Wykonano monitoring wizyjny, wiatę dla rowerów ze stacją naprawy, stacje ładowania oraz tablicę informacji PKP. W 2022 r. pozostała do wykonania przyłącz do sieci Tauron	W ramach zadania w 2021 r. wykonano mur oporowy wraz ze ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej, oraz ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej. Zamontowano wiaty autobusowe oraz obiekt handlowy- kontenerowy. Wykonano monitoring wizyjny, wiatę dla rowerów ze stacją naprawy, stacje ładowania oraz tablicę informacji PKP. W czerwcu 2022 r. wykonana została przyłącz do sieci Tauron.	0,00	11 028 997,69	0,00	0,00	30 881 442,64
		6059	2 079,00						8 924 743,76	0,00	0,00		
1	WPF	W/M/6080	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza	Nowa jakość informacji pasażerskiej dla mieszkańców miasta	2022-2023	Tablica dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego – Rolnicza zostanie zamontowana na istniejącym fundamencie, do którego nie jest doprowadzone zasilanie elektroenergetyczne. Tablica może funkcjonować wyłącznie po wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego poprzedzonego wcześniejszym wykonaniem projektu tego przyłącza.	Zadanie zakończone w październiku 2022 r. Został wykonany projekt przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza.	6 000,00	0,00	20 000,00	0,00	26 000,00
2	WL_RO2	W/M/7256	6060	Dostawa i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza	X	2022	Dostawa i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego 03 - Rolnicza	W maju 2022 r. została podpisana umowa na dostawę i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza. W trakcie realizacji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3	WPF	W/M/6077	6050	Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	2022-2023	Opracowanie dokumentacji drogowej pod ZRID. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, budowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa drogi, ścieżki rowerowej, kanału technologicznego.	W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) rozbudowy ul. Orkana i rozbudowy ul. Wiadukt. W trakcie realizacji.	20 000,00	0,00	400 000,00		670 000,00
		6060	0,00						0,00	250 000,00			
4	WPF	W/M/0604/UE	6057	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą Elektryczna	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego	2016-2022	Wykupy	W trakcie realizacji ostatniej części wykupów w zakresie ul. Elektrycznej.	0,00	24 242 916,50	0,00	0,00	42 275 588,32
		6059	0,00						13 951 162,32				
		6067	0,00						1 168 750,00				
		6069	274 389,00						2 638 370,50				
5	WPF	W/M/0602/UE	6057	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego	2016-2022	Wykupy	W trakcie realizacji ostatniej części wykupów	0,00	11 754 663,21	0,00	0,00	21 772 389,80
		6059	0,00						7 812 163,94				
		6067	0,00						510 778,54				
		6069	10 682,00						1 684 102,11				
6	WPF	W/M/6084	6050 WL	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km od 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2017-2024	Całość zadania obejmuje: Rozbudowę ul. Braci Saków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Okrężna - Braci Saków: - dostosowanie jezdnii do parametrów drogi klasy Z, szerokość 7 m, - budowa chodników oraz ścieżki rowerowej, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia ulicznego. W 2021 r. złożony wniosek o dofinansowanie z RFRD nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do km 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Dla zadania została wydana decyzja ZRID. W dniu 13.10.2022r. wpłynęła decyzja Wojewody Małopolskiego o uchyleniu decyzji ZRID z dnia 09.08.2021 po rozpatrzeniu odwołań mieszkańców, sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji trwa korekta dokumentacji i wniosku pod uzyskane nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Braci Saków i Okrężnej. W lutym 2022 r. zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej RFRD z dofinansowaniem w kwocie 9 926 110,00 zł w latach 2022-2024 Obecnie otrzymaliśmy informację o możliwości dofinansowania zadania w kwocie 4 921 145,91 zł (1 731 701,00 zł w 2022 r, 437 021,00 w 2023 r.i 2 752 423,91 zł w 2024 r.)	50 000,00	4 068 759,13	8 670 000,00	7 180 400,00	30 599 447,91
		6050 WL_FD	1 731 701,00						437 021,00	2 461 566,78			
		6060	4 800 000,00						1 200 000,00				
7	WPF	W/M/0687	6050 WL_FI	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020-2024	Budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Narutowicza, Sikorskiego i Krakowskiej wraz z rozbudową ww. ulic, wraz z budową przejścia podziemnego łączącego ul. Kościuski i Sikorskiego, budową zatoki postojowej, bus-pasów, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej .	W lutym 2021 r. podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania.	958 215,00	266,91	7 000 000,00	2 000 000,00	10 208 481,91
		6060 WL_FI	250 000,00						0,00		0,00		
8	WPF	W/M/6002	6050 WL_FI	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	2020-2024	Budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Narutowicza i Bandrowskiego wraz z rozbudową wlotów, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej.	W lutym 2021 r. podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania.	300 000,00	225,09	1 700 000,00	16 000 000,00	21 000 225,09
		6060								3 000 000,00			
		6060 WL_FI	0,00							0,00	0,00		

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
											2023	2024	Łączne nakłady
9	WPF	W/M/6083	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego	2022-2023	Uzyskanie decyzji ZRID, 2022-wykupy terenów, 2022/2023 - roboty budowlane (rozbudowa ulicy, przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego, Szkotnik - Mościckiego - Sikorskiego, budowa ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa zatok autobusowych, budowa kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego)	W maju 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4 391 044,00 zł. Zostało wykonane okazanie punktów granicznych po wydaniu decyzji ZRID oraz został wykonany opis szczegółowy części składowych nieruchomości. W miesiącu wrześniu 2022 r. została podpisana umowa na rozbudowę ul. Szkotnik i przebudowę skrzyżowania. Wykonawca opracowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie realizacji	50 000,00	0,00	4 736 656,00	0,00	12 747 700,00
			WL_FI						3 000 000,00				
			6050 Subwencja						1 000 000,00				
			6060						570 000,00				
10	WPF	W/M/6004	6050 WL_OS	Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie	Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich, dedykowanego oświetlenia i przejazdów przez istniejące ulice	2020-2023	1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej - 2022 r. 2. budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mroźnej -2023 r. 3. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej do połączenia ścieżki rowerowej przy węźle przesiadkowym na ul. Krakowskiej-2023 r.	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na roboty budowlane na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
11	WPF	W/M/6022	6050	Projekty remontów mostów	poprawa stanu technicznego obiektu	2021-2023	Dokumentacja projektowa na most w ciągu ul. Przemysłowej (wykonana została w 2021 r.) i ekspertyzy na mosty w ciągu ulic Okrężnej, Kwiatkowskiego, Krakowskiej (nowy). Dokumentacja projektowa na mosty w ciągu ul. Okrężnej, Kwiatkowskiego, Krakowskiej i ekspertyzy techniczne na mosty na potoku Klikowskim. Remont wiaduktu na Kwiatkowskiego -wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych i wykonania robót budowlanych	W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na remont mostu na rz. Biała w ciągu ul. Krakowskiej (nowy most). W trakcie projektowania	272 930,00	40 315,00	185 955,00	0,00	499 200,00
			6050 WL_FI					0,00					
								Ogłoszony w kwietniu 2022 r. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na remont wiaduktu na Kwiatkowskiego, w czerwcu 2022 r. został unieważniony gdyż cena oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.					
12	WPF	W/M/6009	6050	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020-2023	Rozbudowa ul. Błonie wraz z dostosowaniem skrzyżowania do nowoprojektowanej drogi oraz skomunikowanie ul. Błonie z ul. Bora Komorowskiego. Przebudowa infrastruktury podziemnej i nadziemnej .	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Błonie. Zakończony etap dokumentacji dotyczący budowy węzła przesiadkowego.	300 000,00	76,00	450 000,00	0,00	1 250 076,00
			6060					500 000,00	0,00				
13	WPF	W/M/6052	6050 WL_FI	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	Udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP	2021-2023	Opracowanie dokumentacji przez inwestora prywatnego. Uzyskanie decyzji ZRID - wykupy. Przebudowa drogi, poprawa odwodnienia terenu	W trakcie przygotowania porozumienie z Inwestorem. Weryfikacja wstępnej dokumentacji projektowej	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 500 000,00
			6060 WL_FI					0,00	250 000,00				
14	WPF	W/M/6079	6050	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego.	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	2022-2023	Budowa drogi dwujezdniowej z infrastrukturą.	W trakcie przygotowania postępowanie na wykonanie aktualizacji dokumentacji.	5 000,00	0,00	395 000,00		400 000,00
15	WPF	W/M/6071	6050	Modernizacja drogi krajowej nr 73 -poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r.	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	2016-2023	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	Wykonanie okazania punktów granicznych i sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję Wydana decyzja ZRID.	300 849,00	0,00	3 000 000,00	9 094 682,92	
			6060					1 713 829,00					
			6050					300 000,00	4,92	900 000,00			
			6060					1 500 000,00					
			6050					30 000,00		1 350 000,00			
16	WPF	W/M/0603/UE	6057	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	2016-2022	Wykonano kompleksową przebudowę drogi	W 2021 r. zakończono realizację robót budowlanych i cały rozbudowany odcinek ulicy został dopuszczony do użytkowania. W 2022 r. zostały wypłacone środki za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w specjalności dendrologicznej i pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w specjalności przyrodniczej. Z uwagi na odwołania do decyzji, nie zostały rozstrzygnięte decyzje o odszkodowaniach w dwóch przypadkach	14 638 506,13			38 315 826,41	
			6059					58 249,00	14 017 008,51				
			6067						0,00				
			6069					86 170,00	9 515 892,77				

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
											2023	2024	Łączne nakłady
17	WPF	W/M/0626	6050	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	2012-2023	Część I: droga -dl. odcinka ok.780 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, rondo turbinowe po 2 pasy na każdym wlocie, po 2 pasy ruchu na dwóch wylotach z ul. Tuchowskiej, ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. Część II: parking (liczba miejsc postojowych 82 sztuki) Część III: droga-dl. odcinka ok. 1100 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne Część IV: droga -dl. odcinka ok. 642 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne	Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji technicznej oraz prawomocnej decyzji administracyjnej na cz.II Pozyskano ZRID z rygiem natychmiastowej wykonalności na odcinek III. Zostało wykonane okazanie punktów granicznych po wydaniu decyzji ZRID oraz został wykonany opis szczegółowy części składowych nieruchomości. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji na rok 2023 (część etapu III) do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 10 856 396,77 zł	200 000,00	352 785,00	500 000,00	0,00	1 502 785,00
			6060						450 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	WPF	W/M/7187	6050	Rozbudowa systemu ITS	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic	2022	Włączenie do systemu ITS skrzyżowania - Zbylitowska - Chemiczna	W lipcu 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na włączenie do Systemu Sterowania Ruchem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zbylitowska – Chemiczna oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. W tarcie projektowania	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
19	WPF	W/M/7264	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022-2023	Wykonanie dokumentacji projektowej	W trakcie przygotowania koncepcja	0,00	0,00	120 000,00		120 000,00
20	WPF	W/M/7189	6050	Dokumentacja projektowa-Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022-2023	Wykonanie dokumentacji projektowej	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00
21	WPF	W/M/0615	60015-6050	Dokumentacje drogowe	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017-2023	Witosa Orkana-Samodzielne dziecko	Rozpoczęto prace z przygotowaniem dokumentacji we własnym zakresie na ul. Witosa	95 000,00	2 127,39	50 000,00	0,00	1 041 148,10
			60016-6050				Wolańska ZRID Al. Tarnowskich Dunajcowa -remont	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ul. Wolańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej - We wrześniu ogłoszono przetarg, który został unieważniony z powodu braku ofert. Kolejny przetarg został uruchomiony w październiku 2022 r. AL. Tarnowskich - w trakcie wykonywania dokumentacji technicznej pod remont, ul. Dunajcowa -w trakcie wykonywania dokumentacji technicznej pod remont.	50 000,00	594 020,71	250 000,00	0,00	
22	WPF	W/M/6020	60015-6050 WL_OS	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2023	1. budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej	Zakończono zadanie w czerwcu 2022 r. dotyczące opracowania dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej.	200 000,00	0,00	250 000,00	0,00	580 000,00
							2. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowy Świat	Ogłoszony w maju 2022 r. przetarg na dokumentację projektową wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy ulicy Nowy Świat w czerwcu 2022 r. został unieważniony z powodu braku ofert					
							3. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piaskowej (DW 973) połączenie od ul. Szklanej do ul. Spokojnej (nowe)-pozwolenie na budowę	Przewidziane do realizacji w Planie Zamówień w IV kwartale 2022 r.					
							5. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mroźnej	Przewidziane do realizacji w Planie Zamówień w IV kwartale 2022 r.					
							6. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Solidarności od Nowego Światu do Legionów	Solidarności - Przygotowywane są koncepcje					
							7. Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Starodąbrowskiej i Mostowej od ul. Słonecznej do ul. Nadbrzeżnej	Przewidziane do realizacji w późniejszym terminie					
							8. Projekt - odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mostowej od ul. Nadbrzeżnej Górnej do ul. Gumniska , od hali sportowej przy ul. Gumniska do ul. Dąbrowskiego, oraz wzdłuż ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Gumniska i ul. Konarskiego do skrzyżowania z ul. Stanisza	W październiku 2022 r. ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji na odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mostowej od ul. Nadbrzeżnej Górnej do ul. Gumniska, od hali sportowej przy ul. Gumniska do ul. Dąbrowskiego, oraz wzdłuż ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Gumniska i ul. Konarskiego do skrzyżowania z ul. Stanisza został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny oferenta					
							9. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkotnik etap I- od ul. Szujskiego do przejścia dla pieszych (ZRID)	Przewidziane do realizacji w Planie Zamówień w IV kwartale 2022 r.					

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan			
											2023	2024	Łączne nakłady	
			60016-6050				10. Projekt-Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej	Wykonano dokumentację projektową dla zadania Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej						
			60016-6050 WL_OS				11. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej punktowy ZRID w rejonie skrzyżowań	Przewidziane do realizacji w Planie Zamówień w IV kwartale 2022 r.						
							1. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mrożnej	Umowa podpisana w grudniu 2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mrożnej. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.	80 000,00	0,00	0,00		0,00	
							2. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej do połączenia ścieżki rowerowej przy węźle przesiadkowym na ul. Krakowskiej	Umowa podpisana w grudniu 2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ul. Dworcowej. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.	50 000,00					
23	WPF	W/M/6040	60015-6050	Zintegrowany transport aglomeracyjny	Poprawa komfortu użytkowników dróg	2022-2024	1.Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie -Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich, dedykowanego oświetlenia i przejazdów przez istniejące ulice	W październiku 2022 r. został ogłoszony przetarg na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej	0,00		750 000,00	300 000,00		
			60015-6060				1.Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	Przygotowanie do zapytania ofertowego	380 000,00					
			60016-6060				1.Zakup i montaż wiat zadaszonych i stojaków dla rowerów	Trwa procedura podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą w procedurze przetargowej.						
							1.Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	Przygotowanie do zapytania ofertowego	385 930,00					
							2.Zakup i montaż wiat zadaszonych i stojaków dla rowerów	Trwa procedura podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą w procedurze przetargowej.						
			60022-6060				1.Dostawa i montaż 2 stacji roweru miejskiego wraz z rowerami - skrzyżowanie Konarskiego, Dąbrowskiego, Gumńska - dz.89/1 ; 90/2/ ;90/3- obr.0253 -Alej Piaskowej	W październiku 2022 r. zostanie podpisana umowa na dostawę i montaż 2 stacji roweru miejskiego (skrzyżowanie Konarskiego, Dąbrowskiego, Gumńska - dz.89/1 ; 90/2/ ;90/3- obr.0253, Alej Piaskowej) wraz z 20 rowerami.	500 000,00					
		60020-6060				1.Dostawa nowych wiat autobusowych na przystankach	Zadanie zakończone w lipcu 2022 r. Zdemontowano i wykonano 10 wiat trzymodułowych: Nowodąbrowska-Os.Legionów, Mościckiego-Wiejska, Mościckiego-Pułaskiego, Mościckiego-Gruntowa, Gumńska-Sąd, Okrężna-Tarnospin, Okrężna-MPK, Mościckiego-Piekarnia, Park Wodny, Wojska Polskiego- Osiedle. W X 2022 r. dostarczono 3 szt. wiat : Mościckiego-Czysta, Mościckiego – Wody, Romanowicza – Kasprowicza, i 1 wiatę Klikowska – Ziółowa	425 000,00						
						2.Dostawa wiat autobusowych na 5 przystankach wraz z zazielenieniem	Zadanie zakończone w lipcu 2022 r. Zdemontowano i wykonano 5 wiat autobusowych 3 modułowe z zazielenieniem na przystankach Starodąbrowska -Fatimskiej, Mościckiego-Szkoła, Starodąbrowska- Dom Seniora, Szujskiego-Wilsona, Krakowska -Braci Żmudów							
			60015-6050 WL_OS				1.Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej	Brak dokumentacji w związku z tym realizacja jest niemożliwa	540 000,00		650 000,00			
							2.Koncepcja odwodnienia pasów drogowych w Tarnowie	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu na koncepcję odwodnienia pasów drogowych w Tarnowie.						
							1.Budowa kanalizacji opadowej na ul Ciołkoszów	Ogłoszony przetarg w m-cu sierpniu 2022 r na budowę kanalizacji opadowej na ul Ciołkoszów został we wrześniu 2022 r. unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny. W październiku zlecono do realizacji budowę wpustu ulicznego Wd1, studni rewizyjnejD1 wraz z podpięciem do sieci kanalizacyjnej w ul. Godowskiego oraz odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.						

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan			
											2023	2024	Łączne nakłady	
24	WPF	WM/6055	60016-6050 WL_OS	Retencja wód opadowych	Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie.	2022-2024	2. koncepcja odwodnienia pasów drogowych w Tarnowie	przetargu na koncepcję odwodnienia pasów drogowych w Tarnowie.	2 920 000,00			2 800 000,00	1 000 000,00	7 990 000,00
			3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej				W październiku 2022 r. zlecono do realizacji przebudowę istniejącego przepustu w ul Sosnowej, budowę studni S1 oraz budowę kolektora na dł. 6,0 m w kierunku studni S2							
			60017-6050 WL_OS				4. Budowa kanalizacji opadowej na ul. Warneńczyka	Zadanie zakończone w VIII 2022 r. W ramach zadania wybudowano kanalizację opadową o długości około 195 m wraz z wpustami ulicznymi z odpływem do istniejącej kanalizacji D300 w ul. Chrobrego.						
							5. Odwodnienie ul. Św. Katarzyny i ulic przyległych	Zadanie zakończone w VIII 2022 r. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej dł. 10 mb wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.						
							6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyzowskiej	Z powodu braku ofert na ogłoszone przetargi na wykonanie dokumentacji, realizacja jest niemożliwa						
							Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polskiego Października	Wystąpiliśmy do TW o zgodę na wpięcie do kanalizacji ogólnospławnej w ul. Niskiej w celu umożliwienia zaprojektowania odwodnienia ul. Polskiego Października. Ze względu na brak zgody TW zadanie nie jest możliwe do zrealizowania.	80 000,00					
25	WM/6072	60015-6050	WL_FI	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu.	2022-2023	1. budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Czerwonych Klonów,	We wrześniu 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. <input type="checkbox"/> Wykonawca opracowuje projekty tymczasowej organizacji ruchu dla zakresów dla których przekazany został plac budowy (5, 7, 8, 9, 10, 12 i 13), <input type="checkbox"/> trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zakresów nr 1, 2 i 3, <input type="checkbox"/> zrealizowano wycinkę drzew oraz wykonano roboty ziemne w ramach zakresu nr 7, 12 i 13. Wykonawca planuje rozpocząć roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, <input type="checkbox"/> w ramach zakresów nr 5, 8, 9, 10 Wykonawca organizuje plac budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych (w trakcie zamówienia na materiały budowlane oraz procedowanie umów z podwykonawcami).	1 225 000,00			300 000,00		31 100 000,00
							4. modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej							
							5. przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Czerwonych Klonów							
							6. modernizacja skrzyżowania ul. Traugutta i Czerwonych Klonów							
							11. modernizacja ul. Kwiatkowskiego od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Czerwonych Klonów							
							12. budowa węzła przesiadkowego przy ul. Błonie i al. Jana Pawła II							
							3. przebudowa drogi wewnętrznej od skretu do Miejskiego Domu Sportu w Mościcach do przejazdu kolejowego.							
							8. modernizacja drogi gminnej ul. Traugutta i drogi gminnej (bez nazwy) w kierunku Miejskiego Domu Sportu TOSiR w Tarnowie							
2. modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej – budowa zjazdu i drogi wewnętrznej,	393 000,00	925 000,00												
9. przebudowa drogi wewnętrznej od przejazdu kolejowego w stronę ul. Kwiatkowskiego														
10. modernizacja zajezdni autobusowej w Mościcach	30 000,00													
7. modernizacja ul. Traugutta - w zakresie budowy pętli autobusowej														
			60017-6050											
			90015-6050											
			60017-6050 WL_FI									5 300 000,00		
26	WM/7192	60015-6060		Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego w	V	2022		Zlecono wprowadzenie nowej organizacji ruchu w postaci słupków blokujących typu FLEXI przed przejściami dla pieszych oraz oznakowania poziomego P-21 zawężającego szerokość pasa ruchu. Zmiana ma na celu uspokojenie ruchu przy dojeździe do przejścia dla pieszych i zmniejszenie prędkości jazdy. Zastosowane słupki typu FLEXI są na stałe przytwierdzone do podłoża, jednak są	55 000,00					
							Wykonanie dokumentacji we własnym zakresie. Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania					55 000,00		

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan					
											2023	2024	Łączne nakłady			
			60016-6060	rejonie przejść dla pieszych		2022	Oznakowanie ul. Jana Pawła - 3 lokalizacje, ul. Elektryczna - 1 lokalizacja	elastyczne i się odkształcają w przypadku najechania. Wymianie ulegnie także oznakowanie pionowe informujące o przejściu dla pieszych D-6 – znak zlokalizowany będzie na tle fluorescencyjnym. Zmiany zlecane są na Al. Jana Pawła II – 3 lokalizacje oraz na ul. Elektrycznej – 1 lokalizacja.	0,00							
27	WPF	W/M/7259	60015-6050 60016-6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022-2023	W ramach zadania zostanie wykonane: przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na ul. Ks. Sitko, Gomoły, wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przy rondzie u zbiegu ulic Stonecznej i Starodąbrowskiej.	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu. W kwietniu 2022 r. złożono wnioski o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zadanie.	626 000,00 25 000,00		0,00 0,00		651 000,00			
28	WPF	W/M/7247	60015-6050 60017-6050	Projekty- na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	Poprawa stanu technicznego obiektu	2022-2023	Konieczność rozbudowy mostu na ul. Okrężnej co wynika ze zrealizowanej ekspertyzy technicznej oraz konieczność przebudowy mostu w ciągu ul Cedrowej	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu- Okrężna. W maju 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa obiektu inżynierskiego Cedrowa IV-św. Huberta"- w czerwcu 2022 r. postępowanie zostało unieważnione ponieważ złożona oferta przewyższała wartość przeznaczoną na sfinansowanie zadania.	0,00 0,00		400 000,00 100 000,00		500 000,00			
29	WPF	W/M/0671	WL 6050	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	2019-2024	Budowa drogi gminnej 201009K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie), Miasto Tarnów	W czerwcu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Zrealizowano wycinkę drzew, Wykonawca planuje rozpocząć roboty w zakresie przebudowy kolizji energetycznych. W trakcie realizacji	956 826,50	135 558,00	1 577 218,75	1 400 000,00	14 134 991,25			
			RFRD 6050								796 802,00			281 030,00	2 000 000,00	
			6050 WL								0,00					
30			WL _FI 6050								1 205 000,00					
			WL 6060								1 793 660,40			6 339,60	0,00	0,00
31			FDS 6050 WL 6050 WL 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 201077K ul. Równoległej w Tarnowie w km 0+000,00 do 0+546,82 (sięgiacz 1 w km od 0+000 do 0+069; sięgiacz 2 w km od 0+000 do 0+090; skrzyżowanie z drogą gminną nr 200742 K ul. Daleka w km 0+535,32), Miasto Tarnów			ul. Równoległa: Zakres zadania obejmuje rozbudowę ul. Równoległej na odc. od ul. Czarna Droga do ul. Dalekiej o przekroju ulicznym jednojezdniowym dwukierunkowym (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową ciągu pieszego (nawierzchnia z kostki betonowej). Ponadto budowę odcinka kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudowę infrastruktury podziemnej. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania: 1 767 162,25 zł W 2021 r. wykonano cały zakres rzeczowy.	ul. Równoległa: Inwestycja zakończona w I 2022 r. Dofinansowanie z RFRD 1 766 097,51 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę ul. Równoległej na odc. od ul. Czarna Droga do ul. Dalekiej o przekroju ulicznym jednojezdniowym dwukierunkowym (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową ciągu pieszego (nawierzchnia z kostki betonowej). Ponadto budowę odcinka kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudowę infrastruktury podziemnej.	926 958,76 78 495,48 1 065 552,56	839 138,75 639 887,52 432 522,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
32	WPF	W/M/0623	6050 6060	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	2019-2023	Wykonanie drogi jednojezdniowej o klasie Z z włączeniem do al. Jana Pawła II wraz z przebudowaniami kolidującej infrastruktury technicznej, budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Dowiązanie do dróg lokalnych.	Umowa podpisana w lutym 2021 r na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID i pełnieniem nadzoru autorskiego. W dalszym ciągu trwa etap opracowania dokumentacji i związane z nią prace projektowe. Konieczność opracowania raportów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej wydłuży proces wykonania dokumentacji.	229 580,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	279 580,00			
33	WPF	W/M/7195	6060	Przebudowa ul. Ścieżki	Poprawa infrastruktury drogowej	2022	Opracowanie dokumentacji przez inwestora prywatnego, uzyskanie decyzji ZRID - wykupy.	Opracowanie dokumentacji przez inwestora prywatnego, uzyskanie decyzji ZRID - wykupy. W trakcie przygotowania porozumienie z Inwestorem	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	WPF	W/M/0617	6050 6060	Przebudowa ul. Jarzynowej	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017-2022	Wykupy	W trakcie realizacji wykupów	0,00 149 778,88	1 603 300,79 240 221,02	0,00	0,00	1 993 300,69			

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
											2023	2024	Łączne nakłady
35	WPF	W/M/0699	6050 WL_FI	Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	Poprawa stanu nawierzchni	2021-2022	Budowa kanalizacji opadowej po wydzieleniu z kanalizacji ogólnospławnej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów wraz z obramowaniem krawężnikami i obrzeżami. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z otoczek pozostałe nawierzchnie z kostki betonowej. 1. Przeprowadzenie badań wykopaliskowych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie. 2. Wykonanie przepięć wód opadowych z rynien budynków z likwidowanej kanalizacji ogólnospławnej do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej	Zadanie zakończone w VIII 2022 r. W ramach zadania wykonano: - kolektor deszczowy, po wydzieleniu z kanalizacji ogólnospławnej, - studnię rewizyjną sieci kanalizacji deszczowej, - wpusty uliczne kanalizacji deszczowej, - podbudowę pod jezdnię i chodnik, - krawężniki granitowe, - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, - nawierzchnię jezdni z otoczek, - oznakowanie pionowe.	1 030 246,00	0,00	0,00	0,00	1 030 246,00
36	WPF	W/M/0682	6050 6060	Rozbudowa ul. Ks. Indyka	Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2022	Wykupy	W trakcie realizacji ostatniej części wykupów	0,00 19 645,80	730 624,14 243 199,80	0,00 0,00	0,00 0,00	993 469,74
37	WPF	W/M/6008	6050 WL_FI	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	Remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy miejsc postojowych oraz jezdni wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe na dł. ok 200mb. wycinka drzew, częściowa rozbiórka nawierzchni miejsc postojowych	W kwietniu 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono wycinkę drzew zgodnie z projektem, wykonano warstwy podbudowy na miejscach parkingowych oraz na całej długości jezdni wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki kamiennej wraz z ułożeniem nowych krawężników i obrzeży kamiennych; pozostały do wykonania nasadzenia zastępcze oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Planowany odbiór robót na koniec listopada br.	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00
38	WPF	W/M/6007	6050	Modernizacja ul. Batorego	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	Modernizacja ulicy, wymiana konstrukcji drogi. Zmiana nawierzchni- kostka granitowa płomieniowana	Wykonana dokumentacja projektowa	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
39	WPF	W/M/6060	6050 WL_OS	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2023	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Chyszowskiej z podziałem na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Górskiego do wylotu do rowu Chyszowskiego, w tym przekroczenie poprzeczne torów kolejowych. Druga część obejmuje odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Szujskiego w kierunku północnym do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Górskiego.	Postępowanie zostało po raz kolejny unieważnione z powodu braku ofert	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
40	WPF		6050	Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie	Poprawa infrastruktury drogowej	2022-2023	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00
41	WPF	W/M/6066	6050	Remont nawierzchni - Pasaż Tertila		2021-2022	Wymiana nawierzchni z płyt granitowych	Zadanie zakończone we IX 2022 r. Wykonano nawę nawierzchni z granitu wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy. Równocześnie wymieniono 2 kratki ściekowe oraz podpięcia rynien dachowych do wpustów ulicznych celem sprawnego odprowadzenia wód opadowych.	232 605,00	2 394,80			234 999,80
42	WPF	W/M/0681	6050	Modernizacja ulicy Zakątnej		2020-2022	Modernizacja ulicy, wymiana nawierzchni	Roboty budowlane dotyczące zasadniczego przebiegu zakończone w maju 2022 r. Remont ul. Zakątnej obejmował wymianę nawierzchni jezdni i ciągów pieszych wraz z podbudową oraz wykonanie nowych krawężników granitowych na odcinku ok 115 mb. Nowa nawierzchnia jezdni i ciągów pieszych została wykonana z kostki granitowej szarej. W trakcie projektowania i uzgadniania z konserwatorem zabytków układ komunikacyjny w rejonie skweru.	805 694,48	4 079,90			809 774,38
43	WPF	W/M/6059	6050	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II	Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	2021-2024	Budowa drogi gminnej po śladzie oznaczonym w MPZP 1.KDL i 7.KDD wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu	50 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 250 000,00
44	WPF	W/M/6504/N	6056 UE_BP 6057 UE	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie	Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. " Nowe spojrzenie"	2021-2023	Woonerf wyposażony zostanie w ławki, miejsca do leżakowania, stojaki na rowery i hulajnogi, elementy placu zabaw i urządzeń do ćwiczeń fizycznych, jak również liczne elementy zadrzewienia, krzewy, trawniki. Poprawa nawierzchni komunikacyjnej na ciągach pieszych, w tym wymiana nawierzchni, montaż kostki integracyjnej przed przejściami dla pieszych, na przystankach autobusowych (dla osób nie(do)widzących), montaż poręczy, obniżenie krawężników na przejściach, lepsze oznakowanie przejść dla pieszych/przystanków w kontrastowym kolorze w ścisłym centrum miasta.	Z powodu braku dokumentacji realizacja jest niemożliwa	0,00 0,00		160 000,00		160 000,00

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
											2023	2024	Łączne nakłady
45	WPF		6050	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie - dokumentacja	Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. " Nowe spojrzenie"	2021-2023	I etap - studium lokalizacji, ostateczny wybór lokalizacji II etap - po konkurencyjnym wyborze wykonawcy opracowanie szczegółowego projektu technicznego, kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i decyzji administracyjnych dla umożliwienia realizacji projektu.	W trakcie przygotowania koncepcji zagospodarowania	0,00		53 422,71		53 422,71
46	WPF		6050	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. " Nowe spojrzenie"	2021-2023	Realizacja/wdrożenie rozwiązań zapewniających poprawę bezpieczeństwa drogowego na ulicy Orkana (droga uczniów ze szk. podstawowej nr 9 w Tarnowie) - budowa "peronu", tj. bezpiecznego chodnika przy ulicy Orkana, w kierunku jazdy Tarnów-Wola Rzędzińska: 30 m x 2 m = 60 m kw. wraz z zadaszonym przystankiem autobusowym i organizacją przejścia dla pieszych - pomalowaniem pasów na ulicy i wykonaniem oświetlenia	Przygotowano koncepcję	0,00		58 764,98		58 764,98
47	WPF	W/M/6074	6050	Rozbudowa ul. Giełdowej	Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022-2024		Przygotowane materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na dokumentację	50 000,00	0,00	180 000,00	40 000,00	3 770 000,00
										3 500 000,00			
48	WPF	W/M/6073	6050	Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	Poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych	2022-2024	Budowa drogi z kanalizacją i ścieżką	Przygotowane materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego	0,00	0,00	270 000,00	10 000,00	1 780 000,00
			6060							0,00	1 500 000,00		
49	WPF	W/M/7261	6050	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie	Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie.	2022	Planowana realizacja dokumentacji pod uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej	W maju 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - W czerwcu 2022 r. postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
50	WPF	W/M/6086/71 93	6050	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	Poprawa infrastruktury drogowej	2022-2023	Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Budowa kanalizacji deszczowej, poprawa nawierzchni jezdni na odcinku ok. 60 m.b., licząc od ul. Krakowskiej w kierunku południowym ul. Porannej .	W miesiącu wrześniu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Porannej. W trakcie projektowania.	70 000,00	0,00	230 000,00		300 000,00
51		W/M/7206	6050	Budowa ul. Czereśniowej do ul. Śliwkowej		2022	Zostanie wykonany zakres obejmujący prace ziemne związane z wykonaniem koryta oraz wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych ulicy (dł. ok 100). Nawierzchnia jezdni o szerokości 5m zostanie wykonana w technologii z kostki betonowej obramowanej krawężnikiem. W ramach inwestycji zostaną również wykonane zjazdy indywidualne do posesji. Poza krawężnikiem zostaną wykonane pobocza gruntowe.	Zadanie zakończone w VIII 2022 r. W ramach zadania wykonano budowę ul. Czereśniowej w zakresie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni z kostki betonowej obramowanej krawężnikiem w km 0+000 – 0+100	200 000,00	0,00			200 000,00
52		W/M/7208	6050	Modernizacja ul. Sanguszków - projekt		2022		W trakcie opracowania koncepcji	50 000,00	0,00			50 000,00
53	WPF	W/M/7209	6050	Rewitalizacja i przebudowa ul. Wałowej, Lwowskiej i pl. Drzewnego- projekt	Lepsza dostępność infrastruktury	2022-2024	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum miasta w okolicach ul. Wałowej.	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
54		W/M/7253	6050	Budowa studni kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Franciszkańskiej			Budowa studni kanalizacji deszczowej Sd8 wraz z podpięciem do studni Sd4 i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi	Zadanie zakończone w VIII 2022 r. Zakres robót obejmował demontaż starej i montaż nowej studni wraz z podłączeniem studni Sd-4, odtworzeniem warstw podbudowy oraz nawierzchni jezdni.	49 900,00				49 900,00
55	WL_RO 4	W/M/7234	6050	Wykonanie utwardzenia w pasie drogowym na ul. Polnej		2022	Utwardzenie miejsc do postoju pojazdów wzdłuż jedni pomiędzy ul. Widok i ul. Krupniczą. Odcinek długości ok. 90 m.	Zadanie zakończone w VIII 2022 r. Wykonano utwardzenie powierzchni pasa drogowego pomiędzy jezdnią i chodnikiem przy ul. Polnej w Tarnowie, na odcinku długości 70 m. Roboty polegały na rozbiórce krawężnika wzdłuż jezdni, rozbiórce obrzeża wzdłuż chodnika, wykonaniu nowych krawężników, wykonanie podbudowy na utwardzanej powierzchni oraz wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej (z odzysku, zmagazynowanej).	50 000,00	0,00			50 000,00
								Zadanie zakończone w czerwcu 2022 r. Wybudowano chodnik o długości 32 m i szerokości 2,0 m w pasie drogowym ul. Burtniczej, po zachodniej stronie bloku nr 6. Chodnik posiada nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z					

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
											2023	2024	Łączne nakłady
56	WL_RO 4	W/M/7235	6050	Budowa chodnika na ul. Burtniczej 6		2022	Budowa chodnika po zachodniej stronie bloku nr 6. Długość chodnika ok. 30 m.	kruszywa łamanego. Nawierzchnia chodnika ograniczona po obu stronach obrzeżami i krawężnikami betonowymi. Powierzchnia chodnika wynosi 64 m2, długość budowanych obrzeży 61 m, a długość obniżonego krawężnika 6 m.	20 000,00	0,00			20 000,00
57	WL_RO 8	W/M/7240	6050	Poszerzenie ul. Godowskiego		2022	Poszerzenie jezdni ul. Godowskiego pomiędzy ul. Wiciarzy i ul. Batalionów Chłopskich. Odcinek długości ok. 75 m.	Zadanie zakończone w VII 2022 r. Zadanie obejmowało poszerzenie jezdni ul. Godowskiego o 1,0 m na odcinku długości 75 m pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Wiciarzy i ul. Batalionów Chłopskich. Zakres robót polegał na rozbiórce istniejącego krawężnika, wykonaniu podbudowy i nawierzchni jezdni na poszerzeniu, budowie nowego krawężnika. Nawierzchnia na poszerzeniu została wykonana z betonu asfaltowego.	60 000,00	0,00			60 000,00
58	WL_RO 8	W/M/7289	6050	Modernizacja ul. Dr. Józefa Koziola		2022	Modernizacja ul. Dr. Józefa Koziola - wykonanie nawierzchni w postaci nakładki asfaltowo-bitumicznej wraz z podbudową oraz wykonanie 1 lampy oświetleniowej - do wysokości środków	Zlecono do wykonania przez MPGK i podpisano umowę na nadzór.	116 000,00	0,00			116 000,00
59	WL_RO 11	W/M/7243	6050	Przebudowa ul. Ks. Kmieciaka		2022	Poszerzenie jezdni ul. Ks. Kmiecika na odcinku dł. ok. 60 m w rejonie bramy cmentarnej.	W październiku 2022 r. została podpisana umowa na poszerzenie jezdni ul. Kmiecika na odcinku 82 m do szerokości 5 m. W trakcie realizacji	100 000,00	0,00			100 000,00
60	WL_RO 11	W/M/7245	6050	Budowa chodnika przy ul. Zelwerowicza i ul. Woszczerowicza		2022	Budowa chodnika po północnej stronie ul. Woszczerowicza i Zelwerowicza na odcinku dł. ok. 230 m pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Cwiklińskiej i ul. Solskiego. Chodnik będzie realizowany do wysokości środków finansowych.	Zadanie zakończone w czerwcu 2022 r. Wykonano budowę chodnika w pasie drogowym ul. Zelwerowicza i ul. Woszczerowicza w Tarnowie, po północnej stronie ulicy, na odcinku dł. 230 m, pomiędzy ul. Solskiego i ul. Cwiklińskiej.	150 000,00	0,00			150 000,00
61	WL_RO 13	W/M/7124	6050	Przebudowa zatoki parkingowej ul. Marynarki Wojennej - etap III		2022	Poszerzenie miejsc do parkowania wzdłuż jezdni przy ul. Marynarki Wojennej w rejonie bloku Westerplatte 14A na odcinku długości ok. 80 m.	Zadanie zakończone w VI 2022 r. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe (krawężniki, lokalnie nawierzchnie chodników), wykonano podbudowę na poszerzeniu zatoki (powierzchnia 148 m2), nową nawierzchnię z betonu asfaltowego (powierzchnia 188 m2), ułożono nowe krawężniki wzdłuż zatoki o długości 99 m, wyremontowano elementy odwodnienia ulicznego i wykonano oznakowanie poziome miejsc parkingowych.	60 000,00	0,00			60 000,00
62		W/M/7290	6050	Remont ul. Kasprowicza na odcinku od przepustu do parku		2022		Do czasu uregulowania kwestii własnościowych nie ma możliwości realizowania zadania	150 000,00	0,00			150 000,00
63	WPF	W/M/6065	6050 6060	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie	Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2019-2023	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 wraz z chodnikiem, miejscami postojowymi, przebudową infrastruktury towarzyszącej na dł. ok. 150m od ul. Kochanowskiego.	W czerwcu 2022 r. została odebrana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa. Obecnie trwają przygotowania związane z podpisaniem umowy z Geodetą na okazanie punktów granicznych w terenie.	97 736,00	0,00		0,00	127 736,00
64	WPF	W/M/6063	6050	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie	Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	Aktualizacja i dostosowanie wykonanej dokumentacji projektowej pod uzyskanie decyzji ZRID. Budowa ul. Rady Europy na odcinku od ul. Klikowskiej w kierunku południowym na dł. ok. 279 m oraz kanalizacji deszczowej dł. ok. 550m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Konieczne przedłużenie projektowanej drogi o kolejne 100m z uwagi na powstającą zabudowę mieszkaniową.	We wrześniu 2022 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, który został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny.	70 000,00		200 000,00		270 000,00
65	WPF	W/M/6064	6050	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic	2021-2023	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Niedojadły łączącej ul. Klikowską i Szujskiego odciążając centrum miasta. 1. Odcinek od ul. Klikowskiej do działki 192 obręb 172 (na wysokości ul. Górskiego). Podział na dwa etapy. Pierwszy obejmuje budowę dwóch rond u zbiegu ul. Klikowskiej i Niedojadły oraz u zbiegu ul. Wieniawskiego i Niedojadły wraz z budową drogi pomiędzy rondami oraz budową kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do kolektora zlokalizowanego w ul. Górskiego. Drugi etap obejmuje budowę drogi na odcinku od ronda u zbiegu ul. Niedojadły i Wieniawskiego do wysokości ul. Górskiego wraz z budową 3 sięgaczy. 2. Odcinek od ul. Szujskiego do działki 192 obręb 172 (na wysokości ul. Górskiego). Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z dowiązaniem się do zaprojektowanego etapu II i do projektowanego ronda na ul. Szujskiego.	W czerwcu 2022 r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W trakcie realizacji	0,00	0,00	415 400,00	0,00	415 400,00
66	WPF	W/M/6029	6050	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej	Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	W roku 2021 wykonano koncepcję we własnym zakresie na budowę stanowisk postojowych po południowej stronie przedszkola wzdłuż Wątku wraz z utwardzeniem nawierzchni, która zwiększy ilość stanowisk postojowych.	W 2021 r wykonano koncepcję. W marcu 2022 r. wykonana została mapa do celów projektowych. Wykonano dokumentację. W trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu na roboty budowlane.	400 000,00	2 433,07	0,00		402 433,07

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
											2023	2024	Łączne nakłady
67	WL_BO	W/M/7196	6050	Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających Park Sanguszków		2022	Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających Park Sanguszków	Opracowanie koncepcji, wystąpiliśmy do konserwatora o opinie. Brak akceptacji konserwatora na planowane prace budowlane, dopuszczalne jest jedynie zastosowanie nawierzchni mineralnej w obszarze zespołu pałacowo parkowym w Gumniskach. Kwestia własnościowa związana z parkingiem do dnia dzisiejszego nie uregulowana z PKP.	500 000,00	0,00			500 000,00
68	WPF	W/M/7210	6050	Odwodnienie ul. Olszynowej	Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie.	2022-2023	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej	Ogłoszony w maju 2022 r. w czerwcu 2022 r został unieważniony, ponieważ koszt oferty przewyższał kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie.	0,00	0,00	60 000,00		60 000,00
69	WL_RO 9	W/M/7241	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy I. Jarugi - Nowackiej		2022	Wykonanie kanalizacji deszczowej z utworzeniem warstw konstrukcyjnych	Zadanie zakończone we IX 2022 r. W ramach zadania wykonano budowę studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami odwodnieniowymi oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania	50 000,00	0,00			50 000,00
70	WL_RO 10	W/M/7242	6050	Poprawa stanu technicznego drogi wewnętrznej na dz. nr 368/3 obr. 005 w Tarnowie		2022	Poprawa warunków odwodnienia powierzchniowego i utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku dł. ok. 60 m.	Zadanie zakończone w X 2022 r. W ramach zadania wykonano ściek z korytek betonowych długości 47 m, studzienkę ściekową i studnię rewizyjną na istn. kanale deszczowym, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o długości 54 m (powierzchnia 185,3 m2) oraz pobocza z destruktu asfaltowego utwalonego powierzchniowo emulsją asfaltową.	74 000,00	0,00			74 000,00
71	WL_RO 13	W/M/7246	6050	Budowa poręczy na schodach przy budynku Marynarki Wojennej		2022	Wykonanie nowych metalowych dwustronnych poręczy na schodach jako kontynuacja na brakującej części schodów przy budynku na u. Marynarki Wojennej	Zadanie zakończone w VI 2022 r. W ramach zadania wykonano: dwie konstrukcje stalowych barierek schodowych o wymiarach 4 mb oraz 3 mb, które po oczyszczeniu (piaskowanie) zostały pomalowane farbą gruntową oraz nawierzchniową i zakotwione na schodach w nawiązaniu do istniejących barier.	2 600,00	0,00			2 600,00
72		W/M/7197	6060	Zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji		2022	Zapewnienie funkcjonowania programów do obsługi ZDiK	W miesiącu czerwcu 2022 r. został zakupiony serwer HP DL 380 Gen10 z oprogramowaniem MS Windows 2022 i Vmware vSphere 7 do obsługi programu Comarch Optima (Księgowość i Kasy)	35 000,00				35 000,00
73		W/M/7267	6060	Zakup centrali telefonicznej		2022		W miesiącu czerwcu 2022 r. zakupiono centralę telefoniczną na potrzeby ZDiK	19 000,00				19 000,00
74		W/M/7268	6060	Zakup plotera		2022		W miesiącu czerwcu 2022 r. zakupiono ploter ze skanerem służący do drukowania i skanowania różnych dużych formatów map, schematów, rysunków niezbędnych do wydawania zezwoleń, projektowania, zatwierdzania organizacji ruchu i wydawania opinii w zakresie projektowanych rozwiązań drogowych.	23 000,00				23 000,00
75	WPF	W/M/6026	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M.B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi al. M. B. Fatimskiej (przy M. Skłodowskiej-Curie). Zakres obejmuje budowę 2 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o długości około 41 m. Zadanie dofinansowane z RFRD 22 521,00 zł. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty 14.12.2021 r.	Zadanie zakończone w maju 2022 r. Zadanie dofinansowane z RFRD w kwocie 22 521 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi al. M.B. Fatimskiej w Tarnowie w zakresie m.in. budowy linii kablowej o długości trasy 41 m oraz budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową.	22 521,00	0,00			43 226,29
76	WPF	W/M/6025	RFRD_6050 GMT_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Słonecznej (w okolicy os. Niepodległości 1A). Zakres obejmuje budowę 4 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o długości około 45 m. Zadanie dofinansowane z RFRD 69 449,00 zł. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty 14.12.2021 r.	Zadanie zakończone w maju 2022 r. Zadanie dofinansowane z RFRD 69 449,00 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Słonecznej w Tarnowie w zakresie m.in. budowy linii kablowej o długości trasy 45 m oraz budowy 4 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową.	69 449,00	0,00			108 106,43
			RFRD_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na	Poprawa bezpieczeństwa		Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Słowackiego (na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Nowy Świat). Zakres obejmuje budowę 4 słupów oświetleniowych oraz odcinka	Zadanie zakończone w maju 2022 r. Zadanie dofinansowane z RFRD 61 368,00 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Słowackiego w Tarnowie w zakresie m.in. wykonania przebiegu	61 368,00	0,00			

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
											2023	2024	Łączne nakłady
77	WPF	W/M/6027	GMT_6050	skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	Zakres obejmuje budowę 5 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o długości około 60 m. Zadanie dofinansowane z RFRD 61 368,00 zł. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty 14.12.2021 r.	Tamrowie w zakresie m.in. wykonania przyłącza oświetlenia, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 60 m, budowy 5 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową oraz wykonania kostki integracyjnej przed przejściem dla pieszych.	25 566,75	13 530,00			100 464,75
78	WPF	W/M/6032	RFRD_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Orkana (przy ul. Środkowej). Zakres obejmuje budowę 2 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o długości około 90 m. Zadanie dofinansowane z RFRD 34 862,00 zł. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty 14.12.2021 r.	Zadanie zakończone w marcu 2022 r. Zadanie dofinansowane z RFRD 34 862,00 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Orkana w Tarnowie w zakresie m.in. wykonania przyłącza oświetlenia, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 90 m, budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową oraz wykonania kostki integracyjnej przed przejściem dla pieszych.	33 266,00	0,00			57 027,14
			GMT_6050						14 782,14	8 979,00			
79	WPF	W/M/6031	RFRD_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Orkana (przy dawnej petli autobusowej). Zakres obejmuje budowę 2 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o długości około 86 m. Zadanie dofinansowane z RFRD 33 223,00 zł. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty.	Zadanie zakończone w czerwcu 2022 r. Zadanie dofinansowane z RFRD 28 103,00 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi Orkana w Tarnowie w zakresie m.in. wykonania przyłącza oświetlenia, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 86 m, budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową.	28 103,00	0,00			54 027,85
			GMT_6050						17 929,85	7 995,00			
80	WPF	W/M/6030	RFRD_6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021-2022	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Krakowskiej (przy ul. Liściastej). Zakres obejmuje budowę 2 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o długości około 32 m. Zadanie dofinansowane z RFRD 24 739,00 zł. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty. 14.12.2021 r.	Zadanie zakończone w marcu 2022 r. Zadanie dofinansowane z RFRD 24 739,00 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Krakowskiej w Tarnowie w zakresie m.in. zabudowy szafki sterowania oświetlenia ulicznego z zegarem astronomicznym, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 32 m, budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową oraz wykonania kostki integracyjnej przed przejściem dla pieszych.	23 143,00	0,00			47 422,49
			GMT_6050						12 286,99	11 992,50			
81	WPF	W/M/6023	6050	Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej	Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	W ramach zadania została wykonana w 2021 r. dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Zawilcowej. Wykonawca zaprojektował budowę 10 latarni wykonanych na słupach aluminiowych wraz z oprawą. W 2022 r. - budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Czarna Droga do sięgacza ul. Równoległej na dł. ok. 300m.	Zadanie zakończone we IX 2022 r. W ramach zadania wykonano na ul. Zawilcowej : 1) montaż skrzynki oświetlenia SOU, 2) budowę oświetlenia ulicznego linią kablową i montaż słupów i lamp oświetleniowych 10 kpl, 3) budowę rezerwowej rury RHDPE wzdłuż kabla oświetleniowego	174 882,00	8 118,00			183 000,00
82	WPF	W/M/6062	6050 WL_OS	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	2022-2023	Wymiana sodowych źródeł światła na LED w oprawach oświetlenia ulicznego stanowiących własność GMT Obniżenie zapotrzebowania na energię. Przewidujemy w 2022 r. wymianę ok.1000 szt. W 2023 r. ok. 650 szt. Posiadamy ok 2500 szt. punktów świetlnych.	W październiku 2022 r. została podpisana umowa.	350 000,00		227 500,00		577 500,00
83	WPF			Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa	Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. " Nowe spojrzenie"	2021-2023	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wskazanych miejscach.	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej	0,00		320 536,26	0,00	320 536,26
84	WPF	W/M/6061	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej	Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	Dokumentacja projektowa + realizacja robót budowlanych na oświetlenie ul. Zakątnej	W marcu 2022 r. została wybrana w trybie podstawowym (art..275 pkt 1 Pzp) firma na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (zaprojektuj i wybuduj). W trakcie projektowania.	230 000,00				230 000,00
85	WPF	W/M/6067/7045	6050	Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów	Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	Roboty budowlane zakończone- X 2021. Postawiono 4 latarnie na parkingu. Pozostała do wykonania przyłącz do sieci tauron przez Firmę Tauron (ostateczny termin wg umowy 6.03.2023 r.)	W X 2022 r. wykonano przepych pod wjazdem wraz z wciągnięciem rury osłonowej oraz kabla zasilającego dla zasilania szafki oświetleniowej na parkingu na os. Legionów.	7 070,00	100 000,00			107 070,00
86	WPF	W/M/068/7046	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Gumniskiej 24	Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	Roboty budowlane zakończone. Wykonano oświetlenie parkingu przy ul. Gumniskiej 24 wraz doświetleniem elewacji Pałacu Młodzieży na które składało się 8 szt. słupów oświetleniowych. Pozostała do wykonania przylącz do sieci	Roboty budowlane zakończone w 2021 r. Wykonano oświetlenie parkingu przy ul. Gumniskiej 24 wraz doświetleniem elewacji Pałacu Młodzieży na które składało się 8 szt.	485,00	180 671,40			181 156,40

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan			
											2023	2024	Łączne nakłady	
							tauron przez Firmę Tauron (ostateczny termin wg umowy 22.08.2022 r.)	slupów oświetleniowych. Pozostała do wykonania przyłącz do sieci tauron przez Firmę Tauron (Umowa podpisana w marcu 2021 r.)						
87		W/M/7262	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych		2022	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego dla ul. Bema na odcinku od Limanowskiego do ul. Św. Anny wraz z budową dedykowanego oświetlenia na przejściach dla pieszych w rejonie PUP oraz na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Targową.	W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych przy PUP oraz na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Targową. W trakcie realizacji	120 000,00	0,00			120 000,00	
88		W/M/7263	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie		2022	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Olejarskiej i ul. Klasztornej. W trakcie realizacji	80 000,00	0,00			80 000,00	
89		W/M/7200	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie		2022	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania w roku 2022. Budowa oświetlenia na odcinku ok 250 m.b..	W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej. W trakcie realizacji	175 000,00				175 000,00	
90	WPF	W/M/7201	6050	Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść.	2022	Dokumentacja projektowa na 9 przejść m.in. Piłsudskiego-Romanowicza, Mościckiego-Wilsons, Skargi-Słowackiego-Rejtana	W lipcu 2022 r. zostały podpisane trzy umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie przejść dla pieszych: 1.na skrzyżowaniu ulic Skargi, Słowackiego i Rejtana 2. w obrębie skrzyżowania ulic Romanowicza, Piłsudskiego i Na Łąkach oraz wyznaczenie i oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Piłsudskiego 3.na wyznaczenie i oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Mościckiego W trakcie realizacji	100 000,00		0,00		100 000,00	
91		W/M/7202	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa i Warneńczyka		2022	Budowa przyłącza energetycznego, linii kablowej, budowa kanału technologicznego, montaż szafy sterowniczej na odcinkach po 5 słupów z oprawami na każdej z ulic.	Zakończono zadanie w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Warneńczyka w VIII 2022 r. W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne o długości około 167 m i zamontowano 5 kpl.słupów i lamp oświetleniowych oraz wybudowano kanalizację kablową fi 110 o długości 167 m, Zakończono zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa w X 2022 r. W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Raginisa na odcinku od skrzyżowania ul. Henryka Hubala – Dobrzańskiego do skrzyżowania z ul. Stanisława Dąbka w zakresie: 1) montażu szafy sterowania oświetlenia ulicznego, 2) budowy oświetlenia ulicznego linią kablową i montażu słupów i lamp oświetleniowych 5 kpl, 3) budowy kanalizacji kablowej fi 110.	280 000,00				280 000,00	
92		W/M/7203	WL	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów		2022	Wykonanie przyłącza energetycznego, linii kablowej, budowa kanału technologicznego, montaż szafy sterowniczej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Zamenhofs (7 słupów z oprawami). Dokumentacja w posiadaniu ZDIK	Zadanie zakończone we IX 2022 r. Zgodnie z dokumentacją wykonano: - szafę sterowania oświetlenia ulicznego; - linię kablową oświetlenia długości 225 m; - słupy oświetleniowe z lampami w ilości 7 kpl.; - kanał technologiczny długości 192 m; - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przywrócenie nawierzchni chodnika do stanu pierwotnego.	220 000,00	0,00			220 000,00	
93		W/M/7215	6050 WL	Budowa oświetlenia na ul. Kisielewskiego		2022	Budowa oświetlenia: montaż rozdzielni, linii kablowej, 11 kpl słupów i lamp oświetleniowych.	Zadanie zakończone w VII 2022 r. Ułożono kable w rowach kablowych wraz z rurami osłonowymi na całym zakresie, zabudowano fundamenty pod słupy wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w ilości 11szt. oraz szafkę eN. Dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z nasadzeniami zastępczymi	151 590,52	0,00			151 590,52	
94		W/M/7216	6050	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej		2022	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z 2 słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W lipcu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia na ul. Kupieckiej. W trakcie realizacji	50 000,00	0,00			50 000,00	

NR	WPF	KSAT	§	Nazwa zadania	cel zadania	okres realizacji	Zakres zadań	Aktualny stan na październik 2022 r	Plan 2022	wydatki do końca 2021 - dotyczy zadań w WPF	Plan		
											2023	2024	Łączne nakłady
95		W/M/7204	6050	Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej		2022	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W styczniu 2022 r. podpisana umowa z firmą Tauron na przyłącz. We wrześniu 2022 r ogłoszono przetarg na budowę infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej , który w październiku 2022 r. został unieważniony z powodu odrzucenia oferty	120 000,00	0,00			120 000,00
96	WL_RO 3	W/M/7233	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybykiewicza		2022	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych (2 słupy z oprawami) wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W miesiącu wrześniu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybykiewicza. W trakcie wykonywania dokumentacja projektowa.	50 000,00	0,00			50 000,00
97	WL_RO 6	W/M/7236	6050	Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich		00	Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich	Pierwsza cz. zadania zakończona w czerwcu 2022 r. W ramach zadania wykonano: roboty ziemne , posadowiono dwa słupy, położono złącza kablowe , złącza elektroenergetyczne, kanał technologiczny, szafkę sterowania i automatyki SOU. Na druga cz. Zadania podpisana umowa z Wykonawcą w październiku 2022 r. W trakcie realizacji	113 000,00	0,00			113 000,00
97	WL_RO 6	W/M/7265	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków		2022	Aktualizacja dokumentacji. Budowa ok.5 słupów wraz z oprawami	W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków. W trakcie realizacji	22 000,00	0,00			22 000,00
98	WL_RO 8	W/M/7239	6050	Dokumentacja na oświetlenie chodnika łączącego ul. Broniewskiego i ul. Brzozową		2022	Budowa instalacji odbiorczej składającej się z 2 słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.	W lipcu 2022 r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego łączącego ul. Broniewskiego i ul. Brzozową. W trakcie realizacji	11 000,00	0,00			11 000,00