

Stan realizacji inwestycji Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie na dzień 27.03.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan				Razem z wykonaniem w ubiegłych latach	Stan realizacji inwestycji
			2023 r.	2024 r.	2025 r.			
1	Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	2016-2023	85 000,00				21 846 707,80	Oczekujemy na decyzje w sprawie wypłaty odszkodowań
2	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	2016-2023	86 170,00				38 315 825,43	Oczekujemy na decyzje w sprawie wypłaty odszkodowań
3	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	2016-2023	175 617,86				42 425 588,32	Oczekujemy na decyzje w sprawie wypłaty odszkodowań
4	Dokumentacje drogowe	2017-2023	360 000,00				958 702,69	W przygotowaniu do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji na ul. Wolańską. Opłata za mapę zasadniczą w związku z przygotowaniem dokumentacji na remont ul. Nowy Świat i ul. Lwowskiej (od ul. Burtniczej do ul. Słonecznej)
5	Przebudowa ul. Jarzynowej	2017-2023	101 258,00				1 944 779,81	Oczekujemy na decyzje w sprawie wypłaty odszkodowań
6	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	2019-2023	250 000,00	50 000,00			300 000,00	Umowa podpisana 10.02.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji ZRID i pełnieniem nadzoru autorskiego. W dalszym ciągu trwa etap opracowania dokumentacji i związane z nią prace projektowe. Po narzuceniu przez RDOŚ konieczności opracowania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej znacznie wydłużyło proces wykonania dokumentacji. W grudniu 2022 r. wpłynęło odwołanie mieszkańca Tarnowa, który zaskarżył w całości decyzję, sprawę przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W dniu 23 lutego 2023 Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Trwają prace projektowe.
7	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	2012-2023	1 323 000,00	3 691 736,90	7 700 000,00		13 121 521,90	W lutym 2023 r. w wyniku naboru w ramach RFRD zostaliśmy umieszczeni na liście rezerwowej z kwotą dofinansowania 5 428 197,00zł. (2023 r.-995 868,00zł, 2024 r. -0,00 zł, 2025 r. - 4 432 329,00 zł) na część III: droga-dł. odcinka ok. 1100 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne
8	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	2019-2024	4 822 095,36	3 400 000,00			14 109 136,40	Ul. Pasterska- 3.06.2022 r. podpisano umowę na budowę drogi gminnej 201009K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie), Miasto Tarnów. Zadanie dofinansowane z RFRD W trakcie realizacji. Trwa budowa kanalizacji deszczowej na odcinku około 150 m
9	Modernizacja ulicy Zakątnej	2020-2023	150 000,00				746 896,92	Zadanie przewidziane do wykonania przez MPGK
10	Rozbudowa ul. Ks. Indyka	2019-2023	18 145,80				991 969,74	Oczekujemy na decyzje w sprawie wypłaty odszkodowań
11	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	2020-2025	750 000,00	6 209 214,00	14 500 000,00		21 459 480,91	10.02.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania
12	Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	2021-2023	8 000,00				1 032 546,51	Zadanie zakończone w I 2023 r. Roboty budowlane wykonano w 2022 r. W 2023 r. wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne.
13	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	2020-2024	150 000,00	0,00	17 910 000,00		18 060 225,09	10.02.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania.
14	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	2021-2023	8 000,00				1 467 562,82	Zadanie zakończone w I 2023 r. Roboty budowlane wykonano w 2022 r. W 2023 r. wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne.
15	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	2020-2024	300 000,00	800 000,00			1 167 726,00	10.02.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonana została dokumentacja na budowę węzła przesiadkowego Błonie - Jana Pawła II. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Błonie.
16	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	2021-2023	200 000,00				278 472,00	29.12.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mrożnej- dokumentacja w końcowej fazie opracowywania. Projektant oczekuje na zgodę Ministra na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piaskowej (DW 973) połączenie od ul. Szklanej do ul. Spokojnej - w trakcie przygotowania dokumentów do przetargu.
17	Projekty remontów mostów	2021-2023	385 955,00				499 199,88	7.07.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu na rz. Biała w ciągu ul. Krakowskiej (w trakcie realizacji) 15.03.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia robót budowlanych na remont wiaduktu na ul. Kwiatkowskiego.

18	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej	2021-2023	395 000,00			401 485,31	Twa przygotowanie do realizacji zadania. Zadanie przewidziane do wykonania przez MPGK. Od kwietnia planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
19	Zintegrowany transport aglomeracyjny	2022-2023	1 026 340,00			1 814 074,77	<b>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej.</b> 05.01.2023 r. została podpisana umowa na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej. Wykonawca wytyczył geodezyjnie zakres robót i oczekuje na dostawę opraw LED. <b>Zakup i montaż wiat zadaszonych i stojaków dla rowerów.</b> Zakupiono i zamontowano 5 wiat zadaszonych i po 8 stojaków dla rowerów w każdej na ul. Kwiatkowskiego, ul. Szujskiego (obok szkoły), ul. Romanowicza, ul. Widok, ul. Piłsudskiego (naprzeciw parku wodnego). Rozmiary wykonanych wiat: długość: 9,6 m, szerokość: 2,5 m (łącznie z dachem), wysokość: 2,2 m. W ramach zadania przygotowano podłoże oraz wykonano nawierzchnię pod wiaty.
20	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	2021-2023	2 500 000,00			2 500 000,00	25.11.2022 r. została podpisana umowa z Inwestorem na budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu ul. Szujskiego wraz z przebudową wlotów do skrzyżowania. Złożono wnioski o ZRID.
21	Retencja wód opadowych	2022-2023	500 000,00			1 051 494,91	Koncepcja odprowadzenia wód z ulic, projekt na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Szujskiego – zadania w trakcie przygotowywania, opracowywanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
22	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II	2021-2023	250 000,00			250 000,00	W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
23	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	2021-2023	250 000,00			250 000,00	W marcu 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Chyszowskiej z podziałem na dwa etapy.
24	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	2022-2023	450 000,00			785 000,00	W 2022 r. wymieniono 704 sodowe źródła światła na źródła światła typu LED. 24.03.2023 r. została podpisana umowa na dostawę i montaż 597 źródeł światła LED w istniejących oprawach, demontaż istniejących sodowych źródeł światła. 7.10.2022 r i 15.03.2023 r. zostały podpisane umowy na przeprowadzenie i opracowanie audytów efektywności energetycznej.
25	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie	2021-2023	150 000,00			150 000,00	W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
26	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	2021-2023	415 400,00			415 400,00	10.06.2022 r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W trakcie projektowania.
27	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie	2019-2023	50 000,00			127 736,00	W 2022 r. została odebrana dokumentacja projektowa i uzyskano decyzję ZRID. W styczniu 2023 r. została podpisana umowa na okazanie punktów granicznych nieruchomości.
	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	2022-2023	28 675 616,14			30 398 482,99	9.09.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Na całe zadanie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 29 661 467,60 zł. 1.budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Czerwonych Klonów - trwają prace projektowe, przedłożono projekt koncepcyjny wraz z pomiarami ruchu. 2.modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej – budowa zjazdu i drogi wewnętrznej. Trwają procedury związane z wydaniem zgody na lokalizację zjazdu. W dniu 27.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy na budowę drogi wewnętrznej. 3.przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania do Miejskiego Domu Sportu w Mościcach do przejazdu kolejowego -trwają prace projektowe, w trakcie uzgodnień z Grupą Azoty w zakresie przejazdu kolejowego. Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do wykonania zgłoszenia oraz uzyskania akceptacji zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi -w trakcie uzgodnień 4.modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej -Na zadaniu wykonano rozbiórkę warstw bitumicznych i podbudowy na całym zakresie, po zachodniej stronie wykonano warstwy podbudowy wraz z warstwą wiążącą oraz wykonano podbudowę oraz nawierzchnie chodnika z kostki betonowej 5.przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Czerwonych Klonów: - ul. Czerwonych Klonów na odcinku od ul. Traugutta do ul. Kwiatkowskiego – wykonano podbudowę i nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, wykonano podbudowy w zakresie ścieżki rowerowej - ul. Czerwonych Klonów od ul. Traugutta do ul. Chemicznej – wykonano podbudowę i nawierzchnię chodnika z kostki brukowej, wykonano podbudowy w zakresie ścieżki rowerowej - ul. Zbylitowska – wykonano podbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, w trakcie układanie nawierzchni w zakresie chodnika z kostki betonowej 6.modernizacja skrzyżowania ul. Traugutta i Czerwonych Klonów - zgodnie z umową rozpoczęcie robót nie wcześniej niż 03.07.2023 r. 7.modernizacja ul. Traugutta - w zakresie budowy pętli autobusowej: - wykonano podbudowy i nawierzchnie betonowe w zakresie pętli - wykonano podbudowy i nawierzchnie betonowe z kostki betonowej w zakresie parkingu, - w trakcie wykonywanie oświetlenia pętli, 8.modernizacja drogi gminnej ul. Traugutta i drogi gminnej (bez nazwy) w kierunku Miejskiego Domu Sportu TOSIR w Tarnowie: - ul. Traugutta na odcinku od okolic hotelu do basenu – wykonano podbudowę wraz z nawierzchnią bitumiczną,

28							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Traugutta na odcinku od ul. ks. Indyka w kierunku zachodnim – wykonano warstwy podbudowy jezdni po stronie północnej</li> <li>9.przebudowa drogi wewnętrznej od przejazdu kolejowego w stronę ul. Kwiatkowskiego,- w 2022 r. została wykonana nawierzchnia jezdni i parkingu z masy bitumicznej oraz kanał techniczny,</li> <li>10. modernizacja zajezdni autobusowej w Mościcach :</li> <li>- zrealizowano odwodnienie zajezdni,</li> <li>- wykonano podbudowę na cały zakresie,</li> <li>- wykonano nawierzchnię betonową na dwóch peronach od strony północnej,</li> <li>11.modernizacja ul. Kwiatkowskiego od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Czerwonych Klonów - zgodnie z umową rozpoczęcie robót nie wcześniej niż 03.07.2023 r.</li> <li>12.budowa węzła przesiadkowego przy ul. Błonie i al. Jana Pawła II:</li> <li>- wykonano przebudowę sieci gazowej, wodociągowej kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanalizacji deszczowej,</li> <li>- w trakcie wykonywanie stabilizacji</li> </ul>
29	Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	2022-2024	270 000,00			270 000,00	Zadanie w trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
30	Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mroźówka	2022-2024	645 000,00	1 500 000,00		2 145 000,00	10.06.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) rozbudowy ul. Orkana i rozbudowy ul. Wiadukt. W trakcie projektowania.
31	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza	2022-2024	20 128,45	71,55		26 000,00	Przygotowano projekt umowy na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza. W trakcie oczekiwania na wskazanie przez TAURON miejsca lokalizacji złącza kablowego aby wskazać wykonawcy, który będzie realizował zamówienie, dokładny zakres wymaganych robót. Po uzyskaniu tej wiedzy wyłoniony zostanie wykonawca w trybie zapytania o cenę.
32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	2022-2023	12 538 614,51			12 747 700,00	19.09.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4 391 044,00 zł. i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. w ramach zadania zostały wykonane następujące roboty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wycinka drzew, odhumusowanie</li> <li>- roboty rozbiórkowe w tym chodniki, ogrodzenia, pylony reklamowe</li> <li>- frezowanie rozbiórka nawierzchni bitumicznej na trasie kanalizacji deszczowej</li> <li>- kanalizacja deszczowa dn400mm PEHD SN8 na odcinku "D1– D1.4" oraz dn1000mm PEHD SN8 na odcinku "D9– D13"</li> <li>- wzmocnienie pod krawężnik wraz z poszerzeniami jezdni (dolne warstwy konstrukcyjne)</li> <li>- kanał technologiczny</li> </ul>
33	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	2017-2024	16 016 223,85	13 357 373,91		33 931 205,04	28.12.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania 6 171 259,91 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzono tymczasową organizację ruchu - dla wykonania kanalizacji deszczowej w ciągu jezdni ul. Okrężnej,</li> <li>- prowadzone są prace na kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wzdłuż ul. Okrężnej,</li> <li>- zakończono wycinkę drzew, pozostało do wykarczowania karpiny w bliskiej lokalizacji sieci podziemnych,</li> <li>- wykonano rozbiórkę budynków w 75%</li> </ul>
34	Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską	2022-2023	120 000,00			120 000,00	W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji.
35	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	2022-2023	300 000,00			300 000,00	7.09.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Porannej. W trakcie projektowania.
36	Projekty- na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	2022-2023	500 000,00			500 000,00	W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykonania dokumentacji.
37	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie	2022-2023	100 000,00			100 000,00	14.03.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na następujące etapy: 1) Etap I obejmujący rozbudowę ul. Cytrynowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żurawią do wschodniej granicy działki nr 151/1 obręb 0067 oraz budowę kanalizacji deszczowej na ul. Cytrynowej wraz z odprowadzeniem wód do odbiornika, przy czym projekt kanalizacji musi obejmować również przykanaliki i pełne uzbrojenie, tj. studnie, wpusty, wyloty, urządzenia oczyszczające, 2) Etap II obejmujący rozbudowę ul. Cytrynowej od wschodniej granicy działki nr 151/1 obręb 0067 do końca zakresu wraz z budową placu do zawracania.
38	Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym	2022-2023	90 000,00			90 000,00	W marcu 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Osiedle na odcinku od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym na długości ok. 150 m wraz z tarczą skrzyżowania z ul. Górskiego,
39	Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie	2022-2023	200 000,00			200 000,00	06.12.2022 r. została podpisana umowa na dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie – etap I”, „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej – etap II” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej -etap III”. W trakcie projektowania.

40	Modernizacja drogi krajowej nr 73	2016-2023	2 750 735,00			4 269 877,18	Rozbudowa ul. Lwowskiej - etap II - W przypadku dwóch nieruchomości, decyzje o odszkodowaniu po odwołaniu strony zostały skierowane do ponownego rozpatrzenia. W lutym 2023 r. została odebrana dokumentacja na przebudowę drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II Rozbudowa ul. Lwowskiej etap III – wpłynęły odwołania do decyzji ZRID – Minister Rozwoju i Technologii poinformował o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 31.03.2023r., trwają prace związane z wypłatą odszkodowań.
41	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	2023-2024	63 000,00	1 000,00		64 000,00	Zadanie będzie możliwe do realizacji po wykonaniu dokumentacji, która jest w trakcie realizacji.
42	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie	2023-2024	159 500,00	500,00		160 000,00	Zadanie będzie możliwe do realizacji po wykonaniu dokumentacji, która jest w trakcie realizacji.
43	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej	2022-2024	54 145,00	100,00		54 245,00	15.07.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na ul. Kupieckiej z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie projektowania
44	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.	2022-2023	654 796,95			654 796,95	W grudniu 2022 r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu na zadanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w kwocie 234 352,04 zł (w tym ZDIK 196 527,04 zł). W trakcie przygotowania dokumentacji do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
45	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów	2022-2023	1 000,00			194 800,00	Zadanie zakończone. W 2021 r. zostały wykonane roboty budowlane. W lutym 2023 r. została wykonana przyłącz do sieci dystrybucyjnej Tauron.
46	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Modernizacja przestrzeni publicznej - woonef w Tarnowie	2021-2023	160 000,00			160 000,00	Zadanie będzie możliwe do realizacji po wykonaniu dokumentacji, która jest w trakcie realizacji.
47	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Modernizacja przestrzeni publicznej - woonefy w Tarnowie - dokumentacja	2021-2023	53 422,71			53 422,71	W grudniu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
48	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	2021-2023	58 764,98			58 764,98	W trakcie przygotowania projektu.
49	Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa	2021-2023	347 537,10			347 537,10	W grudniu 2022 r. zostało podpisane 12 umów na projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa na ulice: Bajkową, Komunalną, Łanową i Łyczków, Modelarską, Raclawicką, Sienkiewicza, Zamkniętą, Zaremby, Żurawia, Olgi Boznańskiej, Leńka, Zaciszną i Batalionu "Barbara". Zadania dotyczące ulic Zamkniętej, Zaremby, Żurawiej, Olgi Boznańskiej, Leńka zostały w marcu 2023 r. zakończone i odebrane. Pozostałe są w trakcie uzgodnień.
50	Dokumentacja projektowa-Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	2022-2023	320 000,00			320 000,00	Zadane w trakcie przygotowania, opracowywanie materiałów do udzielenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
51	Odwodnienie ul. Olszynowej	2022-2023	60 000,00			60 000,00	W trakcie przygotowania do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
52	Budowa drogi gminnej ul. Mroźka w km 0+003,00 do 0+166,75 w miejscowości Tarnów, miasto Tarnów	2023	1 602 119,00			1 602 119,00	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 752 119,00 zł w roku 2023 r. W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy zadania zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do oszacowania przedmiotu zamówienia. Inwestycja jest na etapie przygotowania dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
53	Budowa ulicy Czereśniowej ETAP 3	2023	500 000,00			500 000,00	Trwają procedury po wyłonieniu Wykonawcy związane z podpisaniem umowy na realizację zadania
54	Budowa ulicy Harasymowicza - etap II	2023	500 000,00			500 000,00	W lutym 2023 r. została podpisana umowa na aktualizację kosztów inwestorskich dla zadania. W trakcie przygotowania do postępowania przetargowego na roboty budowlane.
55	Modernizacja ulicy Legionów od ulicy Wójcickiego do parkingu przy Kantorii	2023	300 000,00			300 000,00	Zlecono realizację robót do MPGK.
56	Budowa ul. Koziola - nakładka asfaltowa	2023	150 000,00			150 000,00	Zlecono realizację robót do MPGK. Zadanie w trakcie realizacji.
57	Ul. Kasprowicza – modernizacja na odcinku od ul. Kisielewskiego do Parku Piaskówka	2023	180 000,00			180 000,00	W toku przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji ZRID.
58	Budowa drogi do budynku osiedle Niepodległości 7 wraz z zatoką parkingową i zjazdem do ul. Jasnej	2023	300 000,00			300 000,00	Aktualizacja dokumentacji przygotowanie do postępowania przetargowego
59	Wykonanie kanalizacji ul. Olchowa	2023	400 000,00			400 000,00	Zadane w trakcie przygotowania, opracowywanie materiałów do udzielenia postępowania przetargowego
60	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego.	2022-2025		400 000,00	400 000,00	800 000,00	Planowane uruchomienie przetargu w III kwartale 2023 r.
61	Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich	2022-2024		1 150,00		114 150,00	W 2021 r. zostały wykonane roboty budowlane. W styczniu 2023 r. została podpisana umowa na przyłącz do sieci Tauron. W marcu 2023 r. została wykonana przyłącz do sieci dystrybucyjnej Tauron.
62	Tymczasowa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Sikorskiego w Tarnowie	2023	40 000,00			40 000,00	Tymczasowa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Sikorskiego w Tarnowie została uruchomiona w dniu 3 marca 2023r. Aktualnie oczekujemy na przesłanie zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
63	Budowa schodów terenowych przy ul. Piłsudskiego	2023	10 000,00			10 000,00	Zadanie zakończone w III 2023 r. W ramach zadania utwardzono część chodnika i wykonano schody terenowe od ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Legionów, przestawiono słupki blokujące ruch, wyplantowano oraz obsiano teren zielony wokół chodnika i za wiatą rowerową. Powierzchnia ciągu pieszego wraz ze schodami wynosi 10,8 m2.