

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji WIM UMT				
LP	Nazwa zadania	Budżet 2023		Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
1	2	3	4	5
1	Zintegrowany transport aglomeracyjny	134 070,00	Realizacja	Uzgodniono koncepcję i Wykonawca przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej budowy dworca autobusowego Wykonawca LPW Engineering sp.z o.o. ul.Żeliwna 38,40-599 Katowice kwota 134 070,00zł. Termin wykonania maj br.
2	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	2 581 613,86	Realizacja	W trakcie realizacji budowa parkingu przy Stadionie Miejskim przy ul.Zbylitowskiej . Wykonawca EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA kwota 2 414 216,34zł. Termin realizacji do czerwiec br.Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3	Dobudowa odcinka ul. Stalowej	116 500,00	Zakończone	Zapłacono za wycinkę drzew kolidujących z inwestycją MPEC.
4	Budowa zjazdu do stadionu przy ul. Czerwonych Klonów	81 500,00	Zakończone	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonawca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Okrężna 11, 33-100 Tarnów, kwota 77 995,42zł.
5	Wykonanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Wilsona	15 000,00	Realizacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.
6	Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnów	422 884,35	Realizacja	W trakcie realizacji prace koncepcyjne lokalizacji parkingu, wystapiono do Wojewody o zgodę na lokalizację parkingu na terenie Urzędu Wojewódzkiego. Wykonawca Piotr Jasion PUH "MAGNUS MEDIA" Pracownia Józefa Friedleina 4-6 ,30-009 Kraków, kwota 94 710,00zł. Termin wykonania czerwiec br.
7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	5 384 735,65	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Firma Budowlano-Handlowa „PICO-BELLO” Tomasz Żurowski ul. Kochanowskiego 30,33-100 Tarnów, kwota 5 928 600,00 zł brutto. Termin realizacji sierpień br.
8	Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 23	500 000,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres obejmuje wymianę stolarki okiennej fasady zachodniej budynku hali sportowej.Wykonawca Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin, kwota 345.182,62 zł brutto. Termin realizacji sierpień br.
9	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	3 678 352,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie (kwota 5 973 483,91 zł brutto; Wykonawca Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185). W trakcie dostawa mebli, urządzeń AGD oraz wyposażenia Wykonawca dostawy wyposażenia MARTIN Marcin Nieradka ul. Rybaki 40a/2, 87-100 Toruń, kwota 121 770,00zł, dostawy wyposażenia kuchni wraz z dostawą urządzeń AGD Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, kwota 299 863,98 zł, Dostawca mebli Martin Marcin Nieradka, ul. Rybaki 40a/2, 87-100 Toruń kwota 458 000,00 zł). Termin realizacji czerwiec br.
10	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1	398 359,00	Realizacja	Trwa aktualizacja kosztorysu.
11	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka	392 152,30	Realizacja	Opracowano dokumentację projektową tężni solankowej w 2022r. (Wykonawca Firma Architektoniczno-Budowlana "ARCHITRAW" Dorota Filipczyk, kwota 19 800,00zł) . W br. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie tężni , pierwszy przetarg unieważniono ponieważ wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę odstąpił od podpisania umowy , informując iż błędnie oszacował kwotę zamówienia. W drugim przetargu wpłynęły dwie oferty, najdroższa złożona przez Firmę Usługowo-Produkcyjno-Handlową „WOL-GAZ” Andrzej Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 233b nakwotę 670.087,30 zł, najtańsza złożona przez KEMWIS Krzysztof Michnowski, ul. Marywilska 38, 03-228 Warszawa na kwotę 596.550,00 zł.

12	Przebudowa i modernizacja DPS Szpitalna	812 139,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres obejmuje remont elewacji wschodniej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.Szpitalnej 53.Wykonawca FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA HALINA CISZEK ul.Ścieżki 13,33-111 Koszyce Wielkie, kwota 407 071,62zł .Termin realizacji lipiec br.
13	Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	550 000,00	Realizacja	Zadanie w realizacji. Trwa dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku przy al. M. B. Fatimskiej 9 w Tarnowie, dz. nr 41/1 obr. 164.Wykonawca F.H.U.P. „DOMREX” Jacek Rupar, 37-114 Białobrzegi 3G na kwotę 368 953,30 zł. Termin realizacji lipiec br.W trakcie realizacji wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku przy al. M. B. Fatimskiej 9, Wykonawca BDTS Sp. z o.o., ul. Stanisława Działowskiego 14, 30-399 Kraków, kwota 152 347,80 zł. Termin realizacji czerwiec br.
14	Wykonanie źródła ulicznego na Placu Sobieskiego - dokumentacja	4 000,00	Dokumentacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.
15	Wykonanie źródeł ulicznych na os. Jasna	15 000,00	Realizacja	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie źródeł ulicznych na os.Jasna. Wykonawca INSTALPROJEKT- TARNÓW Marek Kwapniewski Zaczarnie 163A,33-140 Zaczarnie, kwota 9 840,00zł. Termin wykonania czerwiec br.
17	Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	660 500,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji.Wykonawca Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleckiński, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów, kwota 637 140,00 zł Termin realizacji lipiec br.
18	Dobudowa alejki w rejonie Parku Westerplatte	10 000,00	Dokumentacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.
19	Przebudowa placu zabaw na Górze Św. Marcina	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	Opracowano dokumentację projektową modernizacji terenu rekreacyjnego na działce 6/19 obr.301 w Tarnowie. Wykonawca Firma Architektoniczno-Budowlana "ARCHITRAW" Dorota Filipczyk, kwota 14 760,00zł. W trakcie przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego.
20	Przebudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9	370 000,00	Dokumentacja Realizacja	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej (Wykonawca ARCHI -TEKTONIKA Krzysztof Wrona ul.Ogrodowa 3, 39-200 Dębica, kwota 9 840,00zł). Termin wykonania maj br.
21	Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	85 985,00	Dokumentacja	W trakcie opracowanie dokumentacji. Wykonawca ART-ARTUR GRODZIŃSKI ul.Grottgera 26,33-100 Tarnów, kwota 83.959,80zł. Termin wykonania czerwiec br.
22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja	80 000,00	Dokumentacja	Opracowano audyty efektywności energetycznej dla budynków: Przedszkole Publiczne nr 20 w Tarnowie(kwota 3500,00zł) ,budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnów Rzędzin (kwota 4 305,00zł),Wykonawca DAAR BUD Danuta Kowalska ul.Majowa 38,28-340 Sędziszów.
23	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	597 368,94	Dokumentacja Realizacja	Opracowano dokumentację projektową (Wykonawca INWESTPROJEKT - TARNÓWsp. z o. o. ul.Sowińskiego 19,33-100 Tarnów,kwota 20 000,00zł). Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie prac.
24	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	3 174 770,77	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Nowak Stanisław, ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, kwota 3.496.104,16 zł.Termin realizacji październik br.
25	Wykonanie rozkładanej podłogi na tereny rekreacyjne na os. Koszyce	10 000,00	Realizacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.Planowana realizacja czerwiec br.
26	Przebudowa obiektu TOSiR	21 497 132,52	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów kwota 23.800.000,00 zł brutto. Termin realizacji czerwiec br. W drodze przetargu wyłoniono wykonawców : dostawy i montażu mebli oraz wyposażenia dla budynku Stadionu Sportowego zlokalizowanego przy ul. Czerwonych Klonów 16 (WENA Beata Turek, 38-204 Tarnowiec 143a, kwota 120 540,00 zł); dostawy i montażu mebli (zabudowy stałej) dla budynku Stadionu Sportowego zlokalizowanego przy ul. Czerwonych Klonów 16, SZWED MEBLE Spółka Jawna, ul. Jana Pawła II 63B, 98-200 Sieradz,kwota 25 946,00 zł.

27	Przebudowa obiektu TOSIR - przebudowa ciągu komunikacyjnego	1 870 000,00	Realizacja	W trakcie realizacji wykonanie ciągu komunikacyjnego oraz stacji transformatorowej na potrzeby przebudowywanego stadionu przy ul. Traugutta w Tarnowie (Wykonawca „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów kwota 1 851 150,00 zł brutto. Termin realizacji czerwiec br.
28	Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	2 400 000,00	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów kwota 5.688.750,00 zł brutto. Termin realizacji 12.05.2024r.
29	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie	150 000,00	Realizacja	Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie w 2022r. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie w systemie zaprojektuj i wybuduj, które unieważniono z uwagi na to, iż kwoty ofert dwukrotnie przekraczają środki zabezpieczone w budżecie przetarg unieważniono.
30	Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023	6 173 576,69	Realizacja	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu, Trwają roboty budowlane na obiekcie (wykonawca Budimex S.A. ul.Siedmiogrodzka 9,01-204 Warszawa, kwota 3.321.000,00zł, termin realizacji maj br.); w trakcie wykonanie mechaniki scenicznej(wykonawca AV PROJEKT sp.zo.o. ul.Piotrkowska 76,54-060 Wrocław, kwota799.000,00zł, termin realizacji maj br.), Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany St.Nowak ul.Chopina 3,33-200 Dąbrowa Tarnowska zgłosił zakończenie prac i odbiór w zakresie robót budowlanych drogowych (kwota 1.820.000,00zł) oraz w zakresie rozbudowy instalacji systemów elektrycznych oraz teleinformatycznych (kwota 205 000,00zł); Zadanie zakończone w zakresie budowy kortu tenisowego PPHU TrasnS-Art ul.Bobrowska 33,33-131 Bobrowniki Wielkie, kwota 598.000,00zł.
31	Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023	28 759 280,00	Realizacja	W trakcie realizacji. Wykonawca MTM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.ul.Koszycka 21,33-100 Tarnów, kwota 34.286.000,00 zł. Termin realizacji czerwiec br.Zakres zadania obejmuje przebudowę zespołu pływalni letnich w Mościcach na Park Wodny (wykonanie niecki pływakcko-rekreacyjnej, brodzika dla dzieci, zjeżdżalni z basenem hamownym,budowę budynków zaplecza technologicznego i gastronomiczno/szatniowo/administracyjno/sanitarne) wraz z obiektami towarzyszącymi: boiskiem piaszczystym do rozgrywek siatkówki, piłki ręcznej i nożnej; zadaszonym lodowiskiem/boiskiem o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 20x40 m.W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu mebli dla budynku Parku Wodnego w Tarnowie P.P.H.U. „MASTER” Marta Sterkowicz, Mytarz 127, 38-230 Nowy Żmigród na kwotę 23 935,80 zł, oraz wykonawcę dostawy i montaż mebli (zabudowy stałej) dla budynku Parku Wodnego SZWED MEBLE Spółka Jawna, ul. Jana Pawła II 63B, 98-200 Sieradz na kwotę 11 120,00 zł.
32	Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	Opracowywanie koncepcji.
33	Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.
34	Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra"	500 000,00	Dokumentacja Realizacja	W trakcie opracowanie dokumentacji budowy boiska treningowego. Wykonawca SMK GROUP Sp. z o.o. ul.Słowackiego 4/6,33-100 Tarnów, kwota 13 800,00zł. Termin wykonania maj br.
35	Prace modernizacyjne na terenie KS Iskra	88 000,00	Realizacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.
36	Przebudowa boisk i placu zabaw przy ul. Ks. Skorupki - dokumentacja	15 000,00	Realizacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.
37	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na os. Legionów	21 618,00	Realizacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.

38	Doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	40 209,00	Realizacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.
39	Wykonanie zdroju ulicznego w Parku Strzeleckim	20 000,00	Realizacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.
40	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej	50 000,00	Realizacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.
41	Rewitalizacja Parku im. E. Kwiatkowskiego - dokumentacja	20 000,00	Dokumentacja	Trwa ustalanie zakresu zadania.