

Stan realizacji inwestycji Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie na dzień 19.05.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan				Razem z wykonaniem w ubiegłych latach	Stan realizacji inwestycji
			2023 r.	2024 r.	2025 r.			
1	Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	2016-2023	85 000,00				21 846 707,80	Oczekujemy na decyzje w sprawie wypłaty odszkodowań
2	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	2016-2023	86 170,00				38 315 825,43	Oczekujemy na decyzje w sprawie wypłaty odszkodowań
3	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	2016-2023	175 617,86				42 425 588,32	W maju 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie opracowania analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony budynków i terenów wymagających ochrony przed hałasem dla wykonanej inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Elektrycznej” zrealizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą”. Oczekujemy na decyzje w sprawie wypłaty odszkodowań
4	Dokumentacje drogowe	2017-2023	60 000,00	300 000,00			958 702,69	W przygotowaniu do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji na ul. Wolańskiej. Wystąpiono z wnioskiem o połączenie zadań (z budową łącznika do ul. Orkana) z uwagi na układ działek i brak możliwości podziału pod dwie niezależne decyzje ZRID. Opłata za mapę zasadniczą w związku z przygotowaniem dokumentacji na remont ul. Nowy Świat i ul. Lwowskiej (od ul. Burtnicznej do ul. Stonecznej)
5	Przebudowa ul. Jarzynowej	2017-2023	101 258,00				1 944 779,81	Oczekujemy na decyzje w sprawie wypłaty odszkodowań
6	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	2019-2023	250 000,00	50 000,00			300 000,00	Umowa podpisana 10.02.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji ZRID i pełnieniem nadzoru autorskiego. W dalszym ciągu trwa etap opracowania dokumentacji i związane z nią prace projektowe. Po narzuceniu przez RDOŚ konieczności opracowania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej znacznie wydłużyło proces wykonania dokumentacji. W grudniu 2022 r. wpłynęło odwołanie mieszkańca Tarnowa, który zaskarżył w całości decyzję, sprawę przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W dniu 23 lutego 2023 Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Trwają prace projektowe.
7	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	2012-2023	1 323 000,00	3 691 736,90	7 700 000,00		13 121 521,90	W lutym 2023 r. w wyniku naboru w ramach RFRD zostaliśmy umieszczeni na liście rezerwowej z kwotą dofinansowania 5 428 197,00zł. (2023 r.-995 868,00zł, 2024 r. -0,00 zł, 2025 r. - 4 432 329,00 zł) na część III: droga-dł. odcinka ok. 1100 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. Uzyskano decyzję ZRID na etap IV - decyzja nieprawomocna.
8	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	2019-2024	4 905 270,36	3 400 000,00			14 192 311,40	Budowa drogi gminnej 201009K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie), Miasto Tarnów. Dofinansowanie z RFRD - 3 077 832,00 zł. 3.06.2022 r. podpisano umowę na budowę drogi gminnej 201009K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie), Miasto Tarnów. Zadanie dofinansowane z RFRD W trakcie realizacji. Trwa budowa kanalizacji deszczowej - wykonano odcinek D1-D12.
9	Modernizacja ulicy Zakątnej	2020-2023	150 000,00				746 896,92	W marcu 2023 r. zadanie zostało zlecone do realizacji przez MPGK Rozpoczęto prace związane z robotami ziemnymi oraz wykonywane są dolne warstwy podbudowy ciągów pieszych wraz z galanterią drogową.
10	Rozbudowa ul. Ks. Indyka	2019-2023	18 145,80				991 969,74	Oczekujemy na decyzje w sprawie wypłaty odszkodowań
11	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	2020-2025	750 000,00	6 209 214,00	14 500 000,00		21 459 480,91	10.02.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania
12	Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	2021-2023	8 000,00				1 032 546,51	Zadanie zakończone w I 2023 r. Roboty budowlane wykonano w 2022 r. W 2023 r. wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne.
13	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	2020-2024	150 000,00	0,00	17 910 000,00		18 060 225,09	10.02.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania.
14	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	2021-2023	8 000,00				1 467 562,82	Zadanie zakończone w I 2023 r. Roboty budowlane wykonano w 2022 r. W 2023 r. wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne.

15	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	2020-2024	300 000,00	800 000,00		1 167 726,00	10.02.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonana została dokumentacja na budowę węzła przesiadkowego Błonie - Jana Pawła II. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Błonie.
16	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	2021-2023	200 000,00			278 472,00	29.12.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mrożnej. Dokumentacja została odebrana w marcu 2023 r. W maju 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piaskowej (DW 973) połączenie od ul. Szklanej do ul. Spokojnej.
17	Projekty remontów mostów	2021-2023	385 955,00			499 199,88	7.07.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu na rz. Biała w ciągu ul. Krakowskiej (w trakcie realizacji) 15.03.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia robót budowlanych na remont wiaduktu na ul. Kwiatkowskiego (w trakcie realizacji) .
18	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej	2021-2023	395 000,00			401 485,31	W kwietniu 2023 r. zadanie zostało zlecone do realizacji MPGK. Wykonawca zrealizował do tej pory: wycinkę drzew, wykorytował teren pod konstrukcję nawierzchni, wykonał podbudowę i ułożył krawężniki. W trakcie realizacji.
19	Zintegrowany transport aglomeracyjny	2022-2023	1 026 340,00			1 814 074,77	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej. 05.01.2023 r. została podpisana umowa na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej. Wykonawca wytyczył geodezyjnie zakres robót i przełożył słupy oświetleniowe. W ramach prac drogowych wykonano korytowanie nawierzchni wraz podbudową. W trakcie realizacji. Zakup i montaż wiat zadaszonych i stojaków dla rowerów. Zadanie zakończone w I 2023 r. Zakupiono i zamontowano 5 wiat zadaszonych i po 8 stojaków dla rowerów w każdej na ul. Kwiatkowskiego, ul. Szujskiego (obok szkoły), ul. Romanowicza, ul. Widok, ul. Piłsudskiego (naprzeciw parku wodnego). Rozmiary wykonanych wiat: długość: 9,6 m, szerokość: 2,5 m (łącznie z dachem), wysokość: 2,2 m. W ramach zadania przygotowano podłoże oraz wykonano nawierzchnię pod wiaty. Skomunikowanie dworca autobusowego przy ul. Do Hut - W kwietniu 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID, które w maju zostało unieważnione z powodu braku ofert
20	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	2021-2023	2 500 000,00			2 500 000,00	25.11.2022 r. została podpisana umowa z Inwestorem na budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu ul. Szujskiego wraz z przebudową wlotów do skrzyżowania. Prezydent Miasta Tarnowa 26.04.2023r. wydał decyzję ZRiD nr 1/D/2023. Inwestor przygotowuje się do rozpoczęcia prac budowlanych.
21	Retencja wód opadowych	2022-2023	230 000,00	270 000,00		1 051 494,91	Koncepcja odprowadzenia wód z ulic, projekt na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Szujskiego– zadania w trakcie przygotowywania, materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
22	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II	2021-2023	0,00	250 000,00		250 000,00	W kwietniu i w maju 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i realizacji robót w rejonie ulicy Jana Pawła II. Oba postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert.
23	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	2021-2023	0,00	250 000,00		250 000,00	Ogłoszone marcu 2023 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Chyszowskiej z podziałem na dwa etapy zostało unieważnione, ponieważ wyłoniony Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W maju 2023 r. zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji.
24	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	2022-2023	450 000,00	15 000,00		800 000,00	W 2022 r. wymieniono 704 sodowe źródła światła na źródła światła typu LED. 24.03.2023 r. została podpisana umowa na dostawę i montaż 597 źródeł światła LED w istniejących oprawkach, demontaż istniejących sodowych źródeł światła. Zadanie w trakcie realizacji. 7.10.2022 r i 15.03.2023 r. zostały podpisane umowy na przeprowadzenie i opracowanie audytów efektywności energetycznej.
25	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie	2021-2023	150 000,00			150 000,00	17.05.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID, a także niezbędną do kompleksowego wykonania zadania pn.: „Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie”
26	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	2021-2023	415 400,00			415 400,00	10.06.2022 r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W trakcie projektowania. O odbyły się spotkania z mieszkańcami nieruchomości przyległych do inwestycji.
27	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie	2019-2023	50 000,00			127 736,00	W 2022 r. została odebrana dokumentacja projektowa i uzyskano decyzję ZRID. W kwietniu 2023 r. została wykonana dokumentacja związana z wzniesieniem punktów granicznych.

28	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	2022-2023	29 757 464,14	2 000,00	31 482 330,99	<p>9.09.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Na całe zadanie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 29 661 467,60 zł.</p> <p>1.budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Czerwonych Klonów - trwają prace projektowe, procedowanie uzgodnień projektu budowlanego</p> <p>2.modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej – budowa zjazdu i drogi wewnętrznej. Trwają prace projektowe, procedowanie uzgodnień projektu budowlanego, uzyskano decyzję ustalającą warunki zabudowy na budowę drogi wewnętrznej.</p> <p>3.przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania do Miejskiego Domu Sportu w Mościcach do przejazdu kolejowego -trwają prace projektowe, w trakcie uzgodnień z Grupą Azoty w zakresie przejazdu kolejowego, procedowanie uzgodnień projektu budowlanego</p> <p>4.modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej – do wykonania pozostało wprowadzenie stałej organizacji ruchu, prace porządkowe. Pozostały zakres został zrealizowany.</p> <p>5.przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Czerwonych Klonów - do wykonania pozostało wprowadzenie stałej organizacja ruchu, prace porządkowe. Do wykonania nawierzchnia zjazdów na styku ze ścieżką rowerową.</p> <p>6.modernizacja skrzyżowania ul. Traugutta i Czerwonych Klonów - zgodnie z umową rozpoczęcie robót nie wcześniej niż 03.07.2023 r.</p> <p>7.modernizacja ul. Traugutta - w zakresie budowy pętli autobusowej- do wykonania pozostało wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Pozostały zakres został zrealizowany.</p> <p>8.modernizacja drogi gminnej ul. Traugutta i drogi gminnej (bez nazwy) w kierunku Miejskiego Domu Sportu TOSiR w Tarnowie: do wykonania pozostało wprowadzenie stałej organizacji ruchu, prace porządkowe. Pozostały zakres został zrealizowany.</p> <p>9.przebudowa drogi wewnętrznej od przejazdu kolejowego w stronę ul. Kwiatkowskiego do wykonania pozostało wprowadzenie stałej organizacja ruchu, prace porządkowe. Pozostały zakres został zrealizowany.</p> <p>10. modernizacja zajezdni autobusowej w Mościcach - do wykonania pozostało miejscowe ułożenie kostki betonowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, prace porządkowe. Pozostały zakres został zrealizowany.</p> <p>11.modernizacja ul. Kwiatkowskiego od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Czerwonych Klonów - zgodnie z umową rozpoczęcie robót nie wcześniej niż 03.07.2023 r.</p> <p>12.budowa węzła przesiadkowego przy ul. Błonie i al. Jana Pawła II: - wykonano przebudowę sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanalizacji deszczowej, ułożono krawężniki nawierzchni. W trakcie betonowania nawierzchni.</p>
29	Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	2022-2024	270 000,00		270 000,00	<p>W 26.04.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi publicznej gminnej w ramach realizacji zadania pn. „Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków”. W trakcie projektowania.</p>
30	Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mroźówka	2022-2024	645 000,00	1 500 000,00	2 145 000,00	<p>10.06.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) rozbudowy ul. Orkana i rozbudowy ul. Wiadukt. W trakcie projektowania.</p>
31	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza	2022-2024	20 128,45	71,55	26 000,00	<p>Został wyłoniony wykonawca w trybie zapytania o cenę. Aktualnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza.</p>
32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	2022-2023	12 562 332,51		12 771 418,00	<p>19.09.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4 391 044,00 zł. i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. w ramach zadania zostały wykonane następujące roboty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycinka drzew, odhumusowanie - roboty rozbiórkowe w tym chodniki, ogrodzenia, pylony reklamowe - frezowanie rozbiórka nawierzchni bitumicznej na trasie kanalizacji deszczowej - kanalizacja deszczowa na odcinku na odcinku "D1-D7" oraz D9– D13" - wzmocnienie pod krawężnik wraz z poszerzeniami jezdni (dolne warstwy konstrukcyjne) - częściowo ułożenie krawężnika
33	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	2017-2024	17 405 786,85	13 357 373,91	35 320 768,04	<p>28.12.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania 6 171 259,91 zł.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono wycinkę drzew i krzewów, - wykonano rozbiórkę budynków w 90%, - wprowadzono tymczasową organizację ruchu etap IV, - postępują prace z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudową kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci telekomunikacyjnych i gazowych na etapie I. - rozpoczynają się prace związane z wykonaniem dolnych warstw podbudowy na wschodnim wlocie projektowanego ronda.

34	Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską	2022-2024	0,00	120 000,00		120 000,00	W marcu i w maju 2023 r zostały ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską (przebudowa: tarczy skrzyżowania, wlotu skrzyżowania ul. Tuchowskiej o dodatkowy pas ruchu, wydłużenie pasa ruchu na ul. Konarskiego (od ul. Szewskiej) Oba postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert.
35	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	2022-2023	300 000,00			300 000,00	7.09.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Porannej. W trakcie projektowania.
36	Projekty- na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	2022-2024	0,00	500 000,00		500 000,00	W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykonania dokumentacji.
37	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie	2022-2023	100 000,00			100 000,00	14.03.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na następujące etapy: 1) Etap I obejmujący rozbudowę ul. Cytrynowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żurawią do wschodniej granicy działki nr 151/1 obręb 0067 oraz budowę kanalizacji deszczowej na ul. Cytrynowej wraz z odprowadzeniem wód do odbiornika, przy czym projekt kanalizacji musi obejmować również przykanaliki i pełne uzbrojenie, tj. studnie, wpusty, wyloty, urządzenia oczyszczające, 2) Etap II obejmujący rozbudowę ul. Cytrynowej od wschodniej granicy działki nr 151/1 obręb 0067 do końca zakresu wraz z budową placu do zawracania. W trakcie projektowania.
38	Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym	2022-2023	90 000,00			90 000,00	9.05 2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Osiedle na odcinku od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym zostało w kwietniu 2023 r. W trakcie projektowania.
39	Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie	2022-2023	200 000,00			200 000,00	06.12.2022 r. została podpisana umowa na dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie – etap I”, „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej – etap II” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej -etap III”. W trakcie projektowania.
40	Modernizacja drogi krajowej nr 73	2016-2023	2 750 735,00			4 206 877,18	Rozbudowa ul. Lwowskiej -etap II - W przypadku dwóch nieruchomości, decyzje o odszkodowaniu po odwołaniu strony zostały skierowane do ponownego rozpatrzenia. W lutym 2023 r. została odebrana dokumentacja na przebudowę drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II Rozbudowa ul. Lwowskiej etap III – wpłynęły odwołania do decyzji ZRID – Minister Rozwoju i Technologii poinformował o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 31.03.2023r., trwają prace związane z wypłatą odszkodowań.
41	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	2023-2024	63 000,00	1 000,00		64 000,00	Zadanie będzie możliwe do realizacji po wykonaniu dokumentacji, która jest w trakcie realizacji.
42	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie	2023-2024	159 500,00	500,00		160 000,00	Zadanie będzie możliwe do realizacji po wykonaniu dokumentacji, która jest w trakcie realizacji.
43	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej	2022-2024	54 145,00	100,00		54 245,00	15.07.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na ul. Kupieckiej z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie projektowania
44	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.	2022-2023	654 796,95			654 796,95	W grudniu 2022 r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu na zadanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w kwocie 234 352,04 zł (w tym ZDIK 196 527,04 zł). W trakcie przygotowania dokumentacji do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
45	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów	2022-2023	1 000,00			194 800,00	Zadanie zakończone. W 2021 r. zostały wykonane roboty budowlane. W lutym 2023 r. została wykonana przyłącz do sieci dystrybucyjnej Tauron.
46	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Modernizacja przestrzeni publicznej - woonef w Tarnowie	2021-2023	160 000,00			160 000,00	Zadanie będzie możliwe do realizacji po wykonaniu dokumentacji, która jest w trakcie realizacji.
47	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Modernizacja przestrzeni publicznej - woonefy w Tarnowie - dokumentacja	2021-2023	35 424,77			35 424,77	W grudniu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
48	Tarnów "Nowe Spojrzenie"- Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	2021-2023	76 762,92			76 762,92	Dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych, wysłana do uzgodnienia z PKP
49	Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa	2021-2023	112 847,00			112 847,00	Zadanie zakończone w maju 2023 r. W ramach zadania dostała wykonana dokumentacja na oświetlenie uliczne na ulice: Bajkową, Komunalną, Łanową i Łyczków, Modelarską, Ractawicką, Sienkiewicza, Zamkniętą, Zaremby, Żurawią, Olgi Boznańskiej, Leńka, Zaciszną i Batalionu "Barbara". Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
50	Dokumentacja projektowa-Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	2022-2024	10 000,00	310 000,00		320 000,00	Zadane w trakcie przygotowania materiałów do udzielenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej.

51	Odwodnienie ul. Olszynowej	2022-2023	60 000,00			60 000,00	W trakcie przygotowania do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
52	Budowa drogi gminnej ul. Mroźka w km 0+003,00 do 0+166,75 w miejscowości Tarnów, miasto Tarnów	2023	1 602 119,00			1 602 119,00	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 752 119,00 zł w roku 2023 r. W kwietniu 2023 r. została wykonana i postawiona tablica informacyjna. W kwietniu 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniu przetargowym w dniu 12.05.2023 r. złożono dwie oferty. Trwa weryfikacja ofert.
53	Budowa ulicy Czereśniowej ETAP 3	2023	500 000,00			500 000,00	28.03.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni o przekroju ulicznym w km 0+100 – 0+278. na ul. Czereśniowej. Zadanie w trakcie realizacji.
54	Budowa ulicy Harasymowicza - etap II	2023	500 000,00			500 000,00	W trakcie przygotowania do postępowania przetargowego na roboty budowlane.
55	Modernizacja ulicy Legionów od ulicy Wójcickiego do parkingu przy Kantorii	2023	300 000,00			300 000,00	Inwestycja zakończona w maju 2023 r. Modernizacją objęto odcinek ulicy Legionów pomiędzy ul. Por. Wójcickiego, a placem przy Kantorii. W ramach zadania wyremontowano jezdnię o długości 148 m, szer. 5,0 m, wymieniono krawężniki i wpusty uliczne.
56	Budowa ul. Koziola - nakładka asfaltowa	2023	150 000,00			150 000,00	Inwestycja zakończona w kwietniu 2023 r. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni, wzmocnienie i profilowanie istniejącej podbudowy oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku ulicy długości 230 m, o szerokości 3,50 m. Obustronne pobocza drogi wzmocniono kruszywem łamanym i destruktem asfaltowym.
57	Ul. Kasprówicza – modernizacja na odcinku od ul. Kisielewskiego do Parku Piaskówka	2023	180 000,00			180 000,00	W dniu 19.05.2023 podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID, a także niezbędną do kompleksowego wykonania zadania.
58	Budowa drogi do budynku osiedle Niepodległości 7 wraz z zatoką parkingową i zjazdem do ul. Jasnej	2023	300 000,00			300 000,00	Aktualizacja dokumentacji przygotowanie do postępowania przetargowego. Wystąpiono do gestorów sieci o aktualizację warunków technicznych/wydanie nowych do projektowania, pozyskano mapę zasadniczą w celu uzyskania decyzji lokalizacji zjazdu. Pozyskano warunki od Tauron.
59	Wykonanie kanalizacji ul. Olchowa	2023	600 000,00			600 000,00	Zadane w trakcie przygotowania materiałów do udzielenia postępowania przetargowego.
60	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego.	2022-2025		385 000,00	400 000,00	785 000,00	Planowane uruchomienie przetargu w III kwartale 2023 r.
61	Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich	2022-2023	1 150,00	0,00		114 150,00	Zadanie zakończone w III 2023 r. W 2022 r. zostały wykonane roboty budowlane. W marcu 2023 r. została wykonana przyłącz do sieci dystrybucyjnej Tauron.
62	Tymczasowa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Sikorskiego w Tarnowie	2023	40 000,00			40 000,00	Zadanie zakończone w III 2023 r. W ramach zadania została wykonana tymczasowa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Sikorskiego w Tarnowie.
63	Budowa schodów terenowych przy ul. Piłsudskiego	2023	10 000,00			10 000,00	Zadanie zakończone w III 2023 r. W ramach zadania utwardzono część chodnika i wykonano schody terenowe od ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Legionów, przestawiono słupki blokujące ruch, wyplantowano oraz obsiano teren zielony wokół chodnika i za wiatą rowerową. Powierzchnia ciągu pieszego wraz ze schodami wynosi 10,8 m2.
64	Modernizacja chodnika przy ul. Kościuszki	2023	90 000,00			90 000,00	Zadanie zakończone w V 2023 r. Przedmiotem zadania była modernizacja odcinka chodnika o długości 100 m po południowej stronie ul. Kościuszki, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Reymonta i budynkiem ZUS. Roboty polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika i obrzeży betonowych, wykonaniu nowych obrzeży betonowych, wykonaniu podbudowy chodnika z kruszywa łamanego oraz wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Lokalnie przewidziano również wymianę krawężnika. Powierzchnia chodnika wraz ze zjazdami wynosi 257 m2.
65	Modernizacja chodnika przy ul. Rolniczej	2023	110 000,00			110 000,00	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego
66	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybytkiewicza	2023	77 100,00			77 100,00	Przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przejścia dla pieszych na Alei Piaskowej na północnym wlocie skrzyżowania z ulicami Przybytkiewicza i Lippóczy'ego
67	Przebudowa ul. Uroczej	2023	140 000,00			140 000,00	Przewidziane do realizacji przez MPGK
68	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, Podmiejskiej oraz na chodniku w kierunku ul. Łyczków	2023	38 000,00			38 000,00	Zadanie będzie możliwe do realizacji po wykonaniu dokumentacji, która jest w trakcie realizacji.
69	Budowa chodnika przy ul. Fabrycznej	2023	37 546,00			37 546,00	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego
70	Modernizacja ul. Ledóchowskich	2023	200 000,00			200 000,00	Przewidziane do realizacji przez MPGK
71	Utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Topolowej	2023	65 000,00			65 000,00	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego
72	Budowa oświetlenia na ul. Broniewskiego	2023	80 000,00			80 000,00	W trakcie przygotowania dokumentów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
73	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Izabeli Jarugi - Nowackiej	2023	128 860,00			128 860,00	W trakcie przygotowania dokumentów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

74	Modernizacja ul. Konopnej	2023	100 000,00			100 000,00	W maju 2023 r. zadanie zostało zlecone do realizacji MPGK. W trakcie realizacji
75	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 366/2 obr. 0005 w Tarnowie (ul. Klikowska - boczna)	2023	89 000,00			89 000,00	Przewidziane do realizacji przez MPGK
76	Budowa chodnika przy ul. Zelwerowicza/Woszczerowicza - II etap	2023	30 000,00			30 000,00	W kwietniu 2023 r. podpisana umowa na budowę chodnika ul. Zelwerowicza/Woszczerowicza. Przedłużenie przepustu fi 800 mm o 1 m, wykonanie nowej ścianki czołowej przepustu i budowa odcinka chodnika o dł. 14.5 m szerokości 2 m nad przepustem. W trakcie realizacji.
77	Budowa chodnika przy ul. Solskiego	2023	61 782,40			61 782,40	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego
78	Rozbudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim	2023	71 832,00			71 832,00	Zadane w trakcie przygotowania materiałów do udzielenia postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji projektowej.
79	Modernizacja chodnika na ul. Widok	2023	80 000,00			80 000,00	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego
80	Modernizacja chodnika przy budynku Westerplatte 3	2023	60 000,00			60 000,00	W maju 2023 r. została podpisana umowa na modernizację chodnika przy budynku Westerplatte 3. W trakcie realizacji.
81	Modernizacja chodnika od budynku Westerplatte 3 w kierunku Al. Jana Pawła II	2023	20 000,00			20 000,00	Inwestycja zakończona w kwietniu 2023 r. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię istniejącego chodnika przy ul. Westerplatte, po wschodniej stronie budynku nr 3 oraz wymieniono istniejące korytka ściekowe na studzienkę z wpustem i przykanalikiem. Chodnik ma powierzchnię 35,6 m2 (dł. 8,9 m, szer. 4 m). W ramach realizacji robót rozebrano nawierzchnię istniejącego chodnika, ułożono nowe obrzeża i krawężniki oraz wykonano podbudowę z kruszywa i nawierzchnię z kostki betonowej. W miejscu istniejącego ścieku z elementów betonowych wykonano studzienkę wpustową fi500 mm z przykanalikiem.
82	Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na parkingu przy blokach 7, 9 i 10 na Osiedlu Legionów	2023	30 000,00			30 000,00	W trakcie ustaleń z Radą Osiedla szczegółowych lokalizacji miejsc parkingowych.
83	Modernizacja drogi dojazdowej na os. Zielonym	2023	340 000,00			340 000,00	W maju 2023 r został zlecony do MPGK odcinek dł. 102 m (od Al.. Jana Pawła II w kierunku wschodnim) W ramach zadania wymienione mają zostać krawężniki po jednej stronie , nawierzchnia jezdni wraz z podbudową oraz naprawione odwodnienie uliczne. W trakcie realizacji.
84	Zaprojektowanie łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.	2023-2024	2 000,00	98 000,00		100 000,00	Wystąpiono z wnioskiem o połączenie zadań (z rozbudową ul. Wolańskiej) z uwagi na układ działek i brak możliwości podziału pod dwie niezależne decyzje ZRID
85	Uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na ulicy Klikowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Romanowicza i Niedojadły	2023	43 500,00			43 500,00	W maju 2023 r. zadanie zostało zlecone do realizacji MPGK. W ramach zadania zostanie wymieniony krawężnik, wybudowany chodnik dł. 12 m, utwardzony zieleniec, wybudowane wyspy azylu dla pieszych w jezdni.