

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan			Stan realizacji inwestycji
			2024 r.	2025 r.	Razem z wykonaniem w ubiegłych latach	
1	Dokumentacje drogowe	2017-2025	140 000,00	500 000,00	1 239 124,25	W trakcie przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na rozbudowę ul. Bandrowskiego wraz z budową kanalizacji. Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
2	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	2021-2025	240 000,00	600 000,00	990 943,10	W trakcie przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na rozbudowę ulicy 16 Pułku Piechoty. Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
3	Retencja wód opadowych	2022-2025	300 000,00	300 000,00	1 151 494,91	W marcu 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Polskiego Października - budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i pełnym uzbrojeniem, tj. studnie, wpusty w ul. Polskiego Października z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Niskiej na podstawie zgody zarządcy sieci, tj. Tarnowskich Wodociągów. W kwietniu 2024 r. zostało unieważnione gdyż cena jedynej oferty, która nie została odrzucona przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kwietniu 2024 r. po raz kolejny zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Polskiego Października. Po otwarciu ofert trwa weryfikacja i czynności związane z wyborem najkorzystniejszej oferty.
4	Rozbudowa ul. Wyszynskiego.	2022-2025		785 000,00	785 000,00	W trakcie przygotowania materiałów do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
5	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	2022-2024	700 000,00		762 976,00	W lutym 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Porannej wraz z budową kanalizacji deszczowej, które zostało unieważnione gdyż złożona oferta przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. W marcu 2024 r. po raz kolejny zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Porannej. Złożona oferta przewyższa zabezpieczoną kwotę w budżecie w związku z tym wystąpiliśmy z wnioskiem o zwiększenie środków na zadaniu.
6	Projekty- na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	2022-2024	200 000,00		200 000,00	W marcu 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykonania ekspertyzy technicznej mostu na potoku Wątok w ciągu ul. Okrężnej. Po wyłonieniu Wykonawcy, w kwietniu 2024 r. została podpisana umowa. W trakcie przygotowania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ekspertyzę techniczną mostu na rz. Biała w ciągu ul. Krakowskiej (stary most) i na wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej ul. Okrężnej wraz z przebudową mostu na potoku Wątok w ciągu ul. Okrężnej. Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
7	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	2023-2025		80 000,00	80 000,00	Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostanie ogłoszone po wykonaniu dokumentacji, która jest w trakcie projektowania.
8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie	2023-2024	160 000,00		160 000,00	W marcu 2024 r. zostało uruchomione postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie. W kwietniu 2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Obecnie trwają czynności związane z podpisaniem umowy z Wykonawcą na realizację zadania.
9	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej	2022-2024	70 000,00		84 145,00	W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	2023-2025	6 079 514,00	9 817 450,00	15 896 964,00	W marcu 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W dniu 22.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert i obecnie trwa badanie ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	2023-2025	9 562 452,00	8 068 946,90	17 631 398,90	W marcu 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W dniu 22.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert i obecnie trwa badanie ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
12	Budowa drogi do budynku osiedle Niepodległości 7 wraz z zatoką parkingową i zjazdem do ul. Jasnej	2023-2024	343 119,10		349 000,00	W kwietniu 2024 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zostało unieważnione ponieważ cena jedynej oferty, która nie została odrzucona przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan			Stan realizacji inwestycji
			2024 r.	2025 r.	Razem z wykonaniem w ubiegłych latach	
13	Rozbudowa ulicy Błotnej	2023-2025	0,00	200 000,00	200 000,00	W styczniu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na rozbudowę ulicy Błotnej. Po wyłonieniu Wykonawcy w dniu 16.02.2024 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Błotnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W trakcie projektowania.
14	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybytkiewicza	2023-2024	77 100,00		77 100,00	W trakcie przygotowań dokumentacji do postępowania przetargowego na budowę dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych na północnym wlocie skrzyżowania z ul. Przybytkiewicza i Lippóczy'ego, wykonanie dojścia do przejścia z kostki, ułożenie krawężników i likwidację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Bielatowicza. Został złożony wniosek o dofinansowanie z programu "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Po ogłoszeniu wyniku naborów zostanie uruchomione postępowanie przetargowe. Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
15	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków	2023-2024	125 000,00		125 000,00	Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostanie ogłoszone po wykonaniu dokumentacji, która jest w trakcie projektowania.
16	Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa	2024-2025	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	W trakcie przygotowania porozumienia z GDDKiA. Po podpisaniu porozumienia rozpoczną się prace przygotowawcze do przetargu na opracowanie prac projektowych, robót budowlanych i prac rekultywacyjnych
17	Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów	2024-2025	12 510 000,00	50 000,00	12 560 000,00	Po otrzymaniu pisma z informacją o przyznaniu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej zostanie uruchomione postępowanie przetargowe na roboty budowlane na ul. Lwowskiej - etap III
18	Rozbudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim	2023-2024	85 832,00		101 832,00	W trakcie przygotowania materiałów do postępowania udzielenie zamówienia publicznego
19	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leńka w Tarnowie	2024	30 000,00		30 000,00	W trakcie przygotowania materiałów do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
20	Oświetlenie parkingu na ul. Szpitalnej obr. 228 dz. 115/30	2024	50 000,00		50 000,00	W trakcie przygotowania materiałów do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
21	Budowa ul. Bora Komorowskiego wraz z odcinkiem ul. Boryczki - I etap - dokumentacja	2024	300 000,00		300 000,00	W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Bora Komorowskiego. Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
22	Budowa kanalizacji na ul. Kisielewskiego etap I	2024	100 000,00		100 000,00	W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
23	Wykonanie kanalizacji na ul. Olchowej etap II	2024	160 000,00		160 000,00	W marcu 2024 r. zostało uruchomione postępowanie przetargowe na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej w Tarnowie, które z powodu braku ofert zostało w marcu 2024 r. unieważnione. W kwietniu 2024 r. po raz kolejny zostało uruchomione postępowanie przetargowe na wykonanie kanalizacji na ul. Olchowej etap II
24	Budowa ul. Harasymowicza - etap III	2024	355 807,34		355 807,34	W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
25	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych	2024-2025		350 000,00	350 000,00	Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostanie ogłoszone po wykonaniu dokumentacji, która jest w trakcie projektowania.
26	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w pobliżu przystanku autobusowego Mościckiego-Rolnicza	2024	80 000,00		80 000,00	Został złożony wniosek o dofinansowanie do zadania w ramach programu "Razem bezpiecznie!" w 2024. Po ogłoszeniu wyniku naborów zostanie uruchomione postępowanie przetargowe na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w pobliżu przystanku autobusowego Mościckiego-Rolnicza.
27	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy bocznej (bez nazwy) od ul. Źródlanej	2024	12 000,00		12 000,00	W trakcie przygotowania dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
28	Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnowa w 2024 roku	2024				W kwietniu 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe.
29	Świadczenie usługi eksploatacji oraz usuwania awarii oświetlenia ulicznego, parkowego, iluminacyjnego w Tarnowie na sieci stanowiącej własność Gminy Miasta Tarnowa	2024				Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
30	Świadczenie usługi eksploatacji oraz usuwania awarii oświetlenia ulicznego, parkowego, iluminacyjnego w Tarnowie na sieci stanowiącej własność Gminy Miasta Tarnowa	2024				Przewidywany termin wszczęcia postępowania III kwartał 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan			Stan realizacji inwestycji
			2024 r.	2025 r.	Razem z wykonaniem w ubiegłych latach	
31	Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlanych i urządzeń ITS na terenie miasta Tarnowa na II półroczu 2024	2024				Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
32	Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlanych i urządzeń ITS na terenie miasta Tarnowa na I półroczu 2025 r.	2025				Przewidywany termin wszczęcia postępowania IV kwartał 2024 r.
33	Dostawa, montaż oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w II półroczu 2024 r.	2024				Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
34	Dostawa, montaż oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w I półroczu 2025 r.	2025				Przewidywany termin wszczęcia postępowania IV kwartał 2024 r. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy
35	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miasta Tarnowa oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy i innych podmiotów na rok 2025	2025				Przewidywany termin wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy
36	Świadczenie usługi eksploatacji i utrzymania oświetlenia drogowego w Tarnowie na sieci stanowiącej własność TAURON Nowe Technologie Spółka Akcyjna Wrocław w roku 2025	2025				Przewidywany termin wszczęcia postępowania III kwartał 2024 r. Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy