

Informacja o stanie realizacji inwestycji

„Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I”

1. Data wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 5 października 2023 r.
2. Data podpisania umowy o dofinansowanie: 7.11.2024 r.
Dofinansowanie pozyskane z programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, stopień dofinansowania 85%, wartość dofinansowania: 24 474 882,91 zł.
Wartość inwestycji: 28 900 000 zł.
3. Od wydanej decyzji ZRID, strony postępowania wniosły odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Po rozpatrzeniu odwołania, Wojewoda Małopolski w dniu 14.10.2025 r. przekazał obwieszczenie o wydaniu decyzji „reformującej” zmieniającej decyzję ZRID. Decyzja „reformująca” została wydana w dniu 13.10.2025 r.
4. Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Planowane jest również spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego celem omówienia terminów realizacji i planowanych działań.
5. Mimo posiadanej klauzuli nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności – ZDIK nie przystąpił wcześniej do uruchomienia postępowania przetargowego, gdyż istniało ryzyko uchylecia decyzji przez Wojewodę Małopolskiego. Obawy związane były z brakiem kontaktu z Biurem Projektowym/Projektantem, na którym spoczywał obowiązek i który był pełnomocnikiem w zakresie uzupełnienia dokumentacji i dostosowania projektu budowlanego do wymagań wskazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Ryzykiem było również wprowadzenie na plac budowy Wykonawcy, rozpoczęcie robót w terenie i ponoszenie ewentualnych kosztów związanych z przestojem w pracach.
6. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest w roku 2026 r. (konkretny termin uzależniony od czasu trwania postępowania przetargowego, ilości pytań do przetargu i procedowania ewentualnego odwołania).