

LP	Nazwa zadania	Wartość robót przewidziana w roku 2020 - Budżet 2020	Dokumentacja / Realizacja	Planowany termin realizacji	Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
1	2	3	4	5	6
1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	71 000,00 zł	Zaprojektuj i wybuduj	2015-2037	Przedsięwzięcie planowane do realizacji na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Trwa postępowanie przetargowe w procedurze dialogu konkurencyjnego. Wykonano aktualizację koncepcji budynku administracyjno-usługowego Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji . Wykonawca aktualizacji koncepcji ARCHITEKTURA PASYWNA, PYSZCZEK I STELMACH za kwotę 51 000,00 zł. Obecnie zadanie wstrzymane w realizacji do czasu opracowania analizy zapotrzebowania na powierzchnie biurowe pod wynajem.
2	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej " Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie	5 773 861,00 zł	Zaprojektuj i wybuduj	2016 - 2020	W 2019r. zrealizowano SAG Piaskówka . <b>W trakcie realizacji SAG Komunalna.</b> Wykonawca STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław na kwotę 4 132 662,98 zł brutto. Obecnie trwają końcowe prace przy niwelacji terenu. <b>Termin zakończenia zadania listopad br.</b>
3	Wykonanie miejsc parkingowych przy XXI Liceum Ogólnokształcącym	95 000,00 zł		2020	Wystąpiono do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz do ZDiK o warunki techniczne budowy parkingu.
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Mrożka z ul. Piłsudskiego	70 000,00 zł	Dokumentacja	2020	Dokonano wizję lokalną w terenie oraz rozpoznano zaawansowanie prac projektowych przy przebudowie ul. Mrożka prowadzonych przez ZDiK.pozyskano od ZDiK-u projekt zagospodarowania terenu dla budowy ul. Mrożka, przeanalizowano możliwości budowy połączenia z uwzględnieniem planowanej budowy amfiteatru przy stawie Kantoria.
5	Utwardzenie terenu na błoniach przy ul. Romanowicza	10 000,00 zł	Dokumentacja	II kwartał 2020	<b>W trakcie realizacji prace</b> projektowe związane z wykonaniem chodnika wraz z oświetleniem. Wykonawca Architekt Maciej Nejman ul.Ludowa 44,33-101 Tarnów, kwota 7 800,00 zł. <b>Termin realizacji do grudzień br.</b>
6	Izolacja przeciwwilgociowa podpiwniczenia budynku Rynek 12	310 500,00 zł	Realizacja	II kwartał 2020	<b>Zadanie zakończone i odebrane.</b> (Wykonawca Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlową „WOL-GAZ” Andrzej Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 233b , kwota 263 194,48 zł brutto).
7	Izolacja przeciwwilgociowa piwnic przy budynku Rynek 11	145 000,00 zł	Realizacja	2020	<b>Zadanie zakończone i odebrane.</b> ( wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. kwota 136 999,98zł)
8	Realizacja remontów w placówkach oświatowych	30 000,00 zł	Dokumentacja		<b>Zadanie zakończone.</b> W I półroczu opracowano dokumentację na remont instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ( wykonawca JACEK JARMUŁA USŁUGI PROJEKTOWE ul.Ludwika Solskiego 12, 33-103 Tarnów, kwota 22 400,00 zł).
9	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	100 000,00 zł	Realizacja	2020-2022	Zadanie wieloletnie. <b>Trwa realizacja zadania . Termin zakończenia prac do 31.07.2022r.</b> (Wykonawca Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185, kwota 5 352 756,82 zł brutto)
10	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31	1 050 000,00 zł	Realizacja	2018-2020	<b>Zadanie zakończone i odebrane.</b> ( Wykonawca FIRMA BUDOWLANA ELBUD EMIL KOŁODZIEJ os. Niepodległości 1a lok.12, 33-100 Tarnów, kwota 1 069 296,98 zł brutto)
11	Remonty prowadzone przez jednostki organizacyjne UMT	148 000,00 zł	Realizacja	2020	<b>W trakcie realizacji.</b> Zakres zadania polega na usunięciu skutków awarii kanalizacji sanitarnej na zapleczu Sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 4. <b>Termin realizacji do listopad br.</b> ( Wykonawca P.P.H.U.” TARBUŁ-COMPLEX” Krzysztof Książek ul. Zygmunta Krasińskiego 7 , 33-100 Tarnów, kwota zadania - 145 000,00 zł )
12	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	6 494 774,00 zł	Realizacja	II kwartał 2018- I kwartał 2020	<b>Zadanie zakończone i odebrane.</b> ( Wykonawca robót budowlanych MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ,kwota 22 136 290,88 zł)
13	Remonty prowadzone przez jednostki organizacyjne UMT	405 000,00 zł	Realizacja	2020	<b>W trakcie realizacji .</b> Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie. <b>Termin realizacji listopad br.</b> (Wykonawca DIGITEC Grzegorz Kowalik ul.Mrozowa 6,31-752 Kraków kwota 397 500,00zł brutto.

14	Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb niepełnosprawnych	500 000,00 zł	Realizacja	2020	<b>W trakcie realizacji</b> roboty budowlane na obiekcie związane z realizacją windy osobowej oraz dostosowaniem sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawca Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa „WOL-GAZ” Andrzej Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 233B kwota 414 096,62 zł brutto. <b>Termin realizacji do grudzień br.</b> Trwa postępowanie przetargowe na przystosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła dla MPEC wraz z malowaniem. Z uwagi na to iż kwota najkorzystniejszej oferty przekracza środki zapisane w budżecie złożono wniosek na zwiększenie środków .
15	Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego przy ul.Szarych Szeregów 1	250 000,00 zł	Dokumentacja	2020	Odebrano dokumentację projektową. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych dla wyłonienia Wykonawcy prac. (Wykonawca dokumnetacji JAN JAKUBAS PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA "ELEKTRON", kwota 12 000,00 zł brutto)
16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Tarnowa	80 000,00 zł	Dokumentacja	2020	Wykonano aktualizację dokumentacji oraz wykonano ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla 6 obiektów w tym : Zespół Szkół Ogólnokształcących i technicznych ul.Brodzińskiego 9, Zespół Szkół Budowlanych ul.Legionów 15, Ośrodek Geodezji przy ZSB ul.Legionów 15, Warsztaty szkolne ZSB ul.M.B.Fatimskiej 28, Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 4 ul.Bitwy pod Studziankami 5, Zespół Szkół Ekonomiczno- Ogrodniczych ul.Sanguszków 28. Złożono wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.
17	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	100 000,00 zł	Realizacja	2020-2022	<b>W trakcie realizacji.Termin realizacji do 31.05.2022r.</b> (Wykonawca robót <b>Firma Usługowa,,EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185. kwota 3 190 800,31 zł )</b>
18	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	350 000,00 zł	Realizacja	I kwartał 2020	<b>Zadanie zakończone i odebrane.</b> ( Wykonawca robót obejmujących dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej kamienicy OKNA-KOŁODZIEJCZYK JANUSZ KOŁODZIEJCZYK os.Mastalerze 33F, 34-451 Tylmanowa, kwota 341 940,00 zł )
19	Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	600 000,00 zł	Realizacja	2020	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy prac - badanie ofert.
20	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie	50 000,00 zł	Dokumentacja	I kwartał 2020	Zaktualizowano dokumentację projektową uwzględniającą dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków norweskich.
21	Wykonanie kostki brukowej wraz z podbudową i montaż ławek przy kapliczce Matki Boskiej	13 314,00 zł	Dokumentacja	IV kwartał 2020	Trwa opracowywanie kosztorysu na wykonanie prac.
22	Wykonanie płyty upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w Tarnowie	14 000,00 zł	Realizacja	2020	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto prace przy realizacji zadania.
23	Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	5 479 762,00 zł	Realizacja	2016-2021	<b>W trakcie realizacji. Termin realizacji I połowa 2021 r.</b> ( wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów, kwota 8 259 200,00 zł)
24	Nowe przestrzenie zdarzeń - zagospodarowanie posesji przy ul.Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	730 000,00 zł	Realizacja	2016-2020	Zadanie w <b>trakcie realizacji. Kontynuacja prac przez nowo wyłonionego Wykonawcę.</b> ( Wykonawca Hydrocomplex.eu sp. z o.o., ul. Warsztatowa 5/4, 33-100 Tarnów kwota 1 093 470,00 zł brutto). Termin realizacji trzy miesiące od podpisania umowy tj. styczeń 2021 r.
25	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	1 693 816,00 zł	Zaprojektuj i wybuduj	2018-2020	<b>Zadanie zakończone i odebrane.</b> (Wykonawca TWISTER SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW SZUBER ul.Strzelnicza 18/1, Rzeszów, kwota 1 951 395,00zł brutto).
26	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	130 000,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	2016-2023	Opracowano dokumentację. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy samorządowych.
27	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul.Piłsudskiego w Tarnowie	2 011 251,00 zł	Realizacja	2018-2021	I etap inwestycji został zakończony. Opracowano dokumentację na etap II wraz z koncepcją etapu III-go. Obecnie zadanie wstrzymane w realizacji.
28	Remonty prowadzone przez jednostki organizacyjne UMT	34 000,00 zł	Realizacja	2020	<b>Zadanie zakończone i odebrane.</b> W ramach zadania zlecono wykonanie robót budowlanych naprawczych polegających na usunięciu wad które ujawniły się na obiekcie na Kantoria centrum Wypoczynku i Rekreacji przy ul. Piłsudskiego w tym m.in.: likwidacja zapadnięć powierzchni z kostki kamiennej, poprawa mocowania desek kompozytowychpomostów, naprawa spękań fug na chodnikach z kostki kamiennej, usunięcie rys na powierzchniach betonowych. (Wykonawca P.P.H.U.” TARBUD-COMPLEX” Krzysztof Książek ul. Zygmunta Krasińskiego 7 , 33-100 Tarnów , kwota 31 000,00 zł)

29	Remonty prowadzone przez jednostki organizacyjne UMT	100 000,00 zł	Realizacja	2020	Zadanie dotyczy remontu sanitariatów w budynku KS Iskra. Trwa ustalanie zakresu prac.
30	Budowa boiska na Terlikówce	20 000,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	II-IV kwartał 2020	W 2020 r.zabezpieczono kwotę na wykonanie dokumentacji jednak z uwagi natrwające ustalenia w kwestii nowej lokalizacji obiektu zadanie przeniesione do realizacji na 2021 r.
31	Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina	23 370,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	II-IV kwartał 2020	<b>W trakcie prace projektowe</b> .Termin wykonania dokumentacji do październik br. ( Wykonawca FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW" DOROTA FILIPCZYK, kwota 23 370,00 zł.brutto)
32	Budowa wiaty przy KS Iskra	21 099,00 zł	Realizacja	2020	Trwa ustalanie zakresu prac i opracowywanie kosztorysu.
33	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	6 362 915,93 zł	Realizacja	2019-2021	<b>Trwa realizacja zadania . Termin realizacji grudzień br.</b> ( Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o., ul. Bogucka 17, 32-020 Wieliczka, kwota 4 784 378,26 zł brutto).
34	Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	217 956,00 zł	Realizacja	2019-2020	<b>Zadanie zakończone i odebrane.</b> (Wykonawca "TARBET" PAWEŁ KOŚCIÓŁEK, kwota 1 080 555,00zł).
35	Ogród włoski w Parku Sanguszków	100 000,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	2020	<b>W trakcie prace projektowe. Termin wykonania dokumentacji do listopada br.</b> (Wykonawca USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ARCH. BOGUSŁAW NIEMIEC - kwota 47 355,00zł brutto).
36	Zakup i montaż urządzenia nagłaśniającego do fontanny w Parku Sanguszków	40 000,00 zł	Realizacja	2020	<b>Zadanie zakończone i odebrane.</b> (Wykonawca AQUA WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ kwota 39360,00 zł brutto).
37	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	2 009 614,00 zł	Realizacja	2016-2020	<b>W trakcie realizacji.</b> (Wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WŁOMEX" kwota 9 488 100,00 zł brutto)

Tarnów, dnia 26.10.2020r.