

LP	Nazwa zadania	Wartość robót przewidziana w roku 2021 - Budżet 2021	Dokumentacja / Realizacja	Planowany termin realizacji	Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
1	2	3	4	5	6
1	Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej-wykonanie dokumentacji	200 000,00	Dokumentacja	I kwartał 2021	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji na pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej,projektu prac geologicznych dobrać zbadania możliwości produkcji niskociśniskiego ciepła dla obszaru w rejonie ul. Traktorowej w Tarnowie za kwotę 147 231,00zł brutto. Wykonawca AQUA SOIL MARIUSZ WNUK ul.Sosnowiecka 64,42-530 Dąbrowa Gonicza. Termin wykonania do 31 marca br.
2	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	82 422,00			Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za przejęcie działek pod SAG Piaskówka-Komunalna
3	Budowa połączenia "Kantorii"Centrum Wypoczynku i rekreacji z al."Piaskówką	478 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej za kwotę 15 990,00zł, wykonawca Via Projekt Marcin Bera, ul.Obywatelska16/1,33-100 Tarnów. Termin wykonania do 25 czerwca br.
6	Wymiana nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Tarnowie-Rzędzinie	20 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II kwartał 2021	Przygotowanie kosztorysu i przedmiaru na wykonanie prac,realizacja II kwartał br.
7	Remont piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 11	40 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
8	Remont schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18	22 200,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
9	Wymiana instalacji elektrycznej i części oświetlenia w 13 salach w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	40 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
10	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przy/szkolnego Basenu	4 300 000,00	Roboty budowlane	rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dofinansowania	Złożono wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.
11	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	180 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Opracowano kosztorysy i przedmiary za kwotę 984,00 zł brutto,wykonawca ZUEIFPK R.Sowiński ul.Kilkowska195A,33-102 Tarnów. Realizacja zadania III kwartał br.
12	Wymiana instalacji wod-kan w budynku Przedszkola Publicznego Nr 20	20 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II-IV kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
13	Remont łazienek w piwnicy przy pracowni technicznej w budynku Przedszkola Publicznego nr 32	25 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II kwartał 2021	Zadanie w trakcie opracowania kosztorysów i przedmiarów za kwotę 1 000,00 zł brutto, wykonawca OBSŁUGA INWESTYCYJJI BUDOWLANYCH mgr. inż. Andrzej Wójcicki ul. Szpitalna 37/3, 33-100 Tarnów. Termin wykonania do 15 kwietnia br.
14	Remont zagrzybiatyńskich ścian w w budynku Przedszkola Publicznego nr 33	95 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II-IV kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
15	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	1 550 000,00	Roboty budowlane	w realizacji	Trwa realizacja zadania. Zadanie wieloletnie. (kwota 5 352 756,82 zł brutto ;Wykonawca Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185). Termin realizacji do 31 lipca 2022r.
16	Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 12	330 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej za kwotę 8 733,00 zł brutto, wykonawca BIURO ARCHITEKTONICZNE "PLAN" Bogusław Tworzydło ul.Słowackiego 33-37/9,33-100 Tarnów. Termin wykonania do 08 kwietnia br.

17	Remont elewacji Przedszkola Publicznego nr 20	200 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III-IV kwartał 2021	Zlecono aktualizację dokumentacji na kompleksową termomodernizację obiektu i remont instalacji sanitarnej za kwotę 14 760,00zł brutto, wykonawca Biuro Projektowo-Usługowe "INPRO" Sp.z o.o. ul.Radawicka 56,30-017 Kraków. Termin wykonania do 16 kwietnia br.
18	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35	300 000,00	Roboty budowlane	II-III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac, konieczność aktualizacji przedmiarów i kosztorysów opracowanych w 2017r.
19	Izolacja fundamentów budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych	60 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
20	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	93 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej za kwotę 25 100,00zł brutto, wykonawca FU ELPROT Robert Studur ul.Ks.Kazimierza Siemaszki nr 23 lok.5,31-207 Kraków. Termin wykonania do 30 kwietnia br.
21	Remont szatni w-f wraz z prysznicami w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	50 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
22	Modernizacja pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym	150 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej za kwotę 10 947,00 zł brutto; wykonawca MODULOR Sp.z o.o. ul.Najświętszej Marii Panny 2a,33-100 Tarnów. Termin wykonania do czerwca br.
23	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	170 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
24	Remont elewacji i balkonów w budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta	1 414 869,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II-IV kwartał 2021	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej remontu i termomodernizacji budynku za kwotę 48 831,00zł brutto, wykonawca BIURO ARCHITEKTONICZNE "PLAN" BOGUSŁAW TWORZYDŁO ul.U. Słowackiego 33-37 Tarnów. Termin do 12 czerwca br.
25	Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzkińskiego	3 000 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II - IV kwartał 2021	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wpłynęło 11 ofert, najniższa złożona przez Firma Budowlana „ELBUD” Emil Kohodziej, os. Niepodległości 1A/12, 33-100 Tarnów kwota 3.188.476,93 zł brutto, najdroższa złożona przez Lider: MURKRAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. B2 nr 9, 32-086 Węgrzce Partner: Zygmunt Murza Zakład Remontowo – Budowlany MURDZA, Radawicka 27/19, 32-200 Miechów kwota : 6.750.000,00 zł brutto.
26	Remont pomieszczeń w budynku Pałacu Młodzieży	60 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II-III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
28	Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	20 000,00	Dokumentacja	II-III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Tarnowa	1 500 000,00	Roboty budowlane	rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dofinansowania	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.Realizacja inwestycji uzależniona od otrzymania dofinansowania. (W 2020r. wykonano aktualizację dokumentacji oraz wykonano ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla 6 obiektów w tym : Zespół Szkół Ogólnokształcących i technicznych ul.Brodzkiego 9, Zespół Szkół Budowlanych ul Legionów 15, Ośrodek Geodezyjny przy ZSB ul.Legionów 15, Warsztaty szkolne ZSB ul.M. B.Fatimskiej 28, Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 4 ul.Bitwy pod Studziankami 5, Zespół Szkół Ekonomiczno- Ogrodniczych ul.Sanguszków 28).
30	Budowa łożni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	481 495,00	Roboty budowlane	II-III kwartał 2021	Opracowana dokumentacja w 2020r. Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego, planowane ogłoszenie II poł.marca br.
31	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	1 649 357,00	Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji.Zadanie wieloletnie; (kwota 3 190 800,31 zł brutto ; wykonawca roboty Firma Usługowa„EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185).Termin realizacji do 31.05.2022r.

33	Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionow w Tarnowie	3 241 375,00	Roboty budowlane	II kwartał 2021	W trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. (kwota 2 527 157,00 zł brutto. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Nowak, ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Termin realizacji do 06 września br. Opracowano projekt aranżacji wnętrza dla budynku biurowego (kwota 9 717,00zł brutto. Wykonawca MODULOR SP. OO ul. Najświętszej Marii Panny 2a.33-100 Tarnów). Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wyposażenie obiektu II kwartał br.
34	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumnickiej w Tarnowie	500 000,00		rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dofinansowania	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.
35	Nowe przestronie zdatzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczalni	5 829 792,00	Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. (kwota 9 542 092,78 zł ; wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów, kwota 8 259 200,00 zł.). Termin realizacji do 30 czerwiec br. Planowane ogłoszenie przetargu na wyposażenie obiektu II kwartał br.
36	Nowe przestronie zdatzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wiatowej 25 wraz z wyekspozowaniem zabytkowej polbaszły	1 470 777,00	Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. (kwota 1 093 470,00 zł brutto. wykonawca Hydrocomplex.eu sp. z o.o., ul. Walsztalowa 5/4 Tarnów. Przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyposażenie obiektu, planowane ogłoszenie przetargu na wyposażenie obiektu II kwartał br.
37	Budowa Letniego Parku Wodnego i towarzyszącej infrastruktury	100 000,00	Roboty budowlane	IV kwartał 2021	Ogłoszono przetarg cywilny na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane otwarcie ofert 19.03.2021r.
38	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	10 000 000,00	Roboty budowlane	rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dofinansowania	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.
39	Wymiana nawierzchni boiska sportowego typu ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 9	150 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II-III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
40	Wymiana nawierzchni boiska sportowego typu ORLIK przy Zespole Szkół Sportowych	150 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
41	Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy ul. Wojska Polskiego	150 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
42	Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina	476 630,00	Roboty budowlane	II kwartał 2021	W 2020r. opracowano dokumentację projektową. Trwa przygotowanie materiałów do przeprowadzenia postępowania przetargowego, planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane II połowa marca br.
43	Budowa boiska na Terlikówce	415 852,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	Rozpoczęcie realizacji po ustaleniu lokalizacji.	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na boisko wraz z parkingiem za kwotę 12 000,00zł brutto. Wykonawca Architekt. Maciej Nejman, ul. Ludowa 44, 33-101 Tarnów. Termin wykonania do 30 kwietnia br.
44	Park Wodny przy ul. Traugutta - program funkcjonalno-użytkowy	100 000,00	Dokumentacja	II kwartał 2021	Ogłoszono przetarg cywilny na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane otwarcie ofert 19.03.2021r.
45	Rozbudowa skateparku	120 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
46	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątek w Tarnowie	2 370 000,00	Roboty budowlane	w realizacji	Trwa realizacja zadania. Zadanie wieloletnie. (kwota 4 784 378,26 zł brutto. wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o., ul. Boguśka 17, 32-020 Wieliczka). Termin realizacji II kwartał br.
47	Ogród włoski w Parku Sanguszków	400 000,00	Roboty budowlane	II kwartał 2021	Opracowana dokumentacja w 2020r. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane II kwartał br.
48	Przebudowa fontann miejskich	60 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
49	Urządzenie terenów zielonych w rejonie ulic Lwowska, Kółkajata i Mostowa	100 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.

50	Budowa stacji przetwarzkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej 80	800 000,00	Dokumentacja/Roboty budowlane	II kwartał 2021	Opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy (kwota 5 400,00 zł brutto, wykonawca R2 STUDIO MICHAŁ RACZKA ul. Rejtana 7/3,33-100 Tarnów), Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane II kwartał br.
51	Zakup kontenerów kompostujących	950 000,00	Realizacja	w realizacji	W trakcie realizacji (kwota 733 080,00 zł brutto, wykonawca LUXOR – Maszyny do Odpadów, Chojny 57/211, 20-816 Lublin), Termin realizacji do 27 kwietnia br.
52	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	1 391 416,00	Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji Zadanie wieloletnie. (kwota 9 488 100,00 zł brutto, wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WŁOMEX" ul. Gromadzka 30,30-719 Kraków. Zakończenie i odbiór zadania II kwartał br.

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Malinowy
Kajetan Nakielny

SKARBNIK
MIASTA TARNOWA
Malen
Sławomir Kolasinski