

LP	Nazwa zadania	Wartość robót przewidziana w roku 2021 - Budżet 2021	Dokumentacja / Realizacja	Planowany termin realizacji	Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
1	2	3	4	5	6
1	Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej-wykonanie dokumentacji	200 000,00	Dokumentacja	I-IV kwartał 2021	Opracowana została dokumentacja oraz Projekt Robót Geologicznych na pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - dotyczy zbadania możliwości produkcji niskotemperaturowego ciepła dla obszaru w rejonie ul. Traktorowej w Tarnowie za kwotę 147 231,00zł brutto; Wykonawca AQUA SOIL MARIUSZ WNUK ul.Sosnowiecka 64,42-530 Dąbrowa Gónicza.Zawarto aneks na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie (do XII.2021r) w oczekiwaniu na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie.
2	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	82 422,00			Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za przejęcie działek pod SAG Piaskówka-Komunalna
3	Budowa połączenia "Kantoni" Centrum Wypoczynku i rekreacji z al.Piaskową	478 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	W trakcie realizacji prace projektowe. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (kwota 15 990,00zł, wykonawca Via Projekt Marcin Bera, ul.Obywatelska16/1,33-100 Tarnów. Termin wykonania dokumentacji do 25 czerwca br.
4	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	55 000,00	Dokumentacja	I-III kwartał	W trakcie realizacji. Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów przy ul.Czystej na potrzeby SAG. W drodze przetargu cywilnego wyłoniono wykonawcę i przygotowano umowę do podpisu. Termin opracowania koncepcji październik br.
5	Wymiana nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Tarnowie-Rzędzynie	20 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	II kwartał 2021	Opracowano kosztorys i przedmiar na planowany zakres prac.Prace zostaną rozpoczęte po wykonaniu przez niezależnego inwestora sieci gazowej.
6	Remont piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 11	40 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	Opracowano przedmiar i kosztorys na realizację prac. Realizacja II kwartał br.
7	Remont schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18	22 200,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	Ustalono zakres prac. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie schodów.
8	Wymiana instalacji elektrycznej i ciepłości oświetlenia w 13 salach w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	40 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	Trwa przygotowanie kosztorysu.
9	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przyszkolnego basenu	4 300 000,00	Roboty budowlane	rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dofinansowania	Złożono wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania. W przypadku braku dofinansowania możliwa realizacja wybranego etapu prac (nadbudowa szkoły lub dobudowa sali gimnastycznej). W uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły realizowana będzie w I etapie nadbudowa sal dydaktycznych.
10	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	180 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	Opracowano kosztorys i przedmiar (kwota 984,00 zł brutto, wykonawca ZUEIPK R.Sowiński ul.Kłikowska195A,33-102 Tarnów). Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego.Realizacja zadania III kwartał br.
11	Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14	250 000,00	Roboty budowlane	III kwartał 2021	Opracowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót budowlanych (m.in. remont drenażu, wymiana nawierzchni trawiastej, remont i podwyższenie piłkochwyłów). Szacunkowy koszt prac: 305 tys. zł. Zadanie zgłoszone do Programu Sportowa Polska.
12	Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20	490 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	Opracowano dokumentację projektową dokonano zgłoszenia robót (m.in. wykonanie dodatkowego drenażu boiska, wymiana nawierzchni syntetycznej trawiastej, wymiana sprzętu sportowego). Szacunkowy koszt prac: 650 tys zł. Zadanie zgłoszone do Programu Sportowa Polska.Złożono wnioszek do Biura Zamówień na ogłoszenie przetargu.
13	Wymiana instalacji wod-kan w budynku Przedszkola Publicznego Nr 20	20 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III-IV kwartał 2021	Zaktualizowano dokumentację (kwota 14 760,00 zł brutto firma INPRO Kraków ul.Racławicka 56,30-017 Kraków) . Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego.
14	Remont łazienek w piwnicy przy pracowni technicznej w budynku Przedszkola Publicznego nr 32	25 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	II kwartał 2021	Opracowano kosztorys i przedmiar (kwota 1 000,00 zł brutto , Wykonawca Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr. inż. Andrzej Wójcicki ul. Szpitalna 37/3, 33-100 Tarnów). Wyślano zapytania ofertowe do wykonawców na wykonanie robót budowlanych.
15	Remont zagrzybiałych ścian w w budynku Przedszkola Publicznego nr 33	95 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III-IV kwartał 2021	Zlecono przygotowanie kosztorysu na realizację prac.
16	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	1 550 000,00	Roboty budowlane	w realizacji	Zadanie w realizacji. Zadanie wieloletnie (kwota 5 352 756,82 zł brutto; Wykonawca Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185). Termin realizacji do 31 lipca 2022r.

17	Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 12	330 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	Opracowano dokumentację projektową, (kwota 8 733,00 zł brutto Wykonawca BIURO ARCHITEKTONICZNE "PLAN" Bogusław Tworzydło ul.Słowackiego 33-37/9,33-100 Tarnów). Trwa weryfikacja dokumentacji.
18	Remont elewacji Przedszkola Publicznego nr 20	200 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III-IV kwartał 2021	Odebrano aktualizację dokumentacji na kompleksową termomodernizację obiektu i remont instalacji sanitarnej (kwota 14 760,00zł brutto, wykonawca Biuro Projektowo-Uługowe " INPRO" Sp.z o.o. ul.Racławicka 56,30-017 Kraków. Trwa weryfikacja dokumentacji.
19	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35	300 000,00	Roboty budowlane	II-III kwartał 2021	W trakcie aktualizacja przedmiarów i kosztorysów opracowanych w 2017r. (wykonawca INWEST-COM INŻ.Janusz Kiecka ul.Bitwy pod Studziankami 10/26,33-100 Tarnów)
20	Izolacja fundamentów budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych	60 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	Opracowano dokumentację (kwota 4 920,00zł brutto, wykonawca INWEST-COM INŻ. Janusz Kiecka ul.Bitwy pod Studziankami 10/26,33-100 Tarnów). Wystąpiono z wnioskiem do właścicieli kamienicy przy ul.Piśsudskiego 22 o wyrażenie zgody na wejście w teren w celu przeprowadzenia prac.
21	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych	93 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	Opracowano dokumentację projektową(kwota 25 100,00zł brutto, Wykonawca FU ELPROT Robert Siudut ul.Ks.Kazimierza Siemaszki nr 23 lok.5,31-207 Kraków) . Trwa weryfikacja dokumentacji.
22	Remont szatni w-f wraz z prysznicami w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	50 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	Opracowano dokumentację projektową (kwota 11 305,00zł brutto,Wykonawca Pracownia Usługowo Projektowa "ELEKTRON" Jan Jakubas, ul. Brodzińskiego 27/5 , 33-100 Tarnów). Trwa weryfikacja dokumentacji.
23	Modernizacja pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym	150 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	Opracowano dokumentację projektową (kwota 10 947,00 zł brutto, Wykonawca MODULOR Sp.z o.o. ul.Najświętszej Marii Panny 2a, 33-100 Tarnów). Wystąpiono z wnioskiem do Konserwatora o uzgodnienie dokumentacji.
24	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	170 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac i sposobu realizacji przebudowy dachu. Możliwe wykonanie jedynie dokumentacji w roku br. ze względu na znaczne koszty robót.
25	Remont elewacji i balkonów w budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta	1 414 869,00	Dokumentacja Roboty budowlane	II-IV kwartał 2021	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej remontu i termomodernizacji budynku(kwota 48 831,00zł brutto, Wykonawca BIURO ARCHITEKTONICZNE "PLAN" BOGUSŁAW TWORZYDŁO ul.J. Słowackiego 37 , 33-100 Tarnów). Termin do 12 czerwca br.
26	Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	3 000 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	II - IV kwartał 2021	Zadanie w trakcie realizacji (kwota 3.188.476,93 zł brutto, wykonawca Firma Budowlana „ELBUD” Emil Kołodziej, os. Niepodległości 1A/12, 32-100 Tarnów. Termin do 14.01.2022r.
27	Remont pomieszczeń w budynku Pałacu Młodzieży	60 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	II-III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac - oczekiwanie na określenie zakresu przez Dyrektora PM.
28	Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia pałacu Młodzieży	100 000,00	Roboty budowlane	II-III kwartał 2022	Trwa ustalanie zakresu prac - oczekiwanie na określenie zakresu przez Dyrektora PM.
29	Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	20 000,00	Dokumentacja	II-III kwartał 2021	Trwa ustalanie zakresu prac.
30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Tarnowa	1 500 000,00	Roboty budowlane	rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dofinansowania	Złożono wniosk o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.Realizacja inwestycji uzależniona od otrzymania dofinansowania. (W 2020r. wykonano aktualizację dokumentacji oraz wykonano ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla 6 obiektów w tym : Zespół Szkół Ogólnokształcących i technicznych ul.Brodzińskiego 9, Zespół Szkół Budowlanych ul.Legionów 15, Ośrodek Geodezyjny przy ZSB ul.Legionów 15, Warsztaty szkolne ZSB ul.M.B.Fatimskiej 28, Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 4 ul.Bitwy pod Studziankami 5, Zespół Szkół Ekonomiczno- Ogródniczych ul.Sanguszków 28).
31	Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	481 495,00	Roboty budowlane	II-III kwartał 2021	Otwarto przetarg, po wyjaśnieniach wykonawcy o błędnie skalkulowanej cenie najtańszej oferty przetarg unieważniono. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie.
32	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	1 649 357,00	Roboty budowlane	w realizacji	W trakcie realizacji.Zadanie wieloletnie.(kwota 3 190 800,31 zł brutto ; wykonawca robót Firma Usługowa„ EKO-REM-BUD” Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185).Termin realizacji do 31.05.2022r.
33	Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	3 241 375,00	Roboty budowlane	II kwartał 2021	W trakcie realizacji.Zadanie wieloletnie.(kwota 2 527 157,00 zł brutto, Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Nowak, ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.Termin realizacji do 06 września br. Opracowano projekt aranżacji wnętrza dla budynku biurowego (kwota 9 717,00zł brutto; Wykonawca MODULOR SP.OO ul.Najświętszej Marii Panny 2a,33-100 Tarnów). Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wyposażenie obiektu II kwartał br.

34	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie	500 000,00	rozpoczęcie realizacji po otrzymaniu dofinansowania	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.
35	Nowe przestronie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	5 829 792,00	Roboty budowlane	W trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. (kwota 9 542 092,78 zł ; wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak Spółka Jawna, ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów). Termin realizacji do 30 czerwca br. Planowane ogłoszenie przetargu na wyposażenie obiektu II kwartał br.
36	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wąłowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	1 470 777,00	Roboty budowlane	W trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. (kwota 1 093 470,00 zł brutto; wykonawca Hydrocomplex.eu sp. z o.o., ul. Warszawska 5/4 Tarnów. Planowane zakończenie prac maj br. Przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyposażenie obiektu, planowane ogłoszenie przetargu na wyposażenie obiektu II kwartał br.
37	Budowa Letniego Parku Wodnego i towarzyszącej infrastruktury	100 000,00	Roboty budowlane	Zlecono opracowanie PFU.
38	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	10 000 000,00	Roboty budowlane	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania. Szacunkowy koszt budowy I etapu: 37,2 mln zł.
39	Wymiana nawierzchni boiska sportowego typu ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 9	150 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	(Boisko na os. Zielonym) Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na stan nawierzchni umożliwiającej jeszcze około 3-letnie użytkowanie.
40	Wymiana nawierzchni boiska sportowego typu ORLIK przy Zespole Szkół Sportowych	150 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	W trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową (kwota 7 380,00zł brutto, wykonawca Inwestprojekt Tarnów Sp. z o.o. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Złożono wniosek do Biura Zamówień Publicznych na ogłoszenie przetargu.
41	Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy ul. Wojska Polskiego	150 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	Ustalono zakres prac. Trwa przygotowanie kosztorysu.
42	Budowa boiska z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Traugutta 3a - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	50 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	Realizacja PFU uzależniona od decyzji w sprawie organizacji igrzysk europejskich w Tarnowie.
43	Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina	476 630,00	Roboty budowlane	W 2020r. opracowano dokumentację projektową. Złożono dokumentację do architektury o zgłoszenie robót budowlanych. Trwa przygotowanie materiałów do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
44	Budowa boiska na Terlikówce	415 852,00	Dokumentacja Roboty budowlane	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej na boisko wraz z parkingiem (kwota 12 000,00zł brutto, wykonawca Architekt. Maciej Nejman, ul. Ludowa 44, 33-101 Tarnów). Realizacja uzależniona o zgody Konserwatora.
45	Park Wodny przy ul. Traugutta - program funkcjonalno-użytkowy	100 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	W trakcie realizacji prace projektowe. (kwota 34 850 brutto zł Wykonawca Architekt. Maciej Nejman ul. Ludowa 44, 33-101 Tarnów). Termin wykonania dokumentacji do 31.08.2021r.
46	Rozbudowa skateparku	200 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	Ustalono zakres prac w stosunku do możliwości finansowych. Trwa przygotowanie do opracowania PFU.
47	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątek w Tarnowie	2 417 351,00	Roboty budowlane	Zadanie w realizacji. Zadanie wieloletnie. (kwota 4 784 378,26 zł brutto, wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Inżynierskiego w Krakowie Sp. z o.o., ul. Bogucka 17, 32-020 Wieliczka). Termin realizacji do 15.06.2021r. Opóźnienie spowodowane koniecznością przebudowy gazociągu przez spółkę gazową.
48	Ogród wioski w Parku Sanguszków	400 000,00	Roboty budowlane	Opracowana dokumentacja w 2020r. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane II kwartał br. Trwają uzgodnienia z Konserwatorem.
49	Przebudowa fontann miejskich	60 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	Trwa przygotowanie do realizacji w trybie zaproszeń i wybuduj zmiany technologii (na obieg zamknięty) fontanny w Parku Strzeleckim.
50	Urządzenie terenów zielonych w rejonie ulic Lwowska, Koftąta i Mostowa	100 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	Trwa ustalanie zakresu prac.
51	Budowa stacji przetwarzalnej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej 80	800 000,00	Dokumentacja Roboty budowlane	Opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy (kwota 5 400,00 zł brutto, wykonawca R2 STUDIO MICHAŁ RAĆCZA ul. Rejtana 7/3, 33-100 Tarnów).
52	Zakup kontenerów kompostujących	950 000,00	Realizacja	W trakcie realizacji (wykonawca LUXOR – Maszyny do Odpadów, Choiny 57/211, 20-816 Lublin kwota 733 080,00 zł brutto).
53	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	1 391 416,00	Roboty budowlane	W trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. (kwota 9 488 100,00 zł brutto, wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYNO-USLUGOWO-HANDLOWE "WŁOMEX" ul. Gromadzka 30,30-719 Kraków. Zakończenie i odbiór zadania II kwartał br.