

NR	KSAT	środki	zadanie	Zakres Wykonawca	Aktualny stan na październik 2022 r.	okres realizacji	PLAN 2022	wydatki do końca 2021	WPF	
									2023	łącznie nakłady
1	W/B/0241	WL	- Utrzymanie infrastruktury przystankowej	Naprawa i konserwacja wiat autobusowych (max 35 000,00 zł)	W styczniu została podpisana umowa na naprawę i konserwację wiat autobusowych (max 35 000,00 zł) z firmą ALTE i wymianę lub uzupełnienie szyb we wiatkach autobusowych (max 55 000,00 zł)z firmą Glass-Bud.	2022	60 000,00			0,00
		WL.PR	remonty wiat przystankowych				30 000,00			
2	W/B/0242	WL	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej Zakup usług remontowych-sygnalizacja świetlna	Wymiana elementów, które ulegają awariom, oraz urządzeń uszkodzonych podczas wypadków drogowych lub jako akt wandalizmu.	Bieżące naprawy	2022	127 500,00			127 500,00
3	W/B/0402/R	WL	remonty cząstkowe	bieżące naprawy ulic i chodników	bieżące naprawy ulic i chodników	2022	1 000 000,00			1 000 000,00
4	W/B/4402/R	BO	Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Pułaskiego	Wymiana istniejącej nawierzchni i wzmocnienie podbudowy chodnika oraz wymianą krawężników o dł. 137 m po wschodniej stronie ul. Pułaskiego, od skrzyżowania z ul. Mościckiego w kierunku północnym. Łączną powierzchnia chodnika objętego remontem wynosi 392 m2 , w tym przełożenie istniejącej kostki na powierzchni 50 m2.	Zadanie zakończone w VI 2022 r. Wykonano wymianę istniejącej nawierzchni i wzmocnienie podbudowy chodnika oraz wymianę krawężników o dł. 137 m po wschodniej stronie ul. Pułaskiego, od skrzyżowania z ul. Mościckiego w kierunku północnym. Łączna powierzchnia chodnika objętego remontem wynosi 392 m2 , w tym przełożenie istniejącej kostki na powierzchni 50 m2.	2022	110 000,00			110 000,00
5	W/B/4406/R		Remont ul. Sienkiewicza od ul. Norwida do ul. Czerwonej	Wymiana krawężników i nawierzchni asfaltowej na ul. Sienkiewicza, od skrzyżowania z ul. Czerwoną do wysokości środków finansowych.	Zadanie zlecone do realizacji do MPGK	2022	150 000,00			150 000,00
6	W/B/4436/R	WL_RO12	Remont nawierzchni jezdni na ul. Wojska Polskiego	Wymiana nawierzchni połączenia ul. Wojska Polskiego z drogą dojazdową do budynku Monte Casino 5. Ułożenie nowej nakładki z masy bitumicznej	Zadanie zakończone w IV 2022 r. W ramach zadania wykonano frezowanie starej nawierzchni asfaltowej na powierzchni 120 m2, oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową oraz wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 2,5 cm i ułożenie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni 120 m2.	2022	11 173,00	0,00	0,00	11 173,00
7	W/B/0402/R		remonty cząstkowe	bieżące naprawy ulic i chodników	bieżące naprawy ulic i chodników	2022	2 719 839,27			2 719 839,27
8	WPF	W/B/0479/R	FDS	Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów	Gruntowna modernizacja ul. Nowy Świat od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Krakowską	2021-2022	789 977,36	275 458,64		2 241 106,18
		WL	cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2021 - 2022)	871 005,64			304 664,54			
9	WPF	W/B/0475/R	FDS	Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów	Gruntowna modernizacja ul. Krasińskiego od skrzyżowania z ul. Szujskiego do skrzyżowania z ul. Krakowską wraz z tarczą skrzyżowania ulic : Klikowska- Krasińskiego -Szujskiego -Chopina – al. Solidarności	2021-2022	922 420,75	1 199,25		2 577 520,85
		WL	cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2021 - 2022)	1 652 701,60			1 199,25			

NR	KSAT	środki	zadanie	Zakres Wykonawca	Aktualny stan na październik 2022 r.	okres realizacji	PLAN 2022	wydatki do końca 2021	WPF	
10	W/B/4403/R	BO	Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Kościuszki	Zakres robót obejmuje wymianę krawężnika na łącznej długości 206 m, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki betonowej o powierzchni 310,8 m ² oraz przebrukowanie nawierzchni chodnika o powierzchni 64,5 m ²	Zadanie zakończone w czerwcu 2022 r. Wyremontowano chodnik położony po północnej stronie ul. T. Kościuszki w Tarnowie na odcinku pomiędzy ul. Reymonta i ul. Pułaskiego oraz po południowej stronie na odcinku od ul. Pułaskiego do budynku ZUS. Na odcinkach od ul. Reymonta do budynku nr 37 (po stronie północnej) oraz od ul. Pułaskiego do ZUS-u (po stronie południowej) wymieniono całą nawierzchnię chodnika wraz z krawężnikiem, natomiast na odcinku od budynku nr 37 do ul. Pułaskiego lokalnie przebrukowano nawierzchnię z kostki w kilku miejscach. Zakres robót obejmował wymianę krawężnika na łącznej długości 113 m (po stronie północnej) i 93 m (po stronie południowej), wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki betonowej o powierzchni 236 m ² (po stronie północnej) oraz 74,8 m ² (po stronie południowej) oraz przebrukowanie nawierzchni chodnika o powierzchni 64,5 m ² .	2022	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
11	W/B/4404/R	BO	Remonty Strusińskie - Remont chodnika i części nawierzchni ul. Wilsona	Wymiana krawężników i nawierzchni chodnika o długości ok. 80 m wraz ze wzmocnieniem podbudowy i remontem jezdni betonowej.	Zadanie zakończone we IX 2022 r. W ramach zadania wykonano remont chodnika o długości 74 m (powierzchnia 148 m ²) z przystosowaniem go do najeżdżania samochodami oraz remont cząstkowy nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem podbudowy i regulacją włączów studni na powierzchni 21,5 m ² . Podczas remontu chodnika wymieniono jego podbudowę (wzmocniając ją w celu umożliwienia najeżdżania samochodami), nawierzchnię z betonu wymieniono na kostkę betonową grubości 8 cm, krawężnik o długości 75,6 m wykonano jako obniżony oraz wybudowano ściek przykrawężnikowy z trzech rzędów kostki betonowej. Chodnik ograniczono po zewnętrznej stronie obrzeżem betonowym.	2022	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
12	W/B/4407/R		Remont chodnika na ul. Szpitalnej	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Szpitalnej między ul. Mickiewicza i ul. Curie-Skłodowskiej. Ostateczny zakres robót do ustalenia w ciągu roku.	Zadanie zakończone w X 2022 r. Wykonano remont nawierzchni chodnika przy ul. Szpitalnej w Tarnowie, na odcinku długości 58 m pomiędzy ulicami Powroźniczą i M. Curie-Skłodowskiej. Zadanie polegało na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego i kostki, wzmocnieniu podbudowy chodnika i przejazdów przez chodnik oraz ułożeniu obrzeży chodnikowych i nowej nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość chodnika wynosi 2,40 m, w miejscach przejazdów zachowano szerokość dotychczasową. Powierzchnia wyremontowanego chodnika wraz z przejazdami wynosi 185,1 m ² .	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
13	W/B/4414/R		Remont ul. PCK, Rejtana		Został określony zakres robót na zadaniu. Wystąpiono z wnioskiem do Konserwatora o pozwolenie na prowadzenie robót, przygotowano zlecenie do MPGK.	2022	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
14	W/B/4410/R		Remont ul. Do Prochowni	Wymiana nawierzchni i podbudowy jedni ul. Do Prochowni od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku ul. Słonecznej. Długość odcinka dostosowana do wysokości środków budżetowych.	Zlecono do realizacji do MPGK	2022	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

NR	KSAT	środki	zadanie	Zakres Wykonawca	Aktualny stan na październik 2022 r.	okres realizacji	PLAN 2022	wydatki do końca 2021	WPF	
15	W/B/4411/R		Remont nawierzchni ul. Czarnowiejskiej od skrzyżowania z ul. Wolańską	Remont nawierzchni materiałem z odzysku - masą asfaltową z podwójnym skropieniem powierzchniowym.	Zadanie zakończone w VIII 2022 r. W ramach zadania wykonano frezowane nawierzchni o powierzchni 810 m ² , podbudowę z kory asfaltowej o grubości 10 cm oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na powierzchni 2 102,34 m ² . Wykonano również podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsyjno - grysowe na powierzchni 2 417,7 m ² oraz dokonano regulacji pionowej 8 szt. studzienek do urządzeń podziemnych	2022	139 678,00	0,00	0,00	139 678,00
16	W/B/4412/R		Remont ul. Muzycznej	Wzmocnienie jezdni ul. Muzycznej płytami ażurowymi i krawężnikami. Długość odcinka dostosowana do wysokości środków budżetowych.	Zadanie zakończone we IX 2022 r. Zadanie polegało na utwardzeniu nawierzchni ul. Muzycznej na odcinku długości 80 m płytami betonowymi ażurowymi w krawężnikach i utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym. W ramach robót wykonano koryto pod konstrukcję nawierzchni, ułożono krawężniki betonowe na ławach z oporem, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego wzmocnioną geowłókniną i nawierzchnię jezdni z płyt ażurowych betonowych o otworach wypełnionych grysem. Pobocza zostały utwardzone kruszywem łamanym. Powierzchnia jezdni z płyt betonowych wynosi 311,5 m ² , łączna długość krawężników 168,5 m.	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
17	W/B/4413/R		Remont ul. Porzeczkowej		Zadanie zakończone w VII 2022 r. Zadanie polegało na rozbiorce istn. ogrodzenia, wykonaniu lokalnie podbudowy na poszerzeniach jezdni, ułożeniu odwodnienia z korytek betonowych (dł. 48 m), wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o szerokości zmiennej od 3,25 do 4,0 m i utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym. W ramach nawierzchni jezdni wykonano warstwę wyrównawczą z kruszywa łamanego grubości śr. 10 cm, warstwę wiążącą mineralno-bitumiczną grubości 6 cm i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 4 cm na długości 160 m od skrzyżowania z ul. Krzyską.	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
18	W/B/4443/R		Remont nawierzchni ul. Jeżynowej		Zadanie wykonane w trakcie odbioru.	2022	56 960,00	0,00	0,00	56 960,00
19	W/B/0464/R	WL_RO1	Remont nawierzchni ul. Wodnej	Wykonanie wyrównania nawierzchni jezdni - przełożenie kostki brukowej w miejscach zapadnięcia przy jednoczesnym wzmocnieniu podbudowy.	Zadanie zakończone w VII 2022 r. W ramach zadania wykonano ułożenie obrzeża betonowego na długości 56 mb, profilowanie i zagęszczenie podłoża z wykonaniem podbudowy oraz ułożenie kostki na pow. 52 m ² .	2022	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
20	W/B/4416/R	WL_RO2	Remont części nawierzchni na ul. Ułańskiej od ul. Rolniczej do ul. Wilsona	Wymiana południowej krawędzi jezdni ul. Ułańskiej od ul. Rolniczej do ul. Wilsona, regulacja wpustów deszczowych, ukształtowanie ścieku przykrawężnikowego. Długość odcinka ok. 95 m.	Zadanie zakończone w VIII 2022 r. Remont obejmował odcinek ul. Ułańskiej o długości 94 m pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wilsona i ul. Rolniczą. W ramach remontu zfrezowano nawierzchnię mineralno-bitumiczną jezdni o szerokości 2,0 m wzdłuż południowego krawężnika, wykonano ściek z kostki betonowej wzdłuż krawężnika oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową na sfrezowanej wcześniej powierzchni jezdni. Remont obejmował również wymianę krawężnika na odcinku dł. 13 m, obrzeża dł. 9 m, przebrukowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej i wymianę nawierzchni asfaltowej na zjeździe w ciągu remontowanego chodnika.	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

NR	KSAT	środki	zadanie	Zakres Wykonawca	Aktualny stan na październik 2022 r.	okres realizacji	PLAN 2022	wydatki do końca 2021	WPF	
21	W/B/0483/R	WL_RO2	Remont miejsc parkingowych przy ul. Pułaskiego	Remont miejsc parkingowych	Zadanie zakończone w III 2022 r. Remont polegał na rozebraniu nawierzchni, wykonaniu nowej podbudowy parkingu, ułożeniu nowych obrzeży na długości 14,5 mb na ławie betonowej, przebrukowaniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 5,8 m2 oraz ułożeniu nawierzchni z masy bitumicznej wiążącej i ścieralnej na powierzchni 27,5 m4	2022	7 683,00	0,00	0,00	7 683,00
22	W/B/4441/R	WL_RO2	Utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Klikowskiej w rejonie przystanku autobusowego		Zadanie zakończone we IX 2022 r. W ramach zadania utwardzono powierzchnię pomiędzy chodnikiem i jezdnią ul. Klikowskiej poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z płyt betonowych ażurowych grubości 8 cm. W ramach robót wykonano wymianę krawężnika betonowego wzdłuż jezdni dł. 20 m, wymianę obrzeża wzdłuż chodnika o długości 20 m, budowę nowego obrzeża dł. 6 m, wykonano koryta oraz utwardzenia nawierzchni o powierzchni 112 m2.	2022	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
23	W/B/0484/R	WL_RO3	Piaskówka bez barier - remonty cząstkowe ulic, ścieżek rowerowych i chodników w celu likwidacji barier w infrastrukturze drogowej	Zadanie polegające na wykonaniu napraw lub zmian technicznych miejsc wskazanych przez RO Piaskówka w celu usunięcia w tych miejscach barier w infrastrukturze drogowej - ZDiK oczekuje na propozycje RO	Zadanie zakończone w V 2022 r. W ramach zadania wykonano: naprawę ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż Al. Piaskowej polegającą na przełożeniu zapadniętej i nierównej nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyrównaniem istniejącej podbudowy o powierzchni 303,6 m2 oraz przełożeniu obrzeża na długości 211 mb na oporowej ławie betonowej i ułożeniu nowego obrzeża na długości 42 mb.	2022	48 502,00	0,00	0,00	48 502,00
24	W/B/4418/R	WL_RO3	Piaskówka bez barier - remonty cząstkowe ulic, ścieżek rowerowych i chodników w celu likwidacji barier w infrastrukturze drogowej	Zadanie polegające na wykonaniu napraw lub zmian technicznych miejsc wskazanych przez RO Piaskówka w celu usunięcia w tych miejscach barier w infrastrukturze drogowej - ZDiK oczekuje na propozycje RO	Zadanie zakończone w V 2022 r. W ramach zadania wykonano: naprawę ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż Al. Piaskowej (kontynuacja) polegającą na przełożeniu zapadniętej i nierównej nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyrównaniem istniejącej podbudowy o powierzchni 34,8 m2 oraz przełożeniu obrzeża na długości 29 mb na oporowej ławie betonowej.	2022	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
25	W/B/4419/R	WL_RO4	Remont zejścia z ul. Słonecznej na Jasną i cząstkowy remont schodów	Remont cząstkowy schodów z kostki i ciągu pieszego.	Zadanie zakończone w VIII 2022 r. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe krawężników, ław pod krawężniki, nawierzchni z kostki o powierzchni 34,1 m2. Wykonano również osadzenia nowych obrzeży betonowych na podsypce betonowo-piaskowej na długości 13 mb wraz z ułożeniem kostki na schodach na powierzchni 34.12 m2. Wykonano naprawę muru oporowego o powierzchni 15 m2.	2022	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
26	W/B/4420/R	WL_RO4	Uzupełnienie ubytków nawierzchni parkingu przy ul. Krupnicza 12	Remont częściowy nawierzchni parkingu w miejscach powstałych ubytków.	Zadanie zakończone w IV 2022 r. W ramach zadania wykonano frezowania uszkodzonej nawierzchni o powierzchni 74 m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową oraz ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej o gr. 4 cm na powierzchni 74 m2.	2022	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
27	W/B/0480/R	WL_RO5	Remont nawierzchni ul. Wolańskiej z utwardzeniem odcinka pomiędzy ulicami Gromadzką i Źródlaną	Remont końcowego odcinka ul. Wolańskiej polegający na ułożeniu płyt betonowych i wyrównaniu nawierzchni drogi na długości ok. 100 m.b.	Zadanie zakończone w IV 2022 r. W ramach zadania wykonano: remont nawierzchni tłuczniem o grubości 8-10 cm i powierzchni 304 m2, ułożenie płyt betonowych w ilości 23 szt. na powierzchni 103 m2 oraz wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsyjno-grysowe na powierzchni 200 m2.	2022	29 148,96	0,00	0,00	29 148,96

NR	KSAT	środki	zadanie	Zakres Wykonawca	Aktualny stan na październik 2022 r.	okres realizacji	PLAN 2022	wydatki do końca 2021	WPF	
28	W/B/4422/R	WL_RO5	Remont nawierzchni ulic na terenie Osiedla Rzędzin	Remont dróg wyznaczonych przez RO Rzędzin - uzgodnienia w toku	<p>Zadanie zakończone w VIII 2022 r. W ramach zadania wyremontowano nawierzchnię:</p> <p>1. ul. Dmowskiego- uzupełniono ubytki na całej długości ulicy w ilości 45 m2 masą mineralno-bitumiczną.</p> <p>2. ul. Źródlanej- wykonano podbudowę z kory asfaltowej o gr. 8 cm na powierzchni 398 m2 oraz powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową z zastosowaniem grysu kamiennego o wymiarach 2-5 mm na powierzchni 682 m2. Wykonano również remont cząstkowy nawierzchni korą asfaltową o gr. 5 cm na powierzchni 230 m2 . Dodatkowo poddano pionowej regulacji studzienkę kanalizacyjną.</p> <p>3. ul. Śródkowa - wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża, remont korą asfaltową na powierzchni 683,4 m2 oraz podwójne powierzchniowe utwalenie emulsyjno - grysowe na powierzchni 1 271,2 m2. Wykonano również remont masą na gorąco 13 m2 nawierzchni ulicy.</p> <p>4. ul. Pirenejska -wykonano remont korą asfaltową wyboi do głębokości 5 cm na powierzchni 185 m2 oraz powierzchniowe utwalenie emulsyjno - grysowe na powierzchni 795,9 m2</p>	2022	152 513,00	0,00	0,00	152 513,00
29	W/B/0466/R	WL_RO6	Remont nawierzchni ul. Wesołej	Remont nawierzchni polegający na ułożeniu nowej nakładki z masy bitumiczno - asfaltowej na utwardzonej części ulicy	<p>Zadanie zakończone we IX 2022 r. W ramach zadania wykonano:</p> <p>1) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem,</p> <p>2) Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową na powierzchni 134 m2,</p> <p>3) Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 7 cm na powierzchni 134 m2, ścieku z kostki betonowej na ławie betonowej o dł. 22,5 mb</p> <p>4) Regulację pionową 2 szt. studzienek dla urządzeń podziemnych,</p> <p>5) Uzupełnienie poboczy korą asfaltową o łącznej powierzchni 11,25 m2</p> <p>6) Remont nawierzchni masą bitumiczna na gorąco o powierzchni 10,8 m2.</p>	2022	21 317,00	0,00	0,00	21 317,00
30	W/B/0496/R	WL_RO6	Remont nawierzchni ul. Rufina Piotrowskiego	Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku długości ok. 85 m od skrzyżowania z ul. Małeckiego.	<p>Zadanie zakończone w VI 2022 r. Remont polegał na wymianie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ul. Piotrowskiego o długości 83 m i regulacji wysokościowej istn. wjazdów i wpustów. Ułożono 3 warstwy mineralno-bitumiczne o łącznej grubości śr. 10 cm.</p>	2022	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
31	W/B/4425/R	WL_RO7	Remont chodnika przy ul. Kassali	Zakres robót obejmuje wymianę krawężnika, wymianę podbudowy i nawierzchni chodnika przy ul. Kassali na odcinku dł. 73 m od ul. Pustaki w kier. zachodnim, do ogródków działkowych. Nowy krawężnik betonowy będzie miał długość 82,0 m, nowa nawierzchnia będzie wykonana z kostki betonowej w ilości 127,5 m2.	<p>Zadanie zakończone w IV 2022 r. Zakres robót obejmował wymianę krawężnika, wymianę podbudowy i nawierzchni chodnika przy ul. Kassali na odcinku dł. 73 m od ul. Pustaki w kier. zachodnim, do ogródków działkowych. Nowy krawężnik betonowy ma długość 82,0 m, nowa nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej w ilości 127,5 m2.</p>	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

NR	KSAT	środki	zadanie	Zakres Wykonawca	Aktualny stan na październik 2022 r.	okres realizacji	PLAN 2022	wydatki do końca 2021	WPF	
32	W/B/4426/R	WL_RO7	Remont chodnika przy ul. Prusa	Remont chodnika od ul. Św. Katarzyny w kierunku ul. Ks. Skorupki. Ostateczny zakres robót do ustalenia w ciągu roku.	Zadanie zakończone we IX 2022 r. Zadanie polegało na remoncie istniejącego ciągu pieszego po zachodniej stronie ul. Prusa, na odcinku od ul. Św. Katarzyny do ul. Ks. Kassali, oddzielonego od jezdni pasem zieleni. Cały odcinek ma długość 103 mb, jednak ze względu na zjazdy do posesji w dobrym stanie, odcinek poddany remontowi miał długość 91 m. W ramach robót wykonano: rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych i zjazdów z asfaltu wraz z obrzeżami, wzmocnienie podbudowy kruszywem i ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i nowych obrzeży chodnikowych. Powierzchnia wyremontowanego chodnika wynosi 164,9 m2.	2022	56 549,00	0,00	0,00	56 549,00
33	W/B/0489/R	WL_RO8	Remont ul. Skrzetuskiego	Remont nawierzchni ulicy polegający na częściowej wymianie krawężników oraz ułożeniu nowej nawierzchni z masy asfaltowej jezdni na całej długości ulicy	Zadanie zakończone w VI 2022 r. W ramach zadania wykonano: frezowanie starej nawierzchni asfaltowej na powierzchni 234 m2, oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową oraz wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, regulację pionową studzienek i krat ściekowych oraz ułożenie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni 402,9 m2.	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
34	W/B/4427/R	WL_RO8	Remont ul. Niskiej	Remont polegający na ułożeniu nowej nakładki z masy asfaltowej	Zadanie zakończone w X 2022 r. W ramach zadania wykonano frezowanie nawierzchni wraz z oczyszczeniem o powierzchni 487,5 m2, regulację pionową 4 szt. studzienek i zaworów dla urządzeń podziemnych tj. zaworów wodociągowych i gazowych, 6 szt. studzienek podziemnych dla krutek ściekowych ulicznych oraz 5 szt. studzienek dla włączów kanałowych. Ułożono 30,7 mb krawężników betonowych oraz przełożono 24 m2 płytek na chodniku. Ułożono nowe warstwy z masy mineralno-bitumicznej o grubości 7 cm na powierzchni 736,5 m2.	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
35	W/B/4428/R	WL_RO8	Remont ul. Burkiewicza	Remont polegający na ułożeniu nowej nakładki z masy asfaltowej	Zadanie zakończone w X 2022 r. W ramach zadania wykonano montaż nowych krawężników o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo piaskowej o długości 156 mb, wymiany podbudowy z kruszyw łamanych na głębokość 30 cm i powierzchni 189,5 m2, regulację pionową 1 szt. studzienek dla urządzeń podziemnych tj. włączu kanałowego. Ułożono nowe warstwy z masy mineralno-bitumicznej o grubości 10 cm na powierzchni 420,4 m2 oraz wykonano remont cząstkowy nawierzchni połączenie, ul. Burkiewicza z ul. Czupiała z powierzchniowym utrwaleniem przy użyciu grysów ze skropieniem emulsją asfaltową.	2022	116 995,00	0,00	0,00	116 995,00
36	W/B/4442/R	WL_RO8	Remont chodnika przy ul. Topolowej	Remont chodnika obejmuje długość 117,5 m po wschodniej stronie ul. Topolowej o powierzchni 235 m2	Zadanie zakończone w czerwcu 2022 r. Remont chodnika obejmował odcinek chodnika długości 117,5 m po wschodniej stronie ul. Topolowej o powierzchni 235 m2. W ramach zadania rozebrano istn. nawierzchnię chodnika z masy mineralno-asfaltowej i istn. obrzeża, wykorytowano, wykonano podbudowę chodnika z kruszywa łamanego łącznej grubości 25 cm, nowe obrzeża i krawężnik betonowy oraz ułożono nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm.	2022	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

NR	KSAT	środki	zadanie	Zakres Wykonawca	Aktualny stan na październik 2022 r.	okres realizacji	PLAN 2022	wydatki do końca 2021	WPF	
37	W/B/4430/R	WL_RO9	Remont chodnika na ulicy Beskidzkiej	Zakres i miejsce robót do ustalenia z Radą Osiedla Chyszów.	<p>Zadanie zakończone w VIII 2022 r. Remontem objęte zostały trzy odcinki chodnika przy ul. Beskidzkiej:</p> <p>Odc. 1) Chodnik po prawej stronie ulicy, od ul. Kresowej do ul. Szkolnej (długości 13,5 + 24 m);</p> <p>Odc. 2) Chodnik po lewej stronie ulicy, od ul. Kresowej do ul. Szkolnej (długości 46,5 m);</p> <p>Odc. 3) Chodnik po prawej stronie ulicy, od ul. Szkolnej w kierunku ul. Obywatelskiej (długości 37,5 m).</p> <p>Zakres robót polegał na rozbiórce istn. krawężników, obrzeży betonowych i nawierzchni chodnika z płyt betonowych, wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa naturalnego, ustawieniu nowych krawężników betonowych i obrzeży chodnikowych oraz ułożeniu nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej grubości 6 cm (lub czerwonej grubości 8 cm – na zjazdach). Na części odcinka nr 2 o długości 16 m wykonano nawierzchnię chodnika z płytek chodnikowych uprzednio rozebranych (bez wymiany podbudowy). Całkowita powierzchnia chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm wynosi 185,1 m², z kostki betonowej grubości 8 cm – 28,5 m², zaś z płytek betonowych z rozbiórki – 39,4 m².</p>	2022	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
38	W/B/4431/R	WL_RO9	Remont ulic Kresowej, Szkolnej, Obywatelskiej, Suche, Hodowlanej	Remont cząstkowy ulic polegający na uzupełnieniu ubytków i nierówności masą asfaltową	<p>Zadanie zakończone w IV 2022 r. W ramach zadania wykonano frezowanie uszkodzonej nawierzchni o powierzchni 46 m², wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową oraz ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej o gr. 4 cm na powierzchni 46 m².</p>	2022	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
39	W/B/0494/R	WL_RO10	Remont ul. Stokrotek, Konopnej, Muzycznej	Remont polegający na poprawie stanu nawierzchni ulicy Stokrotek na działkach będących w zarządzie ZDiK z ułożeniem nawierzchni z masy asfaltowej na długości ok. 70 m.b. od strony połączenia z ul. Klikowską	<p>Zadanie zakończone w VIII 2022 r.</p> <p>Remont ul. Stokrotek W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszyw łamanych o grubości 35 cm na powierzchni 92,4 m², remont studni ściekowej, regulację pionową 6 szt. studzienek i zaworów dla urządzeń podziemnych oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej o grubości 10 cm na powierzchni 92,4 m² i utwardzenie poboczy na powierzchni 18,4 m². Wykonano również frezowanie nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ilości 345 m², remont korą asfaltową na powierzchni 519 m² oraz powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową 930 m².</p>	2022	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
40	W/B/4432/R	WL_RO12	Wymiana krawężników po lewej stronie ulicy Widok	Wymiana zachodniego krawężnika przy jezdni ul. Widok od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w kierunku północnym, na odcinku ok. 290 m, do wysokości środków.	<p>Zadanie zakończone w X 2022 r. Przedmiotem zadania była wymiana krawężnika po zachodniej stronie ul. Widok w Tarnowie na odcinku o długości 239 m od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w kierunku os. Legionów H. Dąbrowskiego. Roboty polegały na rozbiórce istn. krawężnika wzdłuż jezdni asfaltowej wraz z ławami betonowymi oraz wykonaniu nowej ławy betonowej z oporem i ustawieniu nowego krawężnika betonowego 15x30 cm. Zakres zadania obejmował również odtworzenie zielenca, zjazdów i krawędzi jezdni po wymianie krawężnika.</p>	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

NR	KSAT	środki	zadanie	Zakres W wykonawca	Aktualny stan na październik 2022 r. Zadanie zakończone w X 2022 r. W ramach zadania wykonano montaż nowych krawężników o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej o długości 16,2 mb, wymiany podbudowy z kruszywa łamanego na głębokość 35 cm i powierzchni 35,7 m2, frezowanie nawierzchni 125,8 m2 na głębokość 5 cm. Ułożono nowe warstwy z masy mineralno-bitumicznej z zastosowaniem wzmocnienia geosiatką na powierzchni 161,5 m2.	okres realizacji	PLAN 2022	wydatki do końca 2021	WPF	
41	W/B/4437/R	WL_RO12	Remont ul. Bitwy pod Monte Cassino	Remont polegający na wymianie uszkodzonych krawężników na łukach drogi oraz uzupełnienie nawierzchni masą asfaltową		2022	26 124,00	0,00	0,00	26 124,00
42	W/B/4433/R	WL_RO13	Remont zatok parkingowych przy ul. Westerplatte	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na zatokach parkingowych zlokalizowanych przy ul. Westerplatte, przed blokiem nr 17. Długość zatok ok. 2 x 90 m.	Zlecono do realizacji przez MPGK. W trakcie realizacji	2022	101 400,00	0,00	0,00	101 400,00
43	W/B/0481/R	WL_RO14	Remont nawierzchni jezdni, parkingów oraz chodników na terenie Os. Legionów H.Dąbrowskiego	Remont nawierzchni parkingu na Osiedlu przy bloku nr 7 - miejsce uzgodnione z RO	Zadanie zakończone w IV 2022 r. W ramach zadania: ułożono krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej na dł. 30 mb, przełożono nawierzchnię dojeżdżania z kostki betonowej o pow. 2,3 m2, frezowano nawierzchnię asfaltową parkingu i jezdni o pow. 81,5 m2, wyrównano istniejącą podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną, skropiono nawierzchnię parkingu i jezdni emulsją asfaltową o powierzchni 567 m2 oraz ułożono masę mineralno-bitumiczną o gr. 7 cm na parkingu oraz jezdni o pow. 567 m2. oraz wykonano regulację studzienki dla wód opadowych.	2022	54 616,00	0,00	0,00	54 616,00
44	W/B/4434/R	WL_RO14	Remont nawierzchni jezdni, parkingów oraz chodników na terenie os. Legionów H.Dąbrowskiego	Remont nawierzchni parkingu na Osiedlu przy bloku nr 7 - miejsce uzgodnione z RO	Realizacja zgodnie z harmonogramem w II połowie października	2022	65 855,00	0,00	0,00	65 855,00
45	W/B/4439/R	WL_RO16	Remont chodnika na os. Zielonym między blokami 4 i 5	Wymiana nawierzchni chodnika o długości ok. 35 m.	Zadanie zakończone w VII 2022 r. Wyremontowano 2 odcinki chodnika o długości 28 m i 12 m, położonego w Tarnowie na os. Zielonym, między blokami nr 4 i nr 5. Zakres robót obejmował wymianę obrzeży betonowych, podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę z magazynu miejskiego (używaną). Całkowita powierzchnia chodnika z kostki wynosiła 80 m2.	2022	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
46	W/B/4440/R	WL_RO16	Remont jezdni w rejonie boiska na os. Zielonym	Wymiana nawierzchni asfaltowej na jezdni o długości ok. 140 m. Długość odcinka dostosowana do wysokości środków budżetowych.	Zlecono do realizacji przez MPGK. W trakcie realizacji	2022	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
47	W/B/0402/R		remonty cząstkowe	bieżące naprawy ulic i chodników	bieżące naprawy ulic i chodników	2022	373 522,73	0,00	0,00	373 522,73
48	W/B/4405/R	BO	Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą	Wymiana istniejącej nawierzchni i wzmocnienie podbudowy chodnika oraz wymiana obrzeży i krawężników o długości 183,5 m, wzdłuż drogi wewnętrznej łączącej ul. Wieniawskiego z ul. Rolniczą. Łączna powierzchnia chodnika objętego remontem wynosi 286 m2	Zadanie zakończone w IV 2022 r. Zakres robót obejmował: wymianę istn. nawierzchni i wzmocnienie podbudowy chodnika oraz wymianę obrzeża i krawężnika o długości 183,5 m, wzdłuż drogi wewnętrznej łączącej ul. Wieniawskiego z ul. Rolniczą. Łączna powierzchnia chodnika objętego remontem wynosi 286 m2.	2022	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
49	W/B/4421/R	WL_RO4	Remont drogi wewnętrznej wzdłuż budynku przy ul. Kołątaja 20	Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych i garaży od strony ul. Kołątaja - ułożenie nowej nakładki z masy asfaltowej oraz uzupełnienie ubytków	Zadanie zakończone w VIII 2022 r. W ramach zadania wykonano frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 4 cm o powierzchni 125 m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną oraz ułożenie nowej warstwy ściernistej z masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni 125 m2.	2022	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

NR	KSAT	środki	zadanie	Zakres Wykonawca	Aktualny stan na październik 2022 r.	okres realizacji	PLAN 2022	wydatki do końca 2021	WPF	
50	W/B/4423/R	WL_RO6	Wymiana krawężników przy ul. Zamkowej bocznej	Wymiana południowego krawężnika przy jezdni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 230 obr. 308 w Tarnowie wraz z regulacją odwodnienia powierzchniowego. Odcinek długości ok. 50 m.	Zadanie zakończone w VII 2022 r. Przedmiotem zadania były roboty budowlane na drodze wewnętrznej (dz. nr 262 obr. 308 w Tarnowie), polegające na ograniczeniu spływu wód opadowych z powierzchni drogi na działki sąsiednie zlokalizowane po północnej stronie drogi. Podstawowy zakres robót obejmował wymianę obrzeża betonowego o długości 39,5 m wraz z odtworzeniem nawierzchni zjazdu z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia liniowego ze studzienką wpustową i przykanalikiem do istn. kanalizacji deszczowej oraz lokalne odtworzenie istn. nawierzchni jezdni betonem asfaltowym. Cała długość drogi wynosi 52 mb.	2022	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
51	W/B/4424/R	WL_RO6	Remont ul. Modelarskiej		Zadanie zakończone we IX 2022 r. W ramach zadania wykonano frezowanie nawierzchni asfaltowych na powierzchni 58,5 m2, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, wykonanie podbudowy z kory asfaltowej o grubości 10 cm oraz powierzchniowe utwalenie emulsyjno - grysowe na powierzchni 852 m2.	2022	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
52	W/B/4444/R	WL_RO6	Remont ul. Zamkowej - bocznej (dz.nr 262 obr. 308)		Zadanie zakończone we IX 2022 r. Wykonano remont cząstkowy powierzchni ok. 20 m2 jezdni drogi wewnętrznej na działce nr 262 obr. 308 w Tarnowie. Remont polegał na rozebraniu uszkodzonej i spękanej nawierzchni betonowej oraz uzupełnieniu nawierzchni betonem asfaltowym.	2022	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
53	W/B/4429/R	WL_RO8	Remont ul. Zawilcowej	Remont nawierzchni drogi szutrowej polegający na ułożeniu destruktu asfaltowego wraz z podwójnym skropieniem emulsyjnym	Zadanie zakończone w VIII 2022 r. W ramach zadania wykonano profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, remont korą asfaltową o grubości 9 cm oraz podwójne powierzchniowe utwalenie emulsyjno - grysowe na powierzchni 1 476,5.	2022	83 005,00	0,00	0,00	83 005,00
54	W/B/4438/R	WL_RO13	Remont parkingu przy budynku Westerplatte 3		Realizacja na przełomie październik/listopad.	2022	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
55	W/B/0248/R		utrzymanie oświetlenia ulic placów, dróg Zakup usług remontowych	Eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Tauron Dystrybucja Serwis S.A, Grupy Azoty S.A , GMT na terenie miasta Tarnowa	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic placów, dróg	2022	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00