

Sieć dróg rowerowych w Tarnowie – informacja o remontach i realizacji nowych odcinków w roku 2022 oraz planach na rok 2023

(materiały na posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych w dniu 23 maja 2023 roku)

W 2022 roku wykonano remont ścieżki rowerowej na al. Piaskowej na długości 282 mb, który polegał na przełożeniu zapadniętej i nierównej nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyrównaniem istniejącej podbudowy i przełożeniu obrzeża na oporowej ławie betonowej. W roku 2022 nie oddano do użytku nowych dróg rowerowych.

Plany na rok 2023 przedstawiają poniższe tabele:

I. Odcinki PRZYGOTOWANE DO REALIZACJI w 2023 r.			
Odcinek	Budowa ścieżki w ramach inwestycji	Opis	Długość
Północna część ulicy	Odcinek przy 16 Pułku piechoty	Dokumentacja techniczna – uzyskane zgłoszenie robót, złożony wniosek o dofinansowanie.	550m
Od zakończenia etapu II (koło szpitala) do węzła „Lwowska”	Lwowska Etap II	Uzyskana decyzja ZRID.	1200m
Od placu dworcowego do ul. Krakowskiej strona przy plantach	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej	Opracowana Dokumentacja – uzyskane pozwolenie na budowę.	150m
Od ul. Orkana do potoku Małochlebówka	Lwowska Etap III	Opracowana dokumentacja - uzyskana decyzja ZRID – są odwołania.	450m
opracowanie dokumentacji Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Romanowicza do ulicy Słowackiego	Wzdłuż ul. Nowy Świat	Opracowana dokumentacja techniczna, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych, ZŁOŻONY wniosek o dofinansowanie.	440m
Od ul. Zamkowej do zjazdu na obwodnicę południową Tarnowa	Tuchowska Etap III	Opracowana dokumentacja - uzyskana decyzja ZRID – są odwołania Złożony wniosek o dofinansowanie na odcinek drogi ok 600m.	1100m

Od obwodnicy do granicy Tarnowa	Tuchowska Etap IV	Uzyskana decyzja ZRID.	650m
Od al. Piaskowej do Parku	ul. Mrożka	Po postępowaniu przetargowym – oczekiwanie na zwiększenie środków finansowych.	170m
Wokół projektowanego ronda na ul. Szujskiego	Budowa ronda – ul. Szujskiego SADY	Uzyskana decyzja ZRID.	90m
Ścieżka rowerowa oraz przejazdy rowerowe wokół ronda	Rondo tymczasowe ul. Słoneczna	Opracowana dokumentacja techniczna, uzyskano dofinansowanie.	154m
Od ul. Romanowicza do Parku Wodnego	ul. Piłsudskiego	Opracowana dokumentacja techniczna.	272m
Od skrzyżowania Błonie – Spokojna w kierunku centrum	ul. Nowodąbrowska	Opracowana dokumentacja techniczna.	620m
Wzdłuż al. Solidarności od ulicy Legionów do ul. Nowy Świat od strony Seminarium	al. Solidarności	Opracowana dokumentacja techniczna.	300m

SUMA: 6, 146 km

II. Odcinki OBECNIE REALIZOWANE w roku 2023 r.			
Od ul. Szkotnik do ul. Sikorskiego	Rozbudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik	Uzyskana decyzja ZRID, Uzyskane dofinansowanie - REALIZACJA.	500m
Od ul. Czarna Droga, do ul. Mokrej	Rozbudowa ul. Pasterskiej	Uzyskana decyzja ZRID, Uzyskane dofinansowanie – REALIZACJA.	700m
Od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ul. Okrężną	Rozbudowa ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	Uzyskana decyzja ZRID, Uzyskane dofinansowanie – REALIZACJA.	650m
Od SAG do ronda na ul. Spokojnej/Elektrycznej	Budowa ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy al. Piaskowej	Dokumentacja odebrana – REALIZACJA.	150m
Od ul. Chemicznej w kierunku A4	Rozbudowa ul. Witosa	Zaprojektuj i wybuduj - ZDW	400m

Wzdłuż al. Jana Pawła II przed rondem Niepodległości	Budowa prawoskrętu do stacji paliw	REALIZACJA przez prywatnego inwestora na warunkach ZDiK.	150m
--	---	--	------

SUMA: 2,55 km

Odcinki OBECNIE REALIZOWANE w ramach IGRZYSK EUROPEJSKICH w roku 2023 r.			
Od ul. Kwiatkowskiego do ul. Chemicznej	Przebudowa ul. Czerwonych Klonów	Uzyskane zgłoszenie robót REALIZACJA.	870m
Od ul. Czerwonych Klonów, Za stadion Miejski	Przebudowa ul. Zbylitowskiej	Uzyskane zgłoszenie robót REALIZACJA.	200m
Wzdłuż ul. Traugutta – przejazd przez boczną koleją - dowiązanie	Przebudowa ul. Ryszarda Marka	Zaprojektuj i wybuduj REALIZACJA.	70m
Przy skrzyżowaniu ul. Błonie i al. Krzysztofa Pendereckiego	Budowa węzła przesiadkowego	Uzyskane pozwolenie na budowę REALIZACJA.	40m

SUMA: 1,18km

SUMA ODCINKÓW OBECNIE REALIZOWANYCH: 3,73 km

III. Odcinki W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI projektowej w 2023 r.			
Odcinek	Budowa ścieżki w ramach inwestycji	Opis	Długość
Od ul. Niedomickiej od Szkoły do ul. Mroźnej	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od Szkoły do ul. Mroźnej	Dokumentacja odebrana, przygotowany wniosek o wydanie decyzji ZRiD.	200m
Od al. Jana Pawła II do połączenia z ul. Wolańską	Rozbudowa ul. Ablewicza	Dokumentacja w trakcie opracowania – uzyskana decyzja środowiskowa na którą wpłynęło odwołanie.	1300m
Skrzyżowanie ul. Krakowskiej, Narutowicza, Bandrowskiego	Rozbudowa ul. Krakowska Narutowicza - OWINTAR I; II	Dokumentacja w trakcie opracowania.	580m

Od Nowodąbrowskiej do ul. Jana Pawła II	Rozbudowa ul. Błonie + budowa węzła przesiadkowego	Dokumentacja w trakcie opracowania.	550m
Od ul. Klikowskiej do ul. Szujskiego	W ramach inwestycji Ul. Niedojadły budowa ścieżki rowerowej	Dokumentacja w trakcie opracowywania.	1000m
Od ul. Słonecznej w okolicy Domu Strażaka	W ramach inwestycji Rozbudowa ul. Orkana budowa ścieżki rowerowej	Dokumentacja w trakcie opracowywania.	850m

SUMA: 4,48 km

IV. Odcinki W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO PRZETARGU w 2023 r. na wykonanie dokumentacji			
Odcinek	Budowa ścieżki w ramach inwestycji	Opis	Długość
Dokumentacje drogowe - rozbudowa ul. Wolańskiej	W ramach inwestycji rozbudowy ul. Wolańskiej budowa ścieżki rowerowej	Przygotowane dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego.	1000m
ścieżka rower. wzdłuż al. Pisakowej (DW 973) połączenie od ul. Szklanej do ul. Spokojnej	Wzdłuż al. Piaskowej (DW 973)	Ogłoszono postępowanie przetargowe.	400m
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Do Huty od przejścia podziemnego pod torami PKP do ul. Krakowskiej	Skomunikowanie dworca autobusowego przy ul. Do Huty	Postępowanie przetargowe unieważnione, brak ofert.	370m

SUMA: 1,77 km

V. Dokumentacje projektowe - odcinki PLANOWANE			
Odcinek	Zakres	Opis	Długość
Wzdłuż ulicy Niedomickiej	Od ulicy Mroźnej do granic miasta – podział na etapy: 1. od ul. Mroźnej do ul. Ścieżki 2. od ul. Ścieżki do dróg serwisowych Autostrady 3. od dróg serwisowych Autostrady do ul. Łęgowej		800m
			1400m
			800m
Wzdłuż ulicy Ścieżki	Od ulicy Niedomickiej w kierunku dzielnicy Krzyż		2500m

SUMA: 5,5 km