

LP	Nazwa zadania	Wartość robót przewidziana w roku 2020 - Budżet 2020	Dokumentacja / Realizacja	Planowany termin realizacji	Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	100 000,00 zł	Zaprojektuj i wybuduj	2015-2037	Przedsięwzięcie planowane do realizacji na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Trwa postępowanie przetargowe w procedurze dialogu konkurencyjnego.
2	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej " Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie	5 773 861,00 zł	Zaprojektuj i wybuduj	2016 - 2020	SAG Piaskówka została zrealizowana. SAG Komunalna w trakcie realizacji.
3	Utworzenie terenu na błoniach przy ul. Romanowicza	10 000,00 zł	Dokumentacja	II kwartał 2020	Ustalanie zakresu i wytycznych do projektowania.
4	Izolacja przeciwwilgociowa podpiwniczenia budynku Rynek 12	200 000,00 zł	Realizacja	II kwartał 2020	Po raz trzeci ogłoszono przetarg na realizację.
5	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31	1 050 000,00 zł	Realizacja	2018-2020	Trwa realizacja inwestycji. planowane zakończenie w II połowie roku .
6	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	100 000,00 zł	Realizacja	2020-2022	Z uwagi na fakt iż w I postępowaniu przetargowym ceny zaoferowane przez Wykonawców przekroczyły kwoty zapisane w budżecie Miasta, ogłoszono powtórnie przetarg na realizację tego zadania.
7	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	6 494 774,00 zł	Realizacja	II kwartał 2018- I kwartał 2020	Zakończono prace budowlane uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Z powodu epidemii przedłużono termin Wykonawcy (Wykonawca ze Słowenii) na intonację i strojenie organów bliszczakowych.
8	Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb niepełnosprawnych	500 000,00 zł	Realizacja	2020	Opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwa jej weryfikacja.
9	Sanni - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	160 000,00 zł	Realizacja		Unieważniono powtórne postępowanie przetargowe z powodu braku zwiększenia dofinansowania na realizację zadania.
10	Budowa łązni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	481 495,00 zł	Realizacja	II - IV kwartał 2020	Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowywano postępowanie przetargowe.
11	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	100 000,00 zł	Realizacja	2020-2022	Z uwagi na fakt iż w I postępowaniu przetargowym ceny zaoferowane przez Wykonawców przekroczyły kwoty zapisane w budżecie Miasta, ogłoszono powtórnie przetarg na realizację tego zadania.
12	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	350 000,00 zł	Realizacja	I kwartał 2020	Odstąpiono od realizacji umowy z Wykonawcą. W celu zabezpieczenia obiektu zlecono oddzielnym postępowaniem przetargowym dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
13	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumnińskiej w Tarnowie	50 000,00 zł	Dokumentacja		Zaktualizowano dokumentację projektową uwzględniając dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków nonweskich.
14	Nowe przeszerzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	5 479 762,00 zł	Realizacja	I kwartał 2020	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych I połowa 2021 r.
15	Nowe przeszerzenie zdarzeń - zagospodarowanie posesji przy ul. Wajowej 25 wraz z wyekspozowaniem zabytkowej półbaszty	1 370 125,00 zł	Realizacja	2016-2020	Odstąpiono od realizacji umowy z Wykonawcą, zlecono aktualizację dokumentacji w celu przygotowania procedury przetargowej na dokończenie zadania.
16	Nowe przeszerzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	1 693 816,00 zł	Zaprojektuj i wybuduj	2018-2020	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia maj br.
17	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbyłkowska 3	130 000,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	2016-2023	Opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwa jej weryfikacja. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej.

18	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Pilsudskiego w Tarnowie	2 011 251,00 zł	Realizacja	2018-2021	I etap inwestycji został zakończony. W trakcie przygotowania procedury przetargowej na II etap.
19	Budowa boiska na Terlikowce	415 852,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	II-IV kwartał 2020	Z powodu zmiany lokalizacji boiska trwają ustalenia w kwestii nowej lokalizacji obiektu.
20	Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcha	500 000,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	II-IV kwartał 2020	Ustalenie zakresu i wytycznych do projektu. Trwa wyłanianie Wykonawcy prac projektowych.
21	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wąłok w Tarnowie	6 362 915,93 zł	Realizacja	2019-2021	Trwa postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia. Wpłynęło odwołanie do postępowania przetargowego. Do chwili obecnej z powodu epidemii nie wyznaczono terminu przez Krajową Izbę Odwoławczą.
22	Ogród włoski w Parku Sanguszków	500 000,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	2020	Trwają uzgodnienia z Konservatorem Zabytków w zakresie wytycznych do projektu.
23	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	2 009 614,00 zł	Realizacja	2016-2020	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace w Ogrodzie sensorycznym.

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Rafał Nakielny
Rafał Nakielny