

LP	Nazwa zadania	Wartość robót przewidziana w roku 2020 - Budżet 2020	Dokumentacja / Realizacja	Planowany termin realizacji	Uwagi (W trakcie przygotowania procedury przetargowej / W trakcie realizacji)
1	2	3	4	5	6
1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	100 000,00 zł	Zaprojektuj i wybuduj	2015-2037	Przedsięwzięcie planowane do realizacji na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Trwa postępowanie przetargowe w procedurze dialogu konkurencyjnego.
2	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej " Piaskówka- Komunalna" w Tarnowie	5 773 861,00 zł	Zaprojektuj i wybuduj	2016 - 2020	W 2019r. zrealizowano SAG Piaskówka . W trakcie realizacji SAG Komunalna. Termin realizacji II połowa br.
3	Utwardzenie terenu na błoniach przy ul. Romanowicza	10 000,00 zł	Dokumentacja	II kwartał 2020	Trwa ustalanie zakresu i wytycznych do projektowania.
4	Izolacja przeciwwilgociowa podpiwniczenia budynku Rynek 12	310 500,00 zł	Realizacja	II kwartał 2020	Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe które unieważniono z uwagi na to, iż kwoty ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. Ogłoszono czwarty przetarg, wpłynęły 3 oferty, najtańsza złożona na kwotę 263 194,48 zł brutto.Trwa postępowanie przetargowe.
5	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31	1 050 000,00 zł	Realizacja	2018-2020	W trakcie realizacji. Termin realizacji II połowa br.
6	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	100 000,00 zł	Realizacja	2020-2022	Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, w tym dwa postępowania unieważniono z uwagi na to, iż kwoty ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania.W trzecim postępowaniu wpłynęły 4 oferty, najtańsza oferta złożona na kwotę 5 352 756,82 zł brutto, najdroższa na kwotę 6 046 132,80 zł brutto .Trwa postępowanie przetargowe.
7	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	6 494 774,00 zł	Realizacja	II kwartał 2018- I kwartał 2020	Zakończono prace budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Z powodu epidemii przedłużono termin Wykonawcy (Wykonawca ze Słowenii) na intonację i strojenie organów piszczałkowych.
8	Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb niepełnosprawnych	500 000,00 zł	Realizacja	2020	Opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwa jej weryfikacja.
9	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	160 000,00 zł	Realizacja		Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na to, iż przeprowadzone trzy postępowania przetargowe ( unieważniono), iż cena ofert przewyższała kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
10	Budowa łożni solankowej w okolicach Góry św.Marcina	481 495,00 zł	Realizacja	II - IV kwartał 2020	Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. W 2020r. wstrzymana realizacja zadania.
11	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	100 000,00 zł	Realizacja	2020-2022	W 2019r. opracowano dokumentację projektową. W 2020r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe. Pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na to, iż kwoty ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca robót Firma Usługowa,EKO-REM-BUD" Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185. kwota 3 190 800,31 zł brutto .Przygotowano umowę do podpisu.
12	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	350 000,00 zł	Realizacja	I kwartał 2020	Odstąpiono od realizacji umowy z Wykonawcą. Ponownie przystąpiono do realizacji zadania, w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę na zakres robót obejmujących dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej kamienicy. Zadanie zakończone i odebrano.
13	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie	50 000,00 zł	Dokumentacja	I kwartał 2020	Zaktualizowano dokumentację projektową uwzględniającą dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków norweskich.
14	Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	5 479 762,00 zł	Realizacja	2016-2021	W trakcie realizacji. Termin realizacji I połowa 2021 r.

15	Nowe przestrzenie zdarzeń - zagospodarowanie posesji przy ul.Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	1 370 125,00 zł	Realizacja	2016-2020	Odstąpiono od realizacji umowy z Wykonawcą, zlecono aktualizację dokumentacji w celu przygotowania procedury przetargowej na dokończenie zadania.
16	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	1 693 816,00 zł	Zaprojektuj i wybuduj	2018-2020	W trakcie realizacji. Termin realizacji maj br.
17	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	130 000,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	2016-2023	Opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwa jej weryfikacja.Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej.
18	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul.Piłsudskiego w Tarnowie	2 011 251,00 zł	Realizacja	2018-2021	I etap inwestycji został zakończony. Realizacja uzależniona od decyzji instytucji zarządzającej dofinansowaniem.
19	Budowa boiska na Terlikówce	415 852,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	II-IV kwartał 2020	W 2020 r.zabezpieczono kwotę na wykonanie dokumentacji. Trwają ustalenia w kwestii nowej lokalizacji obiektu. Realizacja zadania ( wykonawstwo) w 2020r. wstrzymana.
20	Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	II-IV kwartał 2020	W 2020 r. zabezpieczono kwotę na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania (wykonawstwo) w 2020r. wstrzymana.
21	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	6 362 915,93 zł	Realizacja	2019-2021	Trwa postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia. Wpłynęło odwołanie do postępowania przetargowego. Do chwili obecnej z powodu epidemii nie wyznaczono terminu przez Krajową Izbę Odwoławczą.
22	Ogród włoski w Parku Sanguszków	500 000,00 zł	Dokumentacja /Realizacja	2020	Trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków w zakresie wytycznych do projektu.
23	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	2 009 614,00 zł	Realizacja	2016-2020	W trakcie realizacji. Trwają prace w Ogrodzie sensorycznym.